

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.А. Сибиряков
«25» мая 2021 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2021 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	
ВЛ 110 кВ ЭСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Красноярская – Контрольный с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. № 42, 53, 64, 102, 107	2	03.08.2020	04.08.2020	2	17.06	18.06	-	-	-	Отказать из-за рисков превышения МДП в КС "Краснополянская - Барышевская" при совмещении с плановыми ремонтами ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками. Подать заявку на выполнение ремонтов в месячный график ремонтов на июль
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- ПС Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	18.06	18.06	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	22.06	22.06	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2-Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	6	20.02	28.02	4	01.06	04.06	-	-	-	Отказать из-за рисков превышения МДП в КС "Краснополянская - Барышевская" при совмещении с плановыми ремонтами ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками. Подать заявку на выполнение ремонтов в месячный график ремонтов на июль
ВЛ 110 кВ КФ3 -2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3 -2 - Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	
ВЛ 110 кВ КФ3 -2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3 -2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2-НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	28.06	28.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	12	Перевод на обходной участок в пролетах опор № 534-535 (соглашение по переустройству с Автотор, а/д Байкал)	4			4	21.06	24.06	4	23.06	26.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Буреничево
ВЛ 110 кВ Тягинская - Каштан тяговая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тягинская - Каштан тяговая (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	15	16.06	30.06	15	16.06	30.06	12	19.06	30.06	Сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 500 кВ Новокузнецкая

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Для монтажа ВОЛС в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино тяговая 2	-	-	-	4	01.06	04.06	4	01.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ Яйская	-	-	-	2	28.06	29.06	-	-	-	Отказ для исключения превышения МДП в КС "Ачинское" в ПАР 2АТ Назаровская ГРЭС и ввода ГВО при совмещении с делением транзита 110 кВ Левобережная - Ачинск тяговая в схеме ремонта 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС (11.06 - 02.07.2021)
ПС 110 кВ Абагурская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-К: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1, Пр 110	2	01.06	02.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-К: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2, Пр 110	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода-110 Красный Брод-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	31.05	04.06	5	31.05	04.06	5	31.05	04.06	
В ввода-110 Красный Брод-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, привод 110, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО: вторичная коммутация	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО: вторичная коммутация	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
В ввода-110 Новоленинская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ; привод 110; КСЗ осн и КСЗ рез ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	
В ввода-110 Новоленинская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ; привод 110; КСЗ осн и КСЗ рез ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	28.06	02.07	5	28.06	02.07	5	28.06	02.07	
ПС 110 кВ Большеямная															
ВЛ 110 кВ Звездная-Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная, испытание КС-110 Звездная	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, испытание ТН-110 1с, Т-1-16	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление Делительной защиты. Опробование АПВ МСВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ МВ-110 НКАЗ-1, КСЗ осн. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь, КСЗ рез. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь	4	01.06	04.06	4	01.06	04.06	4	01.06	04.06	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ МВ-110 НКАЗ-2, КСЗ осн. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь, КСЗ рез. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ПС 110 кВ Мысковская															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
В-110 ТУ ГРЭС -1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-1	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В -110 ТУ ГРЭС-1	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: АПВ В-110 ТУГРЭС-1, КСЗ ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ПС 110 кВ Новоленинская															
1сш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ШПР-110 Т-1-80, ШПР-110 Т-2-80	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
2сш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ШПР-110 Т-1-80, ШПР-110 Т-2-80	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
осш-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ОР Т-1-80, ОР Т-2-80	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	
ТН-110 1сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 1сш	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	
ТН-110 2сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 2сш	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская															
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
ПС 110 кВ Осинниковская															
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	КР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Для КР ЛР-110 ЮК-ГРЭС-2	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	21.06	22.06	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 500 кВ Новокузнецкая
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	21.06	22.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	КР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-2	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	21.06	22.06	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	21.06	22.06	
ПС 110 кВ Плотниковская															
2с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	4	КР В-110 Разъезд-157 с заменой вводов	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	
В-110 Разъезд 157	КР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	4	КР В-110 Разъезд -157 с заменой вводов	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	5	21.06	25.06	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-16	2	02.06	03.06	2	02.06	03.06	2	02.06	03.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-16	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 1с	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	-	-	-	Оборудование исключено из Перечня объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 2с	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	-	-	-	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактический контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), привод В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1) Опробование АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	5	31.05	04.06	5	31.05	04.06	5	31.05	04.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1СШ	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-2СШ	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактический контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), привод В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2) Опробование АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	5	15.06	18.06	5	15.06	18.06	5	15.06	18.06	
ОСШ 110кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110 ОСШ (ф"В")	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
В-110 Ввод Шахтер	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Ввод Шахтер	2	28.06	02.07	2	28.06	02.07	2	28.06	02.07	
ПС 110 кВ Тасжана															
В-110 Анжерская	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Текущий ремонт В-110 Анжерская, техническое обслуживание ТТ-110 Анжерская	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Анжерская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская – Тажняя (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Анжерская	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	
В-110 Крохалева	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль КСЗ В-110 ВЛ 110 кВ Тажняя – Крохалева (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Крохалева	3	28.06	30.06	3	28.06	30.06	3	28.06	30.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактическое восстановление привода, опробование АПВ ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
ІСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ІСШ-ІСШ-110 ОМВ-110	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	5	07.06	11.06	
РП 10 кВ Центр здоровья															
В-10 Т-1-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание В-10 Т-1-1	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	-	-	-	Оборудование исключено из Перечня объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
Т-2-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА, привода В-10 кВ	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	-	-	-	
В-10 Т-2-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание В-10 Т-2-1	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	-	-	-	
МСВ-10 2-3с	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	-	-	-	
Т-3-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА, привода В-10 кВ	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	-	-	-	
В-10 Т-3-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание В-10 Т-3-1	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	-	-	-	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков