

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер



С.Г. Тараданов

«24» февраля 2022 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2022 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ																
ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03		Ожидаемая токовая нагрузка от 60 А до 210 А
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	3	09.03	11.03	3	09.03	11.03	3	09.03	11.03		
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	11	21.03	31.03	11	21.03	31.03	11	21.03	31.03		
ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалеvская	ТР	С отключением	Без условий	04:00	Замена промежуточной ж/б опоры	3	09.03	11.03	3	21.03	23.03	3	02.03	04.03		Срок скорректирован для несомещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская и I С-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Таежная - Барзас	ТР	С отключением	Без условий	04:00	Замена промежуточной ж/б опоры № 214	-	-	-	2	10.03	11.03	2	10.03	11.03		
ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	02.03	02.03	1	02.03	02.03	1	02.03	02.03		Ожидаемая токовая нагрузка от 70 А до 250 А
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ремонт шлейфа, замена плашечных зажимов на спиральные	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03		
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК -213А)	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03		Ожидаемая токовая нагрузка от 40 А до 160 А
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (А-27)	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (А-27) (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	04.03	04.03	1	04.03	04.03	1	04.03	04.03		
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК -213А)	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03		Ожидаемая токовая нагрузка от 50 А до 190 А
ПС 110 кВ Анжерская																
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода МШВ-110. Профилактическое восстановление трансформаторов тока МШВ-110	3	01.03	03.03	3	01.03	03.03	3	01.03	03.03		
2 СШ-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2СШ	3	01.03	03.03	3	01.03	03.03	3	01.03	03.03		
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода ОВ-110. Профилактическое восстановление трансформаторов тока ОВ-110	3	14.03	16.03	3	14.03	16.03	3	14.03	16.03		
ПС 110 кВ Афонинская																
В-110 Ускат	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Ускат	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03		
В-110 Ускат	КР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Ускат	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Усгат	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	10.03	11.03	2	10.03	11.03	2	10.03	11.03	
В-110 Маганак	КР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Маганак	2	14.03	15.03	2	14.03	15.03	2	14.03	15.03	
В-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Маганак, ТО-К: КСЗ (ЭПЗ-1636)	5	14.03	18.03	5	14.03	18.03	5	14.03	18.03	
В-110 Черкасов Камень	КР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Черкасов Камень	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень, ТО-К: КСЗ (ЭПЗ-1636)	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	
В-110 Краснобродская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Краснобродская, ТО-К: КСЗ (ЭПЗ-1636)	4	28.03	31.03	4	28.03	31.03	4	28.03	31.03	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2	03.03	04.03	2	03.03	04.03	2	03.03	04.03	
ПС 110 кВ Мысковская															
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03	
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС


Д.Ф. Воропаев


А.А. Сибиряков