


УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по  
 техническим вопросам -  
 главный инженер  
  
 С.Г. Тараданов  
 «            » март 2026 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на апрель 2026 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозозащитного троса	-	-	-	1 дн	08.04	08.04	1 дн	08.04	08.04	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозозащитного троса	-	-	-	1 дн	10.04	10.04	1 дн	10.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	КР	с отключением	без условий	04:00	Подвеска грозотроса в пролете от существующей опоры №68 на новую опору №1 отпайки	-	-	-	1 дн	07.04	07.04	1 дн	06.04	06.04	Кемеровское РДУ: Перенос срока ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская на 06.04.2026 для исключения прекращения электроснабжения участка сети ПС 110 кВ Кривоножко-Песчаная - ПС 110 кВ Мариинская НПС действием АОПО на ПС 110 кВ Ачинск тяговая ПАР при переключении ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинск тяговая II цепь с отпайками (С-32) (07.04.-09.04.2026) при разомкнутом транзите Ново-Анжерская-Ачинск тяговая
ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ОПН (Выполнение РП-2026 года)	-	-	-	4 дн	31.03	03.04	4 дн	31.03	03.04	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ Замена дефектной изоляции	13 дн	01.05	13.05	19 дн	06.04	24.04	-	-	-	Отказать для исключения совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак). Подать предложения в плановый срок в соответствии со Сводным графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования, относящихся к объектам диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ, на 2026 год.
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	06.04	06.04	1 дн	06.04	06.04	1 дн	06.04	06.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Монтаж грозотроса в пролете опор №3-4	2 дн	20.04	21.04	2 дн	19.04	20.04	2 дн	19.04	20.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции на опорах № 96, 98-101, 103-107	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 08:00)	02:00	Замена изоляции	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт провода в пролете опор №1-2	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	включением на ночь (с 20:00 до 08:00)	02:00	Замена изоляции	5 дн	26.04	30.04	5 дн	26.04	30.04	5 дн	26.04	30.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	включением на ночь (с 20:00 до 08:00)	01:00	Вырубка ОСД	7 дн	24.04	30.04	7 дн	24.04	30.04	7 дн	24.04	30.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	с отключением	включением на ночь (с 20:00 до 08:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД на отпайке на ПС 110 кВ Абагурская	3 дн	13.04	15.04	3 дн	13.04	15.04	3 дн	13.04	15.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	БВР	с отключением	включением на ночь (с 20:00 до 08:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД на отпайке на ПС 110 кВ Абагурская	3 дн	15.04	17.04	3 дн	15.04	17.04	3 дн	15.04	17.04	
<b>ПС 110 кВ Абагурская</b>															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	на ночь (с 02:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ, АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	14.04	15.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	14.04	15.04	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	на ночь (с 02:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ, АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	08.04	09.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	08.04	09.04	Перенос сроков ремонта для исключения совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: РЗА МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	Новоленнинская-1, ЛР ввода 110 Новоленнинская-1, ОР ввода 110 Новоленнинская-2, ЛР ввода 110 Новоленнинская-2, ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1, ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода	10 дн	06.04	15.04	10 дн	06.04	15.04	10 дн	06.04	15.04	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ОВ-110	1 дн	06.04	06.04	1 дн	06.04	06.04	1 дн	06.04	06.04	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленнинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленнинская-1, ЛР ввода 110 Новоленнинская-1	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	
В ввода 110 Новоленнинская-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленнинская-1, ЛР ввода 110 Новоленнинская-1	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	1 дн	07.04	07.04	
В ввода 110 Новоленнинская-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 Новоленнинская-1	1 дн	20.04	20.04	1 дн	20.04	20.04	1 дн	20.04	20.04	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленнинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленнинская-2, ЛР ввода 110 Новоленнинская-2	1 дн	08.04	08.04	1 дн	08.04	08.04	1 дн	08.04	08.04	
В ввода 110 Новоленнинская-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Новоленнинская-2, ЛР ввода 110 Новоленнинская-2	1 дн	08.04	08.04	1 дн	08.04	08.04	1 дн	08.04	08.04	
В ввода 110 Новоленнинская-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 Новоленнинская-2	1 дн	21.04	21.04	1 дн	21.04	21.04	1 дн	21.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1 дн	13.04	13.04	1 дн	13.04	13.04	1 дн	13.04	13.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-1, ЛР ввода 110 Красный Брод-1	1 дн	13.04	13.04	1 дн	13.04	13.04	1 дн	13.04	13.04	
В ввода 110 Красный Брод-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Красный Брод-1	1 дн	22.04	22.04	1 дн	27.04	27.04	1 дн	27.04	27.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1 дн	10.04	10.04	1 дн	10.04	10.04	1 дн	10.04	10.04	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Красный Брод-2, ЛР ввода 110 Красный Брод-2	1 дн	10.04	10.04	1 дн	10.04	10.04	1 дн	10.04	10.04	
В ввода 110 Красный Брод-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Красный Брод-2	1 дн	23.04	23.04	1 дн	28.04	28.04	1 дн	28.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	14.04	14.04	1 дн	14.04	14.04	1 дн	14.04	14.04	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	14.04	14.04	1 дн	14.04	14.04	1 дн	14.04	14.04	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1	1 дн	16.04	16.04	1 дн	16.04	16.04	1 дн	16.04	16.04	
ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР ввода 110 Беловская ГРЭС-2, ЛР ввода 110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Беловская ГРЭС-2	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская-Беловская ГРЭС II цепь, ТО-В: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-2(ДЗ, ТЗНП, МФО)	3 дн	30.03	01.04	3 дн	30.03	01.04	3 дн	30.03	01.04	
1СШ 110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ШР ОПН-110-1, ШР ТН-110-1, 1ШР-110 Новоленинская-1, 1ШР-110 Новоленинская-2, 1ШР-110 Красный Брод-1, 1ШР-110 Красный Брод-2, 1ШР-110 Беловская ГРЭС-1, 1ШР-110 Беловская ГРЭС-2, 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 ОВ-110, 1ШР МШВ-110	16 дн	15.04	30.04	16 дн	15.04	30.04	16 дн	15.04	30.04	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТН-110-1; КР: ШР ТН-110-1	2 дн	15.04	16.04	2 дн	15.04	16.04	2 дн	15.04	16.04	
МШВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР МШВ-110	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 ОВ-110	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	4 дн	06.04	09.04	4 дн	06.04	09.04	4 дн	06.04	09.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кемеровская-Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская-Нацмен	-	-	-	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская-Плотниковская	-	-	-	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-1-16	4 дн	13.04	16.04	4 дн	13.04	16.04	4 дн	13.04	16.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-2-16	4 дн	27.04	30.04	4 дн	27.04	30.04	4 дн	27.04	30.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	06.04	07.04	2 дн	06.04	07.04	2 дн	06.04	07.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	06.04	07.04	2 дн	06.04	07.04	2 дн	06.04	07.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ШР-110 Т-1-16	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ШР-110 Т-2-16	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	
1с-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ШР-110 Т-1-16	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
2с-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ШР-110 Т-2-16	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	
<b>ПС 110 кВ Космическая</b>															
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
1С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1С	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
<b>ПС 110 кВ Красный Брод</b>															
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая -Красный Брод в связи с выводом в ремонт В-110 Карагайлинская-Новая для ТО	2 дн	01.04	02.04	2 дн	01.04	02.04	2 дн	01.04	02.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая	2 дн	01.04	02.04	2 дн	01.04	02.04	2 дн	01.04	02.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ПР 110; ТО-О: АПВ МШВ-110	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-2 для ТО	5 дн	06.04	10.04	4 дн	06.04	09.04	4 дн	06.04	09.04	
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Беловская-2; КСЗ осн. ВЛ 110 Красный Брод-Беловская-2; КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-2	5 дн	06.04	10.04	4 дн	06.04	09.04	4 дн	06.04	09.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская в связи с выводом в ремонт В-110 Афонинская для ТО	2 дн	30.04	01.05	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская	2 дн	30.04	01.05	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-1 для ТО	4 дн	20.04	23.04	4 дн	20.04	23.04	4 дн	20.04	23.04	
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Беловская-1; КСЗ осн. ВЛ 110 Красный Брод-Беловская-1; КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1	4 дн	20.04	23.04	4 дн	20.04	23.04	4 дн	20.04	23.04	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>															
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1СШ-110 1СШ Курейная-1, 1СШ-110 1СШ Курейная-2.	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	
<b>ПС 110 кВ Новоленинская</b>															
В-110 БГРЭС	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
В-110 Набережная	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная-Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
В-110 Бел-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТО-О: АПВ В ввода 110 кВ Беловская-Новоленинская-1 с воздействием на выключатель В-110 Бел-1	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	
ТН-110 1сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1 дн	21.04	21.04	1 дн	21.04	21.04	1 дн	21.04	21.04	
ТН-110 2сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	

Объект диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	График ремонтных работ		График ремонтных работ		График ремонтных работ		График ремонтных работ		График ремонтных работ		Причина отъезда или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых подлагается на собственника оборудования																									
						Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание																										
ВЛ 110 кВ Бег-2	ВПр	с отключением на ОБ	01:00	Новоленнинская-2 (ЛЗ, ТЗНП, МФО, ТО-О: АПВ В ввола 110 кВ Беловская-Новоленнинская-2 с воздействием на выключатель В-110 Бег-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04																									
																	ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с оттайкой на ПС Ново-Чертинская	ВПр	с отключением	01:00	ТО-В: Ворничной коммутации ТН-110 Кр. Брод-Белово-1 (Ф.С)	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04											
																															ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с оттайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	01:00	ТР-ЛР ввола 110 Кр. Брод-Белово-1, ШР ТН-110 Кр. Брод-Белово-1	2 дн	20.04	21.04	2 дн	20.04	21.04
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская I цепь с оттайками	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04																									
																	МШВ-110	ВКЛ	без отключения	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04											
																															В-110 ЮК-ТВ-1	ВПр	с отключением	02:00	ТО-О: АВЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская II цепь с оттайками	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04																									
																	МШВ-110	ВКЛ	без отключения	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТВ-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04											
																															В-110 ЮК-ТВ-2	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская II цепь с оттайками	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04																									
																	МШВ-110	ВКЛ	без отключения	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04											
																															В-110 ЮК-ТВ-1	ВПр	с отключением	02:00	ТО-О: АВЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская I цепь с оттайками	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04																									
																	МШВ-110	ВКЛ	без отключения	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04											
																															В-110 ЮК-ТВ-1	ВПр	с отключением	02:00	ТО-О: АВЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская I цепь с оттайками	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04																									
																	МШВ-110	ВКЛ	без отключения	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04											
																															В-110 ЮК-ТВ-1	ВПр	с отключением	02:00	ТО-О: АВЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТВ-1	2 дн	13.04	14.04	2 дн	13.04	14.04
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская II цепь с оттайками	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04																									
																	МШВ-110	ВКЛ	без отключения	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТВ-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04											
																															В-110 ЮК-ТВ-2	ВПр	с отключением	02:00	ТР ЛР-110 ЮК-ТВ-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	2 дн	27.04	28.04	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная</b>															
1с-110	ВПр	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 02:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
1с-110	ВПр	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 02:00)	02:00	ТР: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16, МСР-110-1	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
2с-110	ВПр	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 02:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	
2с-110	ВПр	с отключением	включением на ночь (с 19:00 до 02:00)	02:00	ТР: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10, МСР-110-2	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	
<b>ПС 110 кВ Польсаевская-3</b>															
ТН-110 1с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	27.04	27.04	1 дн	27.04	27.04	1 дн	27.04	27.04	
ТН-110 2с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	5 дн	06.04	10.04	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Тестовый контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ ОВ-110	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	
<b>ПС 110 кВ Тяжнская</b>															
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль КСЗ, Опробование АПВ ОМВ-110	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	5 дн	20.04	24.04	
<b>ПС 110 кВ Тяжнская</b>															
В-110 Маринск	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Маринск	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	
В-110 Маринск	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Опробование АПВ. Изменение параметров настройки КСЗ ВЛ 110 кВ Маринск – Тяжнская согласно письму от 16.12.2025 №Р2-61-П-4-19-3503	-	-	-	5 дн	13.04	17.04	5 дн	13.04	17.04	