

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «26» февраля 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР на отпайке на ПС 110 кВ Краснокаменская	5 дн	17.03	21.03	5 дн	17.03	21.03	5 дн	17.03	21.03	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская - Большая (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Звездная - Большая (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	07.03	07.03	1 дн	07.03	07.03	1 дн	07.03	07.03	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №33,42 для возможности питания ПС 110 кВ Опорная 19, ПС 110 кВ Береговая.	-	-	-	1 дн	21.03	21.03	-	-	-	Отказать диспетчерскую заявку из-за несовместности с работами на ПС 220 кВ ЗСМК I СШ-220 кВ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на май 2025 года
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Вывод в ремонт участка ЛЭП от опоры №42 для монтажа грозотроса в пролетах опор №33-42. Радиальный режим участка ЛЭП от ПС 220 кВ ЗСМК до опоры №33 для электроснабжения ПС 110 кВ Опорная 19. Радиальный режим участка ЛЭП от ПС 110 кВ Кузнецкая до опоры №42 для электроснабжения ПС 110 кВ Береговая.	-	-	-	15 дн	21.03	04.04	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах № 33 и № 42 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками.	-	-	-	1 дн	04.04	04.04	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса подрядной организацией	15 дн	21.03	04.04	12 дн	24.03	04.04	12 дн	24.03	04.04	
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	с отключением	без условий	04:00	Перевод питания на обводной участок ВЛ в пролетах опор №67-69	-	-	-	2 дн	01.03	02.03	2 дн	01.03	02.03	



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена металлической опоры № 68.	-	-	-	36 дн	03.03	07.04	-	-	-	Кемеровское РДУ: Отказ в связи с недопустимым совмещением ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками (с 07.03.2025 по 09.03.2025), 1СШ-110кВ ПС 110 кВ Ачинск тяговая (с 10.03.2025 по 11.03.2025), ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая (20.03.2025), ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками (21.03.2025) и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка, 1 С-110кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская, АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская(с 30.03.2025 по 11.04.2025). Возможный срок выполнения ремонта указанной длительности с учетом утвержденного годового графика ремонтов ЛЭП и ЭСО на 2025 года - ноябрь-декабрь 2025 года. Ремонт выполняется с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Маринск по требованию Красноярского РДУ. При наличии деления транзита имеются риски ввода ГВО в ПАР, необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса.
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД на отпайке на ПС 110 кВ Высокая	5 дн	10.03	14.03	5 дн	10.03	14.03	5 дн	10.03	14.03	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД отпайке на ПС 110 кВ Высокая	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	
ВЛ 110 кВ Маринск - Тяжинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт грозозащитного троса (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	10.03	11.03	2 дн	10.03	11.03	2 дн	10.03	11.03	
ВЛ 110 кВ Можухинская - Звездная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Можухинская - Звездная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	07.03	07.03	1 дн	07.03	07.03	1 дн	07.03	07.03	
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Разъезд-31 - Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Разъезд-54 - Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	10.03	10.03	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 - Разъезд-31 км	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Разъезд-79 - Разъезд-31 (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	
ВЛ 110 кВ Технониколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Технониколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	02.03	02.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Топки тяговая - Разъезд-54 (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	10.03	10.03	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК - 205 А)	1 дн	17.03	17.03	1 дн	17.03	17.03	1 дн	17.03	17.03	Ожидаемая токовая нагрузка 20-140 А

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Юрга-2 - Юрга	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юрга-2 - Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	01.03	01.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03		
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Воинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03		
ВЛ 110 кВ Юргинская - Технониколь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Технониколь (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1 дн	02.03	02.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В А-27 Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В А-27 Юргинская - Юрга II с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03	1 дн	03.03	03.03		
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	01.03	01.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 157 А)	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 157 А)	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03		
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Сураново	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Яшкинская - Сураново (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03		
ПС 110 кВ Афонинская																
В-110 Ускат	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Ускат; ТО-В КСЗ ВЛ 110 кВ Афонинская-Ускат (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03		
ПС 110 кВ Беловская																
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ осн. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04		
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ рез. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04		
ПС 110 кВ Высокая																
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1, Капитальный ремонт ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	10.03	10.03	2 дн	10.03	11.03	2 дн	10.03	11.03		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	10.03	11.03	2 дн	10.03	11.03	2 дн	10.03	11.03		
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	10.03	11.03	2 дн	10.03	11.03	2 дн	10.03	11.03		
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2, Капитальный ремонт ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	03.03	03.03	2 дн	03.03	04.03	2 дн	03.03	04.03		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	03.03	04.03	2 дн	03.03	04.03	2 дн	03.03	04.03		
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	03.03	04.03	2 дн	03.03	04.03	2 дн	03.03	04.03		
ПС 110 кВ Ново-Байдаевская																
ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ввода 110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	14.03	14.03	1 дн	14.03	14.03	1 дн	14.03	14.03		
ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ввода 110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	07.03	07.03	1 дн	07.03	07.03	1 дн	07.03	07.03		
ПС 110 кВ РМК																
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	12.03	13.03	2 дн	12.03	13.03	2 дн	12.03	13.03		
МВ-110-Т-1-25	ВПР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	12.03	13.03	2 дн	12.03	13.03	2 дн	12.03	13.03		
ПС 110 кВ Тяжинская																
В-110 Каштан	ВПР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Каштан Профилактический контроль АПВ В-110 Каштан.	3 дн	12.03	14.03	3 дн	12.03	14.03	3 дн	12.03	14.03		
В-110 Мариинск	ВПР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Мариинск. Профилактический контроль АПВ В-110 Мариинск.	3 дн	17.03	19.03	3 дн	17.03	19.03	3 дн	17.03	19.03		
ПС 110 кВ Юргинская																
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	17.03	21.03	5 дн	17.03	21.03	5 дн	17.03	21.03		
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР ТН-110 2СШ	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03		
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03		
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Литейная-2, 2ШР-110 Литейная-1, 2ШР-110 Т-3, 2ШР-110 Т-4	29 дн	28.03	25.04	29 дн	28.03	25.04	29 дн	28.03	25.04		
ПС 110 кВ Яшкинская																
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТО ОР ОВ-110	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03		
ОВ-110	ВПР	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ОВ-110	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03		
ОСШ 110	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТО ОР ОВ-110	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03		