

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам -  
главного инженера


  
А.И. Костин  
«28» февраля 2018 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2018 года


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена битых изоляторов, обрезка крон деревьев	5	12.03	16.03	5	12.03	16.03	5	12.03	16.03	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для проведения проф. контроля: КСЗ осн. с РС, АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ); КСЗ рез. с РС, АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ); ПРД АКА-Кедр 802 кГц; ПРМ АКА-Кедр 778 кГц; Привода В Ввода-110 Ново-Анжерская-I	-	-	-	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор, разворот траверс, замена подвешенной арматуры, замена виброгасителей (устранения замечаний выявленных ООО "СЭТЛ")	4	12.03	15.03	4	12.03	15.03	4	12.03	15.03	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Обрезка боковых деревьев	3	05.03	07.03	3	05.03	07.03	3	05.03	07.03	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная II цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Обрезка боковых деревьев	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №19, опоре №91	-	-	-	1	01.03	01.03	1	19.03	19.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на В-110 кВ 1СК и В-220 кВ 1БК Томь-Усинская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чувашинская по временной схеме со стороны ПС 110 кВ Мысковская (ПС 110 кВ Мысковская - оп. №19 - ПС 110 кВ Чувашинская)	-	-	-	31	01.03	31.03	13	19.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на В-110 кВ 1СК и В-220 кВ 1БК Томь-Усинская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	7	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Чеболсинская по временной схеме со стороны ПС 110 кВ Мысковская (ПС 220 кВ Междуреченская - оп. №91 - ПС 110 кВ Чеболсинская)	-	-	-	31	01.03	31.03	13	19.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на В-110 кВ 1СК и В-220 кВ 1БК Томь-Усинская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	7	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп. №19 до оп. №91 для выполнения работ по замене провода	-	-	-	31	01.03	31.03	13	19.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на В-110 кВ 1СК и В-220 кВ 1БК Томь-Усинская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №19, опоре №91 для включения ВЛ 110 кВ по нормальной схеме	-	-	-	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 ч. до 08:00 ч.)	0,5	Для БВР по замене провода на ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	-	-	-	31	01.03	31.03	13	19.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на В-110 кВ 1СК и В-220 кВ 1БК Томь-Усинская ГРЭС


Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонт срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор, ремонт провода (устранения замечаний выявленных ООО "СЭТЛ")	4	22.03	25.03	4	22.03	25.03	4	22.03	25.03	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалева	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт грозотроса (ОПН)	-	-	-	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03	
ВЛ 110 кВ Ускаг – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор, разворот траверс, замена подвешенной арматуры, замена виброгасителей, вырубка ДКР	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт грозотроса (ОПН)	-	-	-	1	27.03	27.03	1	31.03	31.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Очистная - Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская – Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
В Ввода-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	С отключением	Без условий	1	Для проф. контроля: КСЗ осн. с РС, АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ); КСЗ рез. с РС, АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ); ПРД АКА-Кедр 794 кГц ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь; ПРМ АКА-Кедр 254 кГц; Привода В Ввода-110 Ново-Анжерская-1.	5	12.03	16.03	5	12.03	16.03	5	12.03	16.03	
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для проф. контроля: КСЗ осн. с РС, АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ); КСЗ рез. с РС, АПВ, УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ); ПРД АКА-Кедр 802 кГц; ПРМ АКА-Кедр 778 кГц; Привода В Ввода-110 Ново-Анжерская-1.	-	-	-	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>															
МВ ввода -110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ МВ ввода -110 Маганак	4	19.03	22.03	4	19.03	22.03	4	19.03	22.03	
МВ ввода-110 Маганак	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт МВ ввода-110 Маганак	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	
МВ ввода -110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ МВ ввода -110 Черкасов Камень	4	26.03	29.03	4	26.03	29.03	4	26.03	29.03	
МВ ввода-110 Черкасов Камень	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт МВ ввода-110 Черкасов Камень	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, привод, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	
<b>ПС 110 кВ Воинская</b>															
МВ ввода-110 Юргинская	КР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Капитальный ремонт выключателя 110 кВ (замена В-110)	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	
МВ ввода-110 Юргинская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская; Профилактический контроль НВЧЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	-	-	-	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт Т-1-16	2	16.03	17.03	2	16.03	17.03	2	16.03	17.03	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт Т-2-16	2	18.03	19.03	2	18.03	19.03	2	18.03	19.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Можухинская</b>															
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ-110 рем. перемишки, для возможности вывода в ремонт Т-2-10	-	-	-	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	
<b>ПС 110 кВ Новоленинская</b>															
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителей ф. "В" и "С"	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	
МВ-110 КРП-1	БВР	С отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителей ф. "В" и "С"	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителей ф. "В" и "С"	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	
МВ-110 КРП-2	БВР	С отключением	Без условий	1	Для демонтажа ВЧ-заградителей ф. "В" и "С"	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	
<b>ПС 110 кВ РМК</b>															
МВ-110 Т-1-25	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-1, ТТ-110 и МВ-110 Т-1-25	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	
МВ-110 Т-1-25	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: МВ-110 Т-1-25, защиты, ТН-110-1	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	
МВ-110 Т-2-25	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	Текущий ремонт ТН-110-2, ТТ-110 и МВ-110 Т-2-25	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	
МВ-110 Т-2-25	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: МВ-110 Т-2-25, защиты, ТН-110-2	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
В-110 Ввод Крох-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-1	-	-	-	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
2 СШ-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-1	-	-	-	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для проф. восстановления: КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО); НВЧЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь; привода В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1; Т.Т.; ВЧЗ, ФП, ВЧ кабель.	9	26.06	04.07	3	05.03	07.03	3	05.03	07.03	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МШВ-110, ТТ-110 МШВ-110	-	-	-	2	12.03	13.03	2	12.03	13.03	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для проф. восстановления: КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО); НВЧЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь; привода В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2; Т.Т.; ВЧЗ, ФП, ВЧ кабель.	5	27.08	31.08	3	19.03	21.03	3	19.03	21.03	
<b>ПС 110 кВ Таежная</b>															
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, профконтроль выключателя	-	-	-	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
В-110 Кайгур	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Опробование автоматик выключателя, тестовый контроль ШДЭ, техническое обслуживание	-	-	-	3	05.03	07.03	3	05.03	07.03	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	БВР	С отключением	С переводом на ОВ	1	Проф. восстановление ТТ, АПВ	3	12.03	14.03	3	12.03	14.03	3	12.03	14.03	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	БВР	С отключением	С переводом на ОВ	1	Проф. восстановление ТТ, АПВ	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

  
Д.Ф. Воропаев

  
А.А. Сибиряков