


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер

С.Г. Тараданов
«8» ноября 2021 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на 2022 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ												
ВЛ 110 кВ Анжерская – Тасжная с отпайкой на ПС Думный	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Тасжная с отпайкой на ПС Думный (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	
ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариник с отпайкой на ПС 3704 км	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариник с отпайкой на ПС 3704 км (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	17.01	17.01	1	17.01	17.01	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
ВЛ 110 кВ Барзас – Крохалева	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Барзас – Крохалева (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 в сторону опоры №22 для питания ПС Заречная со стороны ПС Новоленнинская	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленнинская до опоры №23 для питания ПС Заречная	17	16.05	01.06	17	16.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от ПС Беловская до опоры №23 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №5 до опоры №22	17	16.05	01.06	17	16.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	1. Разрезание шлейфов на опоре № 23 в сторону опоры № 24 для питания ПС Заречная со стороны ПС Беловская 2. Разрезание шлейфов на опоре №103 в сторону опоры №102 для питания ПС Моховская со стороны ПС Новоленнинская	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №23 для питания ПС Заречная	46	03.06	18.07	46	03.06	18.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленнинская до опоры №103 для питания ПС Моховская	46	03.06	18.07	46	03.06	18.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от опоры №23 до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №24 до опоры №73	41	07.06	17.07	41	07.06	17.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	1. Соединение шлейфов на опоре № 23, №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ. 2. Разрезание шлейфов на опоре № 103 в сторону опоры № 104 для питания ПС Моховская со стороны ПС Беловская	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская	18	18.07	04.08	18	18.07	04.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от ПС Новоленнинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154	18	18.07	04.08	18	18.07	04.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 в сторону опоры №22 для питания ПС Заречная со стороны ПС Новоленнинская	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №23 для питания ПС Заречная	17	17.05	02.06	17	17.05	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от ПС Беловская до опоры №23 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №5 до опоры №22	17	17.05	02.06	17	17.05	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	1. Разрезание шлейфов на опоре № 23 в сторону опоры № 24 для питания ПС Заречная со стороны ПС Беловская 2. Разрезание шлейфов на опоре №103 в торону опоры №102 для питания ПС Моховская со стороны ПС Новоленинская	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №23 для питания ПС Заречная	44	06.06	19.07	44	06.06	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №103 для питания ПС Моховская	44	06.06	19.07	44	06.06	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от опоры №23 до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №24 до опоры №73	44	06.06	19.07	44	06.06	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	1. Соединение шлейфов на опоре № 23, №103 для воостановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ. 2. Разрезание шлейфов на опоре № 103 в сторону опоры № 104 для питания ПС Моховская со стороны ПС Беловская	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №103 для питания ПС Моховская	18	19.07	05.08	18	19.07	05.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от ПС Новоленинская до опоры №103 для демонтажа и монтажа нового участка ВЛ 110 кВ от опоры №142 до опоры №154	18	19.07	05.08	18	19.07	05.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	05.08	05.08	1	05.08	05.08	
ВЛ 110 кВ Бурничево – Разъезд-79	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	11	20.06	30.06	11	20.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большая	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская – Большая (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Звездная – Большая (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Вырубка отдельностей деревьев	3	18.04	20.04	3	27.06	29.06	Перенос сроков из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы, валка ОСД	5	15.08	19.08	5	17.10	21.10	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №67 - №69 основного ствола ВЛ, замена опоры №68, монтаж провода в пролетах опор №67 - №69 основного ствола ВЛ	7	13.06	19.06	7	25.07	31.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Сулуй (ОАО "РЖД") на опоре №68	2	23.06	24.06	2	04.08	05.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №30 - №32 основного ствола ВЛ, замена опоры №31, монтаж провода в пролетах опор №30 - №32 основного ствола ВЛ	7	08.08	14.08	7	15.08	21.08	Перенос из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Воскресенка (ОАО "РЖД") на опоре №31	2	18.08	19.08	2	25.08	26.08	Перенос из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка – Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	18.01	18.01	1	18.01	18.01	
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры №67 до опоры №69 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №67 - №69 основного ствола ВЛ и замены опоры №68	7	06.06	12.06	7	18.07	24.07	Перенос на 18.07-24.07 для несовмещения работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	14	12.06	25.06	14	24.07	06.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному сволу ВЛ постоянного участка в пролетах опор №67 - №69	3	20.06	22.06	3	01.08	03.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Сулуй (ОАО "РЖД") на опоре №68	2	25.06	26.06	2	06.08	07.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СПШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры №30 до опоры №32 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №30 - №32 основного ствола ВЛ и замены опоры №31	7	01.08	07.08	7	08.08	14.08	Перенос из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ТР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	12	07.08	18.08	12	14.08	25.08	
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному своду ВЛ постоянного участка в пролетах опор №30 - №32	3	15.08	17.08	3	22.08	24.08	
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Воскресенка (ОАО "РЖД") на опоре №31	2	20.08	21.08	2	27.08	28.08	
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	19.01	19.01	1	19.01	19.01	
ВЛ 110 кВ Кайгур – Тажная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кайгур – Тажная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчетка трассы от ДКР и вырубка ОСД	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №137 в сторону опоры №136 для питания ПС Новочертинская со стороны ПС Беловская	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №137 для питания ПС Новочертинская	15	15.09	29.09	15	15.09	29.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от ПС Краснобродская до опоры №136 для замены дефектных изоляторов и замены т/гроса в пр. опор №№ 45-65	15	15.09	29.09	15	15.09	29.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №137 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	29.09	29.09	1	29.09	29.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №137 в сторону опоры №136 для питания ПС Новочертинская со стороны ПС Беловская	1	16.09	16.09	1	16.09	16.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №137 для питания ПС Новочертинская	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от ПС Краснобродская до опоры №136 для замены дефектных изоляторов и замены т/гроса в пр. опор №№ 45-65	15	16.09	30.09	15	16.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №137 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	30.09	30.09	1	30.09	30.09	
ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузель – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчетка трассы от ДКР	3	09.03	11.03	3	09.03	11.03	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчетка трассы от ДКР	11	21.03	31.03	11	21.03	31.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	3	11.05	13.05	3	11.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры №112 до опоры №114 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №112 - №114 основного створа ВЛ и замены опоры №113	7	27.06	03.07	7	27.06	03.07	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	12	03.07	14.07	12	03.07	14.07	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному своду ВЛ постоянного участка в пролетах опор №112 - №114	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Аверьяновка (ОАО "РЖД") на опоре №113	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Маринск – Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №112 - №114 основного створа ВЛ, замена опоры №113, монтаж провода в пролетах опор №112 - №114 основного створа ВЛ	7	04.07	10.07	7	04.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Маринск – Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Аверьяновка (ОАО "РЖД") на опоре №113	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	3	04.05	06.05	3	04.05	06.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ремонт шлейфа, замена плашечных зажимов на спиральные	2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ремонт шлейфа, замена плашечных зажимов на спиральные	2	17.02	18.02	2	17.02	18.02	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксарская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсыма с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсыма с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	12	18.07	29.07	12	12.06	23.06	Перенос сроков ремонта для несовещения с работами на ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка - Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному своду ВЛ постоянного участка в пролетах опор №41 - №43	3	26.07	28.07	3	26.06	22.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры № 41 до опоры № 43 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №41 - №43 основного створа ВЛ и замены опоры №42	8	11.07	18.07	8	05.06	12.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры №84 до опоры №86 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №84 - №86 основного створа ВЛ и замены опоры №85	7	16.05	22.05	7	15.05	21.05	Перенос сроков ремонта из-за несовещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному своду ВЛ постоянного участка в пролетах опор №84 - №86	3	30.05	01.06	3	29.05	31.05	Перенос сроков ремонта из-за несовещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Мальцево (ОАО "РЖД") на опоре №42	2	01.08	02.08	2	25.06	26.06	Перенос сроков ремонта для несовещения с работами на ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка - Антибеская с отпайкой на ПС Беркульская

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	14	22.05	04.06	14	21.05	03.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Почитанка (ОАО "РЖД") на опоре №85	2	04.06	05.06	2	03.06	04.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Вырубка отдельностоящих деревьев	3	19.09	21.09	3	06.06	08.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ЛЭП
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	20.01	20.01	1	20.01	20.01	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Мальцево (ОАО "РЖД") на опоре №42	2	29.07	30.07	2	23.06	24.06	Перенос сроков ремонта для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №41 - №43 основного ствола ВЛ, замена опоры № 42, монтаж провода в пролетах опор №41 - №43 основного ствола ВЛ	7	19.07	25.07	7	13.06	19.06	Перенос сроков ремонта для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Иверка – Марининск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157 (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
ВЛ 110 кВ Разъезд – 157 – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд – 157 – Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК -121,5 А)	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	12	14.02	25.02	12	14.02	25.02	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	10.08	10.08	1	10.08	10.08	
ВЛ 110 кВ Разъезд – 79 – Разъезд – 31	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд – 79 – Разъезд – 31 (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Тасжная – Барзас	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тасжная – Барзас (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	11.02	11.02	1	11.02	11.02	
ВЛ 110 кВ Тасжная – Крохалевская	ТР	С отключением	Без условий	04:00	Замена промежуточной ж/б опоры	3	21.03	23.03	3	09.03	11.03	с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерска
ВЛ 110 кВ Тасжная – Крохалевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тасжная – Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	14.02	14.02	1	14.02	14.02	
ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	02.03	02.03	1	02.03	02.03	
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Установка птицезащитных устройств	3	20.07	22.07	3	14.06	16.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ремонт шлейфа, замена плашечных зажимов на спиральные	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая-Разъезд-54	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	12	06.06	17.06	12	06.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая-Разъезд-54	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Топки тяговая-Разъезд-54 (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	06.09	06.09	1	06.09	06.09	
ВЛ 110 кВ Челы – Кайгур	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Челы – Кайгур (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	15.02	15.02	1	15.02	15.02	
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	07.09	07.09	1	07.09	07.09	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-I с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж виброгасителя	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Отключение участка основного ствола ВЛ в пролетах опор №95 - №108. Подключение временного обводного участка от опоры №95 до опоры №108 для последующей реконструкции участка основного ствола ВЛ в пролетах опор №95 - №108	5	04.07	08.07	5	03.10	07.10	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Центральной ТЭЦ, работы разрешить при условии согласованной проектной документации
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	24	08.07	31.07	24	07.10	30.10	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	С отключением	Без условий	ВЗ	Реконструкция с заменой опор, провода, грозотроса, изоляции на основном стволе ВЛ в пролетах опор №95 - №108	19	11.07	29.07	19	10.10	28.10	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному стволу ВЛ реконструированного участка в пролетах опор №95 - №108	5	01.08	05.08	5	27.10	31.10	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж виброгасителя	5	04.07	08.07	5	03.10	07.10	Перенос сроков ремонта по условию достаточности генерации Центральной ТЭЦ, работы разрешить при условии согласованной проектной документации
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж виброгасителя	5	11.07	15.07	5	10.10	14.10	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	08.08	12.08	5	04.07	08.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ЛЭП
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена грозотроса в пролетах опор № 164-174	12	16.05	27.05	12	04.07	15.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-5-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №164 для возможности питания ПС Шахтовая, Осинниковская-Тепличная, Тепловая	1	16.05	16.05	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №164 для питания ПС Шахтовая, Осинниковская-Тепличная, Тепловая	12	16.05	27.05	12	04.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от опоры №164 до ПС 220 кВ Северный Маганак для замены грозотроса в пролетах опор №164-174	12	16.05	27.05	12	04.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №164 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	27.05	27.05	1	15.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры №191 до опоры №198 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №191 - №198 основного ствола ВЛ и замены опоры №192	7	06.06	12.06	7	30.05	05.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение к основному стволу ВЛ постоянного участка в пролетах опор №191 - №198	3	20.06	22.06	3	20.06	22.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Томусинская (ОАО "РЖД") на опоре №192	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №191 - №198 основного ствола ВЛ, замена опоры № 197, монтаж провода в пролетах опор №191 - №198 основного ствола ВЛ	7	13.06	19.06	7	06.06	12.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Евразовская II цепь
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Томусинская (ОАО "РЖД") на опоре №197	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	19.09	23.09	5	06.06	10.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ЛЭП
ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техниколь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Техниколь (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры № 20 до опоры № 23 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №20 - №23 основного ствола ВЛ и замены опоры № 22	7	04.07	10.07	7	04.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	16	10.07	25.07	16	10.07	25.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному стволу ВЛ постоянного участка в пролетах опор №20 - №23	7	18.07	24.07	7	18.07	24.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Сарзас (ОАО "РЖД") на опоре №22	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №20 - №23 основного ствола ВЛ, замена опоры № 22, монтаж провода в пролетах опор №20 - №23 основного ствола ВЛ	7	11.07	17.07	7	11.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Сарзас (ОАО "РЖД") на опоре №22	2	27.07	28.07	2	27.07	28.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	20.08	20.08	1	20.08	20.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	21.08	21.08	1	21.08	21.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -154,5 А)	1	04.05	04.05	1	04.05	04.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -154,5 А)	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №84 - №86 основного ствола ВЛ, замена опоры №85, монтаж провода в пролетах опор №84 - №86 основного ствола ВЛ	7	23.05	29.05	7	22.05	28.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Почитанка (ОАО "РЖД") на опоре №85	2	02.06	03.06	2	01.06	02.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1СШ-500 кВ Назаровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213А)	1	24.01	24.01	1	24.01	24.01	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК -213А)	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (А-27)	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (А-27) (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	04.03	04.03	1	04.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК -213А)	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	
ПС 110 кВ Абагурская												
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
1СП-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-1	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
В-110 ЮК-ТУ-1	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ЮК-ТУ-1	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
В-110 ЮК-ТУ-1	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 ЮК-ТУ-1 и покраска порталов 1СП-110	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
1СП-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт 1ШР-110 ЮК-ТУ-1 и покраска порталов 1СП-110	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
2СП-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР ОПН-110-2 и покраска порталов 2СП-110	3	20.07	22.07	3	20.07	22.07	
В-110 ЮК-ТУ-2	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ЮК-ТУ-2	3	20.07	22.07	3	20.07	22.07	
2СП-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
ПС 110 кВ Анжерская												
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода МШВ-110. Профилактическое восстановление трансформаторов тока МШВ-110	3	01.03	03.03	3	01.03	03.03	
2 СП-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2СП	3	01.03	03.03	3	01.03	03.03	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода ОВ-110. Профилактическое восстановление трансформаторов тока ОВ-110	3	14.03	16.03	3	14.03	16.03	
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Ново-Анжерская-1. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Ново- Анжерская-1	3	05.09	07.09	3	05.09	07.09	
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановлени привода В-110 Ново-Анжерская-2. Профилактическое восстановлени трансформаторов тока В-110 Ново- Анжерская-2	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09	
В-110 Кузель	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Кузель. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Кузель	3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	
В-110 Тайга	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Тайга. Профилактическое восстановление трансформаторов тока В-110 Тайга	3	10.10	12.10	3	10.10	12.10	
ПС 110 кВ Афоннская												
В-110 Ускат	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Ускат	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
В-110 Ускат	КР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Ускат	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
1с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Ускат	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	10.03	11.03	2	10.03	11.03	
В-110 Маганак	КР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Маганак	2	14.03	15.03	2	14.03	15.03	
2с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Маганак	2	14.03	15.03	2	14.03	15.03	
В-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Маганак,ТО-К: КСЗ (ЭПЗ1636)	5	14.03	18.03	5	14.03	18.03	
В-110 Черкасов Камень	КР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Черкасов Камень	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03	
1с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Черкасов Камень	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень, ТО-К: КСЗ (ЭПЗ-1636)	5	21.03	25.03	5	21.03	25.03	
В-110 Краснодарская	КР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Краснодарская	2	28.03	29.03	2	28.03	29.03	
2с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Краснодарская	2	28.03	29.03	2	28.03	29.03	
В-110 Краснодарская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Краснодарская, ТО-К:КСЗ (ЭПЗ-1636)	4	28.03	31.03	4	28.03	31.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Краснобродская, ОР-110 Краснобродская	3	01.06	03.06	3	03.10	05.10	Для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ОСП-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Краснобродская, ОР-110 Краснобродская, ОР-110 Т-1-63	3	01.06	03.06	3	03.10	05.10	Для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Краснобродская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Краснобродская, ОР-110 Краснобродская	3	01.06	03.06	3	03.10	05.10	Для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак	3	08.06	10.06	3	17.10	19.10	Скорректирован срок ремонта для исключения совмещения в ремонте Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ОСП-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак, ОР-110 Т-2-63	3	08.06	10.06	3	17.10	19.10	Скорректирован срок ремонта для исключения совмещения в ремонте Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Маганак	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Маганак, ОР-110 Маганак	3	08.06	10.06	3	17.10	19.10	Скорректирован срок ремонта для исключения совмещения в ремонте Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	3	20.06	22.06	3	12.10	14.10	Скорректировано для исключения совмещения в ремонте Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ОСП-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	3	20.06	22.06	3	12.10	14.10	Скорректировано для исключения совмещения в ремонте Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Черкасов Камень	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Черкасов Камень, ОР-110 Черкасов Камень	3	20.06	22.06	3	12.10	14.10	Скорректировано для исключения совмещения в ремонте Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
1с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-1-63, ШР-110 ТН-110-1, ШР-110 МСВ-ОВ-110, ШРП-110	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 МСВ-ОВ-110, ШРП-110	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	
2с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-63, ШР-110 ТН-110-2, ОРП-110, ШР-110 МСВ-ОВ-110	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	
ОСП-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-63, ШР-110 ТН-110-2, ОРП-110, ШР-110 МСВ-ОВ-110	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-63, ШР-110 ТН-110-2, ОРП-110, ШР-110 МСВ-ОВ-110	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Ускат, ОР-110 Ускат	3	17.08	19.08	3	29.08	31.08	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Беловская ГРЭС 2 С.Ш.-220
ОСП-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Ускат, ОР-110 Ускат	3	17.08	19.08	3	29.08	31.08	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Беловская ГРЭС 2 С.Ш.-220
В-110 Ускат	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Ускат, ОР-110 Ускат	3	17.08	19.08	3	29.08	31.08	Корректировка сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Беловская ГРЭС 2 С.Ш.-220
ПС 110 кВ Беловская												
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05	
В ввода 110 Красный Брод -2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО: АПВ МШВ-110	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110-1	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110-2	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО: АПВ, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленинская-1, В ввода-110 Новоленинская-1	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
В ввода-110 Новоленинская-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленинская-1, В ввода-110 Новоленинская-1	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленинская-2, В ввода-110 Новоленинская-2	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
В ввода-110 Новоленинская-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленинская-2, В ввода-110 Новоленинская-2	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110 кВ Бенжерен-2													
МЛРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики на оборудование ячейки МЛР-110-2	5	22.08	23.08	5	22.08	23.08		
2с-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	Подключение к цепи телемеханики на оборудование ячейки ШР-110 Ельцовская	2	29.08	31.08	2	29.08	31.08		
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики на оборудование ячейки МСР-110 2с	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09		
МВ-110 Ельцовская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09		
МВ-110 Ельцовская	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики на оборудование ячейки ЛР-110 Ельцовская	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09		
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-2,5	2	07.09	08.09	2	07.09	08.09		
ПС 110 кВ Береговая													
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР-110-Т-2-40	2	11.08	12.08	2	11.08	12.08		
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР-110-Т-1-40	2	18.08	19.08	2	18.08	19.08		
ПС 110 кВ Большаямная													
ВЛ 110 кВ Звездная – Большаямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-1с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-1-16	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07		
МСВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль делительной защиты. Профилактический контроль АПВ МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07		
ВЛ 110 кВ Воинская – Большаямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Воинская	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07		
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-2-16	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07		
ПС 110 кВ Воинская													
ВЛ 110 кВ Воинская – Большаямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Большаямная, ТН ввода-110 Большаямная	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МЛРП-110, СР-4	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07		
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание СР-2, ШР-110 Т-2-10, ШР ввода-110 Большаямная	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07		
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль привода МСВ-110	5	23.05	27.05	5	04.07	08.07		
МВ ввода 110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода 110 Юргинская, ТТ ввода-110 Юргинская	5	23.05	27.05	5	30.08	03.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ	
МВ ввода 110 Юргинская	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В ввода-110 Юргинская	5	23.05	27.05	5	30.08	03.09		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская, ТН ввода-110 Юргинская	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09		
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МЛРП-110, СР-3	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09		
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание СР-1, ШР-110 Т-1-10, ШР ввода-110 Юргинская	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09		
МВ ввода 110 Большаямная	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт МВ ввода 110 Большаямная, техническое обслуживание, ТТ ввода-110 Большаямная	5	30.05	03.06	5	04.07	08.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	
МВ ввода 110 Большаямная	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большаямная (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В ввода-110 Большаямная	5	30.05	03.06	5	04.07	08.07		
ПС 110 кВ Высокая													
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04		
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ПС 110 кВ Звездная												
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер
В-110 ввод Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	
В-110 ввод Большеямная	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление привода В-110 ввод Большеямная	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль привода МСВ-110	5	16.05	20.05	5	27.06	01.07	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Мозжухинская, ШР-110 Мозжухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	23.08	27.08	
В-110 ввод Мозжухинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Мозжухинская, ШР-110 Мозжухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	23.08	27.08	
В-110 ввод Мозжухинская	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	23.08	27.08	5	23.08	27.08	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Мозжухинская, ШР-110 Мозжухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	23.08	27.08	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Мозжухинская, ШР-110 Мозжухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	23.08	27.08	
МСВ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Мозжухинская, ШР-110 Мозжухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	23.08	27.08	
ПС 110 кВ Комплексная												
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Технониколь-Юрга-500	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСР 1с-110, ТН-110-1с, ШР-110 Т-1-16	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
1с-110кВ	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханикиоборудования ячейки ШР-110-Т-1-16	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2-Тяговая	5	25.07	29.07	5	20.06	24.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСР 2с-110, ТН-110-2с, ШР-110 Т-2-16	5	25.07	29.07	5	20.06	24.06	
2с-110кВ	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР-110-Т-2-16	5	25.07	29.07	5	20.06	24.06	
МСРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки МСР-1С-110	2	18.08	19.08	2	18.08	19.08	
МСРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки МСР-2С-110	2	22.08	23.08	2	22.08	23.08	
ПС 110 кВ Красный Брод												
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тушном режиме на время ТО В-110 Карагайлинская-Новая, КР В-110 Карагайлинская-Новая	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая, ТО-К: ПР 110	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тушном режиме на время ТО В-110 Афонинская, КР В-110 Афонинская	2	11.04	12.04	2	06.04	07.04	Некорректно поданы условия производства работ. Срок выполнения работ скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская, ТО-К: ПР 110	2	11.04	12.04	2	06.04	07.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тушном режиме на время ТО В-110 Беловская-1	5	18.04	22.04	5	19.09	23.09	Некорректно поданы условия производства работ. Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Беловская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Беловская-1,ТО-К: КСЗ осн. + КСЗ рез.	5	18.04	22.04	5	19.09	23.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Беловская-2, КР В-110 Беловская-2	5	25.04	29.04	5	26.09	30.09	Некорректно поданы условия производства работ. Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
В-110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Беловская-2, ТО-К: КСЗосн+КСЗрез	5	25.04	29.04	5	26.09	30.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	12.05	13.05	2	12.05	13.05	
ПС 110 кВ Кузнецкая												
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2	01.03	02.03	2	01.03	02.03	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2	03.03	04.03	2	03.03	04.03	
МВ-110-КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-ТК: АПВ МВ-110-КФЗ-1, КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-ТК: АПВ МВ-110-КФЗ-2, КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-В: ПР 110,ТТ; ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ МСВ-ОВ-110, КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), Комплект защит (МТЗ,ТЗНП,МФО)	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	
ПС 110 кВ КФЗ-2												
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: ПР 110, ТО-В:Комплект защит МШВ-110 (МТЗ,ТЗНП,МФО)	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-1, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Кузнецкая-2	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	
ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ ОВ-110, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	22.08	23.08	2	22.08	23.08	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Для ТО-В: ТН-110-1	2	12.09	13.09	2	12.09	13.09	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Для ТО-В: ТН-110-2	2	19.09	20.09	2	19.09	20.09	
ПС 110 кВ Мозжухинская												
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-10	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-10	5	11.04	15.04	5	11.04	15.04	
ПС 110 кВ Мысковская												
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03	
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110	2	30.03	31.03	2	30.03	31.03	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-1, ТР ШР-110 Междуреченская-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-2, ТР ШР-110 Междуреченская-2	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	
В-110 Междуреченская-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-2	3	11.04	13.04	3	11.04	13.04	
2СП-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 2СП МШВ-110	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 2СП МШВ-110	2	14.04	15.04	2	14.04	15.04	
2СП-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СП Междуреченская-2	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	
В-110 Междуреченская-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СП Междуреченская-2	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 , ТО-В: ПР 110, ТТ	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
1СП-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СП Междуреченская-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СП Междуреченская-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-2	2	23.04	24.04	2	23.04	24.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ТУ ГРЭС-2	2	23.04	24.04	2	23.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-2	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-2	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-1	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики на ЗН ЛР-110 ТУ ГРЭС-1 в ст. В	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР ТН-110-1 в ст. ТН	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР ТН-110-2 в ст. ТН	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1СПШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СПШ Курейнская-2	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
1СПШ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики на ЗН ШР ТН-110-1 в ст. 1СПШ	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
2СПШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СПШ Курейнская-1	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
2СПШ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики на ЗН ШР ТН-110-1 в ст. 2СПШ Курейнская-2 в ст.В	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики на ЗН ЛР-110 Междуреченская-1 в ст. В	5	01.08	05.08	5	20.06	24.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-3-250
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР 1СПШ МШВ-110	5	01.08	05.08	5	20.06	24.06	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики на ЗН ЛР-110 Междуреченская-2 в ст. В	2	08.08	09.08	2	27.06	28.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР 2СПШ МШВ-110	5	08.08	09.08	2	27.06	28.06	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Подключение к цепи телемеханики на ЗН ЛР-110 ТУ ГРЭС-2 в ст. В	2	15.08	16.08	2	29.06	30.06	
ПС 110 кВ Новоленинская												
ТН-110 1сш	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ТН-110 1сш	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО вторичной коммутации ТН-110 1сш	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
ТН-110 2сш	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
ТН-110 2сш	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО вторичной коммутации ТН-110 2сш	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	01:00	Для резервирования МВ-110 Тяговая-1	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	
МВ-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
МВ-110 Бел-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 МВ-110 Бел-1	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 МВ-110 КРП-1	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
МВ-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
МВ-110 БГРЭС	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 МВ-110 БГРЭС	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ОМВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	01:00	Для резервирования МВ-110 Тяговая-2	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
МВ-110 КРП-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 МВ-110 КРП-2	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
МВ-110 Набережная	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 МВ-110 Набережная	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
МВ-110 Бел-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 МВ-110 Бел-2	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 Бел-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР: ТТ ОМВ-110	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО: АПВ, МВ 110, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР: ТТ МШВ-110	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО: АПВ, МВ-110, комплект защит (МТЗ, ТЗНП, МФО) МШВ-110	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
ПС Орджоникидзевская												
1с-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110-1	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
2с-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110-2	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
ПС 110 кВ Осинниковская												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	для ТО-К: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1, ПР 110	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 ЮК-ТУ-1	3	04.04	06.04	3	04.04	06.04	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: МШВ-110, ТО - О АВР МШВ-110	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	для ТО-К: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2, ПР 110	3	20.06	22.06	3	06.06	08.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	1	20.06	20.06	3	06.06	08.06	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	3	20.06	22.06	3	06.06	08.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 ЮК-ТУ-2	3	20.06	22.06	3	06.06	08.06	
1СП-110	КР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 1СП Т-1-20	2	21.06	22.06	2	07.06	08.06	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная												
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-2-10, ОД-110 Т-2-10, КЗ-110 Т-2-10	2	25.04	26.04	2	25.04	26.04	
ПС 110 кВ Очистная												
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, замена ввода на Т-1-16	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Кем.ТЭЦ	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
СВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, замена ввода на Т-1-16	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
СВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода СВ-110	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, замена ввода на Т-1-16	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2-16	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода В-110 НКТЭЦ	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
СВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2-16	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2-16	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ПС 110 кВ Плотниковская												
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР-110 Разъезд-157, МСР-110-2с	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-10, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	3	24.05	26.05	3	24.05	26.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-10, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Разъезд-157	3	24.05	26.05	3	24.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Ремонт линейного портала 110 кВ ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	3	02.08	05.08	3	02.08	05.08	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	Ремонт опоры ШРТН-110 2с, Ремонт шинного портала 110 кв 2 сек	3	09.08	11.08	3	09.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Плотниковская-Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Ремонт линейного портала 110 кВ ВЛ 110 кВ Плотниковская-Разъезд-157	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	Ремонт опоры ШР-110 Кемеровская, Ремонт шинного портала 110 кв 1 сек	3	23.08	25.08	3	23.08	25.08	
ПС 110 кВ Польсаевская-3												
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР ЛР-110 Беловская ГРЭС - Новоленинская	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	
1с-110	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР МСР-110-1с, ЛР-110 Беловская ГРЭС-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-40	3	18.04	20.04	3	18.04	20.04	
ТН-110 1с	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1	21.04	21.04	1	21.04	21.04	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР ЛР-110 Набережная - Новоленинская	1	25.04	25.04	1	25.04	25.04	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	02:00	ТР МСР-110-2с, ЛР-110 Набережная-Новоленинская, ШР-110 ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-40	3	25.04	27.04	3	25.04	27.04	
ТН-110 2с	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская												
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2 с	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ПС 110 кВ РМК												
МВ-110-Т-1-25	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: Т-1-25, ТН-110-1	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
МВ-110 Т-1-25	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1 (ф.А), Т-1-25, ТТ-110 МВ-110 Т-1-25	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110-Т-2-25	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: Т-2-25, ТН-110-2	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
МВ-110 Т-2-25	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт МВ-110 Т-2-25,ТН-110-2 (ф.А), Т-2-25,ТТ-110 МВ-110-Т-2-25	2	23.05	24.05	2	23.05	24.05	
ПС 110 кВ Рудничная												
В-110 Ввод Крох-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-1	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	
2СШ-110кВ	КР	С отключением	Без условий	03:00	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-1	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ, привода ОМВ-110	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
ОСШ-110кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 ОСШ 110 кВ (ф "В")	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
В-110 Ввод Шахтер	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
В-110 Ввод Спутник	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Спутник	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	
ТН-110-2СШ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-2СШ	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Спутник, ШР 2сш-110 МШВ-110, МШВ-110, ШР 2сш-110 КемГРЭС-1, ШР 2сш-110 Крох-2, ШР-110 ТН-110-2с, ШР 2сш-110 ОМВ-110, ОМВ-110, ШР 2сш-110 Крох-1, ШР 2сш-110 КемГРЭС-2, ШР 2сш-110 Шахтер	31	01.06	01.07	31	01.06	01.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 МШВ-110, МШВ-110	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль комплекта защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), привода МШВ-110, АПВ МШВ-110	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 КемГРЭС-1	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
В-110 Ввод Крох-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Крох-2	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР-110 ТН-110-1СШ	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
ТН-110-1СШ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-1СШ	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 ОМВ-110, ОМВ-110	4	20.06	23.06	4	20.06	23.06	
В-110 Ввод Крох-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Крох-1	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 КемГРЭС-2	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Шахтер	2	30.06	01.07	2	30.06	01.07	
В-110 Ввод Спутник	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Спутник	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
В-110 Ввод Спутник	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО)	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
1СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Спутник, ШР 1сш-110 КемГРЭС-2, ШР 1сш-110 КемГРЭС-1, ШР 1сш-110 Крох-2, ШР 1сш-110 Шахтер, ШР 1сш-110 Крох-1, ШР 1сш-110 МШВ-110, ШР 1сш-110 ОМВ-110	26	04.07	29.07	26	04.07	29.07	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 КемГРЭС-2	2	07.07	08.07	2	07.07	08.07	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 КемГРЭС-1	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
В-110 Ввод Крох-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Крох-2	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Шахтер	3	18.07	20.07	3	18.07	20.07	
В-110 Ввод Крох-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Крох-1	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 МШВ-110	3	25.07	27.07	3	25.07	27.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 ОМВ-110	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	
В-110 Ввод Крох-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
В-110 Ввод Крох-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
ПС 110 кВ Спутник												
МСВ-110	ВПр	с отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактическое восстановление делительной защиты МСВ-110	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	
ПС 110 кВ Таская												
В-110 Крохалевская	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таская – Крохалевская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль привода В-110 Крохалевская	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
В-110 Барзас	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт В-110 Барзас, ТТ-110 Барзас	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таская – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская – Таская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт МШВ-110, ТТ-110 МШВ-110	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР-110 ТН-110-2сш	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ-110	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
ОМВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур – Таская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	
ПС 110 кВ Тепловая												
2с-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-2-6,3, ОД-110 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3, ТН-110-2	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
1с-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, ОД-110 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3, ТН-110-1	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ПС 110 кВ Техноиколь												
ВЛ 110 кВ Техноиколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	КР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ МСРП-110, Техническое обслуживание СР-3, ШР ТН ввода-110 Юрга-500, ГР ввода-110 Юрга-500	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТН ввода-110 Юрга-500	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
ТН ввода-110 Юрга-500	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР-110 Юрга 500	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание В ввода-110 Юрга-500	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
В ввода-110 Юрга-500	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики на В-110 Юрга-500, ЗН в ст. ВЛ	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР ввода-110 Юрга-500, СР-1	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР-110 Юрга 500	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Технический контроль делительной защиты, АПВ МСВ-110. Профилактический контроль привода МСВ-110	5	04.07	08.07	5	13.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техноиколь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ МСРП-110, СР-4, ШР ТН ввода-110 Юргинская, ГР ввода-110 Юргинская	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
МСРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики В-110,ТН-110 Юргинская	2	11.07	12.07	2	06.06	07.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТН ввода-110 Юргинская	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная
ТН ввода-110 Юргинская	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР-110 Юргинская	2	11.07	12.07	2	06.06	07.06	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание В ввода-110 Юргинская	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
В ввода-110 Юргинская	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования В-110 Юргинская, ЗН в ст. ВЛ	2	11.07	12.07	5	06.06	10.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР ввода-110 Юргинская, СР-2	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки ШР-110 Юргинская	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки СР-1	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	01:00	Подключение к цепи телемеханики оборудования ячейки СР-2	5	08.08	09.08	5	08.08	09.08	
ПС 110 кВ Толевая												
Т-1-6,3	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, КЗ-110, ОД-110	5	25.04	29.04	5	25.04	29.04	
Т-1-6,3	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль газовой защиты Т-1-6,3	5	25.04	29.04	5	25.04	29.04	
ПС 110 кВ Тяжинская												
В-110 Каштан	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт В-110 Каштан	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
В-110 Каштан	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Каштан	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
В-110 Марининск	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Марининск	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	
ПС 110 кВ Чебоксинская												
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, ЗОН-110 Т-1-6,3	2	27.06	28.06	2	09.06	10.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 110 кВ Мысковская В-110 Междуреченская-2
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 Т-1-6,3	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
ПС 110 кВ Шахтовая												
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-2-40	4	07.02	10.02	4	07.02	10.02	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-63	4	14.02	17.02	4	14.02	17.02	
МСВ-110	КР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт МСВ-110	5	18.04	22.04	5	18.04	22.04	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: МСВ-110; ТО-О АВР МСВ-110	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	КР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	КР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ПС 110 кВ Ширпотреб												
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	
В-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О АПВ В-110 ТЭЦ; ТО-К: ПР 110, ДФЗ ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 КМК-1	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
В-110 КМК-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-1; ТО-В: ПР 110, ТТ, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тушовом режиме на время ТО В-110 КМК-2	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
В-110 КМК-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2, ТО-К: ПР 110, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	05.09	06.09	2	05.09	06.09	
ПС 110 кВ Юргинская												
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-2СП-110 Литейная-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	04.04	08.04	5	04.04	08.04	
ОСП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Литейная-1, ОР ввода-110 Литейная-2, ЛР ввода-110 Литейная-1, ЛР ввода-110 Литейная-2, МВ ввода-110 Литейная-1, МВ ввода-110 Литейная-2 окраска оборудования ОРУ-110	12	04.04	15.04	12	04.04	15.04	
1СП-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-1СП-110 Литейная-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	11.04	15.04	5	11.04	15.04	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Яшкино-1, окраска оборудования ОРУ-110	3	11.05	13.05	3	23.05	25.05	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами иных собственников
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Яшкино-1, окраска оборудования ОРУ-110	3	11.05	13.05	3	23.05	25.05	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	3	11.05	13.05	3	23.05	25.05	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 Яшкино-1	3	11.05	13.05	3	23.05	25.05	
ОСП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Яшкино-1, ОР ввода-110 Яшкино-2 окраска оборудования ОРУ-110	10	11.05	20.05	10	16.05	25.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Яшкино-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Яшкино-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 Яшкино-2	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на подстанции
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Воинская, ОР ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09	
ОСП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Воинская, ОР ОМВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.05	10.06	5	30.05	10.06	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОМВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	5	06.06	10.06	5	30.05	03.06	Несовмещение с работами на ПС 110 кВ Юргинская
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 ОМВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	5	06.06	10.06	5	30.05	03.06	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.06	03.07	5	30.06	03.07	
МВ ввода-110 Воинская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	30.06	03.07	5	30.06	03.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская-Технониколь, окраска оборудования ОРУ-110	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь, окраска оборудования ОРУ-110	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	
ОСП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юргинская-Технониколь, ОР ввода-110 Юрга 2-Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	12	11.07	22.07	12	13.06	24.06	
1СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-1СП-110 Юргинская-Технониколь, окраска оборудования ОРУ-110	5	11.07	15.07	5	06.06	10.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга 2-Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	5	18.07	22.07	5	20.06	24.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	5	18.07	22.07	5	20.06	24.06	
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	5	18.07	22.07	5	20.06	24.06	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-2СП-110 Юрга-2 Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	5	18.07	22.07	5	20.06	24.06	
ТН-110-1СП	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТН-110-1СП, окраска оборудования ОРУ-110	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	
1СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 ТН-110-1СП, окраска оборудования ОРУ-110	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МШВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода МШВ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 МШВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
ТН-110-2СП	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТН-110-2СП, окраска оборудования ОРУ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 Воинская, окраска оборудования, окраска оборудования	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 Воинская, окраска оборудования, окраска оборудования	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга-500-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юрга-500-1	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
ОСШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юрга-500-1, ОР ввода-110 Юрга-500-2 окраска оборудования ОРУ-110	12	05.09	16.09	12	05.09	16.09	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 Юрга-500-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	05.09	09.09	5	05.09	09.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга-500-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юрга-500-2	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 Юрга-500-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	12.09	16.09	5	12.09	16.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	03.10	07.10	5	18.07	22.07	Перенос сроков ремонта для исключения совмещения с отопительным сезоном
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	03.10	07.10	5	18.07	22.07	
ОСШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, ОР-110 Абразия-1, ЛР-110 Абразия-1, В-110 Абразия-1, ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, ОР-110 Абразия-2, ЛР-110 Абразия-2, В-110 Абразия-2, окраска оборудования ОРУ-110	12	03.10	14.10	5	18.07	22.07	
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, ШР-2СП-110 Абразия-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	03.10	07.10	5	18.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	10.10	14.10	5	25.07	29.07	Указана некорректная ЛЭП. Скорректировать ЛЭП при формировании месячного графика в соответствии с содержанием работ
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	10.10	14.10	5	25.07	29.07	Перенос сроков ремонта для исключения совмещения с отопительным сезоном
2СП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СП-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, ШР-2СП-110 Абразия-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	10.10	14.10	5	25.07	29.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Яйская												
1с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	ТО 1с-110кВ	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
2с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	ТО 2с-110кВ	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	ТО МСВ-110	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
ПС 110 кВ Яшкинская												
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Тайга, ЛР-110 Тайга	5	06.06	10.06	5	11.07	15.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 500 кВ Юрга АТ-2-250 совмещением с аналогичным ремонтом
1 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Тайга	5	06.06	10.06	5	11.07	15.07	
ОСШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Тайга	5	06.06	10.06	5	11.07	15.07	
В-110 Тайга	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Тайга, ОР-110 Тайга, ЛР-110 Тайга, 1ШР-110 Тайга, 2ШР-110 Тайга	5	06.06	10.06	5	11.07	15.07	
В-110 Тайга	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Тайга	5	06.06	10.06	5	11.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
В-110 Кузель	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Кузель, ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель, 1ШР-110 Кузель, 2ШР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
В-110 Кузель	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
ОСШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
1 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
1 СШ 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1СШ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	
В-110 Тайга	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Тайга	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	
2 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Тайга	12	27.06	08.07	12	27.06	08.07	
2 СШ 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2СШ	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
В-110 Кузель	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Кузель	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
В-110 Юргинская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт МШВ-110	4	08.08	11.08	4	08.08	11.08	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель начальника ЦУС

Д.Ф. Воропаев

И.А. Дедов