

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер


С.Г. Тараданов
«25» сентября 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на октябрь 2025 года

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования | |
|--|-------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | |
| ВЛ 110 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Судженка, опора №1, выполнение РП-2025 года) | 2 дн | 14.07 | 15.07 | 2 дн | 13.10 | 14.10 | 2 дн | 18.10 | 19.10 | Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Итатская | |
| ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2025 года) | 5 дн | 27.10 | 31.10 | 5 дн | 27.10 | 31.10 | 5 дн | 27.10 | 31.10 | | |
| ПС 110 кВ Анжерская | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МШВ-110 | ВПр | с отключением | с переводом на ОВ | 02:00 | Первый профилактический контроль КСЗ МШВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО).Профилактический контрольпривода МШВ-110 . Опробование АПВ МШВ-110 | 5 дн | 13.10 | 17.10 | 5 дн | 13.10 | 17.10 | 5 дн | 13.10 | 17.10 | | |
| ОВ-110 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Профилактический контрольпривода ОВ-110. Опробование АПВ ОВ-110 | 3 дн | 20.10 | 22.10 | 3 дн | 20.10 | 22.10 | 3 дн | 20.10 | 22.10 | | |
| ПС 110 кВ Новоленнская | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1сш-110 кВ | КР | с отключением | без условий | 01:00 | КР: 1ШР-110 Т-1-80 | - | - | - | 1 дн | 06.10 | 06.10 | 1 дн | 06.10 | 06.10 | | |
| ОВ-110 | ВКЛ | без отключения | без условий | 01:00 | Для резервирования В-110 Т-1-80 | - | - | - | 1 дн | 06.10 | 06.10 | 1 дн | 06.10 | 06.10 | | |
| ПС 110 кВ Промышленная сельская | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МСВ-110 | ВПр | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | Работа на защитах: ТО-В: КСЗ (ЭПЗ-1636-м ОСН.РЕЗ) ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | | |
| МСВ-110 | ВПр | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | Работа на защитах: ТО-В: КСЗ (ЭПЗ-1636-м ОСН.РЕЗ) ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма | 5 дн | 20.10 | 24.10 | 5 дн | 20.10 | 24.10 | 5 дн | 20.10 | 24.10 | | |
| ПС 110 кВ Таежная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МШВ-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание МШВ-110, техническое обслуживание, отбор проб масла 1ТТ-110 МШВ-110, 2ТТ-110 МШВ-110 | - | - | - | 5 дн | 13.10 | 17.10 | 5 дн | 13.10 | 17.10 | | |
| ОМВ-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ОМВ-110, техническое обслуживание, отбор проб масла 1ТТ-110 ОМВ-110, 2ТТ-110 ОМВ-110 | - | - | - | 5 дн | 20.10 | 24.10 | 5 дн | 20.10 | 24.10 | | |
| ПС 110 кВ Техноиколь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Юргинская – Техноиколь | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | | |

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта | | | Планируемый срок проведения ремонта | | | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта | | | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования |
|--|-------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| | | | | | | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ЛРП-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 2СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юргинская, ГР-110 Юргинская. | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| ТН-110 Юргинская | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт ТН-110 Юргинская. | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| В-110 Юргинская | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание В-110 Юргинская | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| 2С-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| СВ-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание СВ-110 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| СВ-110 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Профилактический контроль привода СВ-110 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| ПС 110 кВ Тяжинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2С-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Покраска оборудования | 5 дн | 29.09 | 03.10 | 5 дн | 29.09 | 03.10 | 5 дн | 29.09 | 03.10 | |
| В-110 Тисульская | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт В-110 Тисульская | 5 дн | 29.09 | 03.10 | 5 дн | 29.09 | 03.10 | 5 дн | 29.09 | 03.10 | |
| МСВ-ОВ-110 | ВПр | с отключением | без условий | 02:00 | Профилактическое восстановление АПВ МСВ-ОВ-110 | 5 дн | 20.10 | 24.10 | 5 дн | 20.10 | 24.10 | 5 дн | 20.10 | 24.10 | |
| ПС 110 кВ Юргинская | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2СШ-110 | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Текущий ремонт 2ШР-110 Абразивная-1, 2ШР-110 Абразивная-2, 2ШР-110 Технониколь | 29 дн | 19.09 | 17.10 | 29 дн | 19.09 | 17.10 | 29 дн | 19.09 | 17.10 | |
| ВЛ 110 кВ Юргинская - Технониколь | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание ЛР-110 Технониколь | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| В-110 Технониколь | ТР | с отключением | без условий | 02:00 | Техническое обслуживание В-110 Технониколь | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | 5 дн | 06.10 | 10.10 | |
| ПС 110 кВ Яйская | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВ-110 | ВПр | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | Опробование АПВ СВ-110 | 4 дн | 03.06 | 06.06 | 3 дн | 01.10 | 03.10 | 3 дн | 01.10 | 03.10 | |