

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер
 Е.Г. Назаров
 «28» октября 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на ноябрь 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная I цепь	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена изоляции, расширение трассы	2	14.11	15.11	2	14.11	15.11	2	14.11	15.11	
ПС 110 кВ Анжерская															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Ново-Анжерская-I	2	05.07	06.07	2	01.11	02.11	2	01.11	02.11	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 1с. МСВ-ОВ	1	12.07	12.07	1	01.11	01.11	1	10.11	10.11	Несовмещение с ремонт 2СШ-220 ПС 220 кВ ЗСМК
1с-110	КР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при КР ШР-110 1с. МСВ-ОВ				1	01.11	01.11	1	10.11	10.11	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР ШР-110 1с. МСВ-ОВ				1	01.11	01.11	1	10.11	10.11	
МВ-110 КФЗ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при КР ШР-110 1с. МСВ-ОВ				1	01.11	01.11	1	10.11	10.11	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР ШР-110 1с. МСВ-ОВ				1	01.11	01.11	1	10.11	10.11	
ЭВ-110 ЗСМК-1	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при КР ШР-110 1с. МСВ-ОВ				1	01.11	01.11	1	10.11	10.11	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	1	ШР-110 2с. МСВ-ОВ	1	14.07	14.07	1	02.11	02.11	1	11.11	11.11	
2с-110	КР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при КР ШР-110 2с. МСВ-ОВ				1	02.11	02.11	1	11.11	11.11	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР ШР-110 2с. МСВ-ОВ				1	02.11	02.11	1	11.11	11.11	
МВ-110 КФЗ-2	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при КР ШР-110 2с. МСВ-ОВ				1	02.11	02.11	1	11.11	11.11	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	1	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время КР ШР-110 2с. МСВ-ОВ				1	02.11	02.11	1	11.11	11.11	
ЭВ-110 ЗСМК-2	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР при КР ШР-110 2с. МСВ-ОВ				1	02.11	02.11	1	11.11	11.11	
ПС 110 кВ Мысковская															
МВ-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О АПВ МВ-110 Междуреченская-2				2	14.11	15.11	2	14.11	15.11	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО-О АПВ МВ-110 Междуреченская-2				2	14.11	15.11	2	14.11	15.11	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-1, ЛР-110 ввода Яшкино-1, ОР-110 ввода Яшкино-1				3	07.11	09.11	3	07.11	09.11	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-1				3	07.11	09.11	3	07.11	09.11	
ОСШ-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 ввода Яшкино-1				3	07.11	09.11	3	07.11	09.11	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Покраска линейного портала				3	07.11	09.11	3	07.11	09.11	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-2, покраска линейного портала	2	17.05	18.05	3	14.11	16.11	3	14.11	16.11	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ОР-110 ввод-110 Юрга-2	2	17.05	18.05	3	14.11	16.11	3	14.11	16.11	

И.о. начальника отдела
электрических режимов ПО ЦУС



М.Е. Коновалова

И.о. заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и
ситуационному управлению - начальника ЦУС



А.Н. Тюрин