

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер

Е.Г. Назаров

«29» мая 2017 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2017 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество о дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество о дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество о дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	4	Включение участка ВЛ 110 кВ для питания ПС 110 кВ Весенняя по временной схеме со стороны ПС 220 кВ Кемеровская (ПС 220 кВ Кемеровская - опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя)	9	12.04	20.04	9	29.05	06.06	9	29.05	06.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Кемеровская до оп.№32 для безопасности работ по монтажу ВОЛС в пролетах опор №32-36	9	12.04	20.04	9	29.05	06.06	9	29.05	06.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Монтаж ВОЛС в пролетах опор №32- 36	7	13.04	19.04	7	30.05	05.06	7	30.05	05.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Соединение шлейфов на опоре №32 для включения ВЛ 110 кВ по нормальной схеме	1	20.04	20.04	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС в пролетах опор: опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя	4	21.04	24.04	4	07.06	10.06	4	07.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС в пролетах опор: опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя	4	21.04	24.04	4	07.06	10.06	4	07.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Красноярская - Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, установка бандажей на грозотрос	18	13.06	30.06	18	13.06	30.06	18	13.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	Монтаж ОПН	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская - Звездная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, расширение просеки	4	06.06	09.06	4	06.06	09.06	4	06.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	6	Замена провода				15	01.06	15.06	15	01.06	15.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	6	Замена провода				15	16.06	30.06	15	16.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	30	01.04	30.04	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06	
ПС 110 кВ Абагурская															
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	без условий	2	ТО-О, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-2	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	
ПС 110 кВ Анжерская															
I СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110-1СШ	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	5	05.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
В Ввода-110 Тайга	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Тайга-Анжерская	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
В Ввода-110 Челы	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Анжерская-Челы	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
ПС 110 кВ Афонинская															
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), комплект защит МСВ-ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП), АПВ МСВ-ОВ-110, ТТ	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	РЕК	С отключением	С переводом на ОВ	ВЗ	Замена выключателя в ячейке В ввода-110 Беловская ГРЭС-2, провка РТН и Кемеровским РДУ				15	01.06	15.06	15	01.06	15.06	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВКЛ	Без отключения	Без условий	ВЗ	Работа по комплексной программе ввода в работу В ввода-110 Беловская ГРЭС-2				1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ОВ-110	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Работа по комплексной программе ввода в работу В ввода-110 Беловская ГРЭС-2				1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
I СШ 110 кВ	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Работа по комплексной программе ввода в работу В ввода-110 Беловская ГРЭС-2				1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	РЕК	С отключением	С переводом на ОВ	ВЗ	Замена выключателя в ячейке В ввода-110 Беловская ГРЭС-1, провка РТН и Кемеровским РДУ				26	19.06	14.07	26	19.06	14.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР ввода-110 Новоленинская-2				1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	
В ввода-110 Новоленинская -2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР ввода-110 Новоленинская-2				1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	
ПС 110 кВ Большая															
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ, МСВ-110	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
ПС 110 кВ Воинская															
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО проф. контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ 110 кВ Воинская – Большая, привод, АПВ				4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
В ввода-110 Большая	ВПр	С отключением	без условий	2	ТО проф. контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ 110 кВ Воинская – Большая, привод, АПВ				4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	
В ввода-110 Юргинская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО проф. контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ 110 кВ Воинская – Юргинская, привод, АПВ				5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО т.т. 110	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	
ПС 110 кВ Высокая															
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2	19.06	20.06	2	19.06	20.06	2	19.06	20.06	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1	19.06	19.06	1	19.06	19.06	1	19.06	19.06	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	
ПС 110 кВ Звездная															
В-110 ввод Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Тестовый контроль ПДУ ВЛ 110 кВ Звездная - Большая, опробование автоматики В-110 кВ				4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
В-110 ввод Можухинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО проф. восстановление ДФЗ ВЛ 110 кВ Можухинская - Звездная, опробование автоматики В-110 кВ, ТТ-110 кВ	4	06.06	09.06	4	06.06	09.06	4	06.06	09.06	
ПС 110 кВ Кирова-Западная															
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ВЛ Краснополянская – Контрольный				1	08.06	08.06	1	03.06	03.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Торсьма - Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма - Тогучин)
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ЛР-110 ВЛ Краснополянская – Непрерывка				1	20.06	20.06	1	20.06	20.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Космическая															
ВЛ 110 кВ Занкитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110 КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О АПВ МВ-110 КФЗ-1	2	19.06	20.06	2	19.06	20.06	2	19.06	20.06	
МВ-110 КФЗ-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР МВ-110 КФЗ-1	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 КФЗ-1	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
МВ-110 КФЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О АПВ МВ-110 КФЗ-2	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	
МВ-110 КФЗ-2	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	КР МВ-110 КФЗ-2	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 КФЗ-2	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
ПС 110 кВ Можухинская															
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТО В-110 МСВ-110: Проф. контроль делительной защиты, АПВ, привода				4	27.06	30.06	4	27.06	30.06	
ПС 110 кВ Новоленнская															
МВ-110 КРП-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР ТТ-110 МВ-110 КРП-1				1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТТ-110 МШВ-110				1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТТ-110 ОМВ-110				1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленнская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленнская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	5	26.06	30.06	
ПС 110 кВ Осинниковская															
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-О: АВР 110	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ПС 110 кВ Очистная															
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТО В-110 МСВ-110: Проф. контроль делительной защиты				4	13.06	16.06	4	13.06	16.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Плотниковская															
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР, испытания КС-110 Разъезд 157 ф. В,С				1	14.06	14.06	1	22.06	22.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Раскатиха - Краснополянская
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР, испытания КС-110 Разъезд 157 ф. В,С				1	14.06	14.06	1	22.06	22.06	
В-110 Разъезд 157	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР, испытания вводов В-110 Разъезд 157				1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
В-110 Кемеровская	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР, испытания вводов В-110 Кемеровская				1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ПС 110 кВ Тяжинская															
В-110 Ввод-110 Мариник	ТР	С отключением	С переводом на ОБ	2	ТО Ввод-110 Мариник	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
МСВ-ОБ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод Мариник	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	-	-	-	Ремонт В-110 ввода-110 Мариник ПС 110 кВ Тяжинская в связи с совмещением с работами на ВЛ 110 кВ Мариник – Тяжинская с отпайками провести с отключением присоединения
ПС 110 кВ Чеболсннская															
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1, ШР-110 Т-1-6,3, МСР-110-1	3	26.06	28.06	3	05.06	07.06	3	05.06	07.06	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1, ШР-110 Т-1-6,3, МСР-110-1	3	26.06	28.06	3	05.06	07.06	3	05.06	07.06	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2, ШР-110 Т-2-6,3, МСР-110-2	3	19.06	21.06	3	19.06	21.06	3	19.06	21.06	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2, ШР-110 Т-2-6,3, МСР-110-2	3	19.06	21.06	3	19.06	21.06	3	19.06	21.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-2; МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	27.03	29.03	3	21.06	23.06	-	-	-	Несовмещения с работами на ПС 110 ПС 110 кВ Западная. Подать в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на август 2017 года
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-2	3	27.03	29.03	3	21.06	23.06	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2; МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Юрга-500-1; МВ ввода-110 Юрга-500-1	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Юрга-500-1	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	3	26.06	28.06	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110, ШР	2	01.06	02.06	5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Покраска 2ШР-110 Юргинская-2, 2ШР-110 Кузель				5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
ОСШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Покраска ОР-110 Юргинская-2, ОР-110 Кузель				5	19.06	23.06	5	19.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ЛР-110 ввод-110 Юрга-2	3	15.03	17.03	3	19.06	21.06	3	19.06	21.06	
В-110 ввод-110 Юрга-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-2, ЛР-110 ввод-110 Юрга-2	3	15.03	17.03	3	19.06	21.06	3	19.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Кузель	3	20.03	22.03	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
В-110 ввод-110 Кузель	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Кузель, ЛР-110 ввод-110 Кузель	3	20.03	22.03	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



А.А. Сибиряков