

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по  
 техническим вопросам -  
 главный инженер  
  
 С.Г. Тараданов  
 «25» января 2022 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на февраль 2022 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<b>ВЛ 110 кВ</b>																
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 80 А до 130 А	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 80 А до 135 А	
ВЛ 110 кВ Барзас – Крохалевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Барзас – Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 60 А до 85 А	
ВЛ 110 кВ Кайгур – Таежная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кайгур – Таежная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	08.02	08.02	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 75 А до 125 А	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ремонт шлейфа, замена плашечных зажимов на спиральные	2	15.02	16.02	2	15.02	16.02	2	09.02	10.02	Срок ремонта скорректирован для совмещения с работами по переизводу ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская на новое РУ ПС 220 кВ Междуреченская	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Ремонт шлейфа, замена плашечных зажимов на спиральные	2	17.02	18.02	2	17.02	18.02	2	25.02	26.02	Срок ремонта скорректирован для совмещения с работами по переизводу ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская на новое РУ ПС 220 кВ Междуреченская	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	12	14.02	25.02	12	14.02	25.02	12	14.02	25.02		
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	1	09.02	09.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 30 А до 115 А	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -181,5 А)	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 30 А до 115 А	
ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	11.02	11.02	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 60 А до 95 А	
ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	14.02	14.02	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 60 А до 95 А	
ВЛ 110 кВ Челы – Кайгур	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Челы – Кайгур (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	15.02	15.02	1	02.02	02.02	1	02.02	02.02	Ожидаемая токовая нагрузка от 75 А до 125 А	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №26, 105 для возможности питания ПС 110 кВ Шахтовая, ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая.	-	-	-	1	01.02	01.02	1	01.02	01.02		
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от электростанции Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №26 для питания ПС 110 кВ Осинниковская - Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая.	-	-	-	4	01.02	04.02	4	01.02	04.02		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРП	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Северный Маганак до опоры № 105 для питания ПС 110 кВ Шахтовая.	-	-	-	4	01.02	04.02	4	01.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	На выведенный в ремонт участок ВЛ 110 кВ от опоры №26 до опоры № 105 для расчистки трассы и вырубки ОСД в пролете опор №38-43.	-	-	-	4	01.02	04.02	4	01.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах № 26,105 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ.	-	-	-	1	04.02	04.02	1	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы и вырубки ОСД в пролете опор №38-43.	-	-	-	4	01.02	04.02	4	01.02	04.02	
<b>ПС 110 кВ Промышленная сельская</b>															
1с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	11	07.02	17.02	11	07.02	17.02	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	11	07.02	17.02	11	07.02	17.02	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	11	18.02	28.02	11	18.02	28.02	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	8	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	11	18.02	28.02	11	18.02	28.02	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
В-110 Ввод Крох-1	КР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-1	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	
2СШ-110кВ	КР	С отключением	Без условий	03:00	Капитальный ремонт В-110 Ввод Крох-1	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	
<b>ПС 110 кВ Шахтовая</b>															
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-2-40	4	07.02	10.02	4	07.02	10.02	4	07.02	10.02	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-63	4	14.02	17.02	4	14.02	17.02	4	14.02	17.02	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>															
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРП	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	На время ремонта фактическая генерация Центральной ТЭЦ не менее 24 МВт (критерий: допустимый дефицит мощности Центральной ТЭЦ).
В-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О АПВ В-110 ТЭЦ; ТО-К: ПР 110, ДФЗ ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	5	14.02	18.02	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель начальника ЦУС




Д.Ф. Воропаев

И.А. Дедов