

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «26» марта 2024 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на апрель 2024 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -182 А)	1 дн	19.04	19.04	1 дн	04.04	04.04	1 дн.	25.04	25.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	02.04	03.04	2 дн	02.04	03.04	2 дн	02.04	03.04	
ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	18.04	18.04	1 дн	03.04	03.04	1 дн	11.04	11.04	Срок скорректирован для обеспечения оптимальной режимно-балансовой ситуации на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, замена дефектных изоляторов.	12 дн	10.06	21.06	12 дн	01.04	12.04	12 дн	2.04	13.04	Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря Риск ввода ГВО в ПАР в объеме 6 МВт для разгрузки КС "Барышевское" Кемеровское РДУ После аварийного отключения ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками существуют риски ввода ГВО для разгрузки КС «Барышевское» до 6 МВт. Согласно п. 33 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации (ПП № 86) выполнение ремонта возможно в случае получения субъектом электроэнергетики согласования указанного ремонта со штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	13 дн	02.07	14.07	13 дн	17.04	29.04	-	-	-	Отказать из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря. Выполнить в июле согласно утвержденному ГТР на 2024 г.
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	1 дн	16.04	16.04	1 дн	16.04	16.04	1 дн	16.04	16.04	



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	11.04	11.04	1 дн	11.04	11.04	1 дн	10.04	10.04	Срок скорректирован для возможности выполнения мероприятий по одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Ориентировочная токовая нагрузка ВЛ с учетом мероприятий будет определена при рассмотрении диспетчерской заявки с учетом режимно-балансовых условий.
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	18.04	18.04	1 дн	19.04	19.04	1 дн	17.04	17.04	Срок скорректирован для возможности выполнения мероприятий по одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Ориентировочная токовая нагрузка ВЛ с учетом мероприятий будет определена при рассмотрении диспетчерской заявки с учетом режимно-балансовых условий.
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	22.04	22.04	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	23.04	23.04	1 дн	16.04	16.04	1 дн	16.04	16.04	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД на отпайке до ПС 110 кВ Высокая	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	2 дн	29.04	30.04	
ВЛ 110 кВ Рудничная –Спутник	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	01.04	01.04	1 дн	01.04	01.04	1 дн	01.04	01.04	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов. Вырубка отдельностоящих деревьев. (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	15.04	17.04	3 дн	15.04	17.04	3 дн	15.04	17.04	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	ТР	с отключением	без условий	04:00	Перевод питания с обводного участка на вновь смонтированный (по титулу "Объезд города Кемерово")	-	-	-	4 дн	20.04	23.04	3 дн	27.04	30.04	Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых при совмещении с ремонтами ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (01.04.24 – 23.04.24) и ВЛ 220 кВ Кемеровская – Крохалевская (08.04.24 – 26.04.24).
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	ТР	с отключением	без условий	в/з	Замена опоры № 66. Сварка ВОЛС. Перевод питания с обводного участка на вновь смонтированный (по титулу "Объезд города Кемерово")	-	-	-	23 дн	01.04	23.04	30 дн	1.04	30.04	Срок скорректирован для обеспечения возможности совмещения с выполнением работ на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь и ВЛ 220 кВ Кемеровская – Крохалевская (08.04.24 – 26.04.24). ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (15.04.24 – 17.04.24) в работе.
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	01.04	01.04	1 дн	01.04	01.04	1 дн	01.04	01.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалева	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов. Вырубка отдельностоящих деревьев. (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	08.04	10.04	3 дн	08.04	10.04	3 дн	3.04	5.04	Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых при совмещении с ремонтами ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалева II цепь (01.04.24 – 23.04.24) и ВЛ 220 кВ Кемеровская – Крохалева (08.04.24 – 26.04.24).
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №95 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	1 дн	15.04	15.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №95 для питания ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая	12 дн	15.04	26.04	12 дн	15.04	26.04	12 дн	15.04	26.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ЛЭП от опоры №95 до ПС 220 кВ КМК-1 для монтажа грозотроса в пролетах опор №102-107 подрядной организацией	12 дн	15.04	26.04	12 дн	15.04	26.04	12 дн	15.04	26.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре № 95 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	1 дн	26.04	26.04	1 дн	26.04	26.04	1 дн	26.04	26.04	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса в пролетах опор № 102-107	11 дн	16.04	26.04	11 дн	16.04	26.04	11 дн	16.04	26.04	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	06.05	10.05	5 дн	01.04	05.04	-	-	-	Отказать диспетчерскую заявку из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-1-250. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на май 2024 года
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	26.02	01.03	5 дн	22.04	26.04	-	-	-	Отказать диспетчерскую заявку из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-2-240. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на май 2024 года
ПС 110 кВ Абагурская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1, ПР 110, ТТ	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	15.04	16.04	Срок скорректирован в соответствии с датой отключения В-110 ЮК-ТУ-2
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2, ПР 110, ТТ	2 дн	15.04	16.04	2 дн	15.04	16.04	2 дн	15.04	16.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: РЗА МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2СШ-110	ТР	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	ВЗ	ТР 2ШР-110 МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
МШВ-110	ТР	с отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТР МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Тайга	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР В-110 Тайга	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (ДЗ, ТЗНП, МФО), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Тайга	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	
В-110 Ново-Анжерская-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР В-110 Ново-Анжерская-1	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Ново-Анжерская-1	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Первый профилактический контроль РЗА ОВ-110кВ, изменение уставок РЗА ОВ-110кВ для резервирования Т-1-40, Т-2-40.	-	-	-	5 дн	01.04	05.04	5 дн	01.04	05.04	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Новоленнская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленнская-1 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленнская-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
В ввода 110 Новоленнская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-О: АПВ В ввода 110 Новоленнская-2 с воздействием на выключатель В ввода 110 Новоленнская-2	2 дн	11.04	12.04	2 дн	11.04	12.04	2 дн	11.04	12.04	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110-1	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-1	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	1 дн	17.04	17.04	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110-2	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-2	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	
ПС 110 кВ Высокая															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1, Т-1-16	2 дн	15.04	16.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2, Т-2-16	2 дн	17.04	18.04	2 дн	24.04	25.04	2 дн	24.04	25.04	
ПС 110 кВ Красный Брод															
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая -Красный Брод в связи с выводом в ремонт В-110 Карагайлинская-Новая для ТО и КР	5 дн	01.04	05.04	5 дн	01.04	05.04	5 дн	01.04	05.04	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая; Комплект РЗА ВЛ 110кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод; КСЗ ВЛ 110кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод	5 дн	01.04	05.04	5 дн	01.04	05.04	5 дн	01.04	05.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-1 для ТО	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: Привода В-110 Беловская-1, ТТ-110 Беловская-1; ТО-О: АПВ В-110 Беловская-1	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	2 дн	18.04	19.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-2 для ТО и КР	2 дн	11.04	12.04	2 дн	11.04	12.04	2 дн	11.04	12.04	
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: Привода В-110 Беловская-2, ТТ-110 Беловская-2; ТО-О: АПВ В-110 Беловская-2	2 дн	11.04	12.04	2 дн	11.04	12.04	2 дн	11.04	12.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110	1 дн	27.04	27.04	1 дн	27.04	27.04	1 дн	27.04	27.04	
ПС 110 кВ Мысковская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ МШВ-110, КСЗ МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 ТУГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-2	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-2	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	2 дн	10.04	11.04	
ПС 110 кВ Новоленская															
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТО-В: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1	2 дн	02.04	03.04	2 дн	02.04	03.04	2 дн	02.04	03.04	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская															
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ввода 110 кВ Брод-Белово-1, ШР ТН-110 Кр Брод-Белово-1, ТН-110 Кр Брод-Белово-1 (ф.С)	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	1 дн	18.04	18.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ввода 110 кВ Брод-Белово-2, ШР ТН-110 Кр Брод-Белово-2, ТН-110 Кр Брод-Белово-2 (ф.А)	1 дн	11.04	11.04	1 дн	11.04	11.04	1 дн	11.04	11.04	
ПС 110 кВ Осинниковская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	2 дн	04.04	05.04	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная															
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	5 дн	15.04	19.04	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-2-10, ОД-110 Т-2-10, КЗ-110 Т-2-10	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
ПС 110 кВ Плотниковская															
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	2 дн	25.04	26.04	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 1с, В-110 Кемеровская, МСВ-110, ШР 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 1с, В-110 Кемеровская, МСВ-110, ШР 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
В-110 Кемеровская	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР: ТН-110 1с, В-110 Кемеровская, МСВ-110, ШР 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Кемеровская	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	5 дн	22.04	26.04	
ПС 110 кВ Юргинская															
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Литейная-2, 1ШР-110 Литейная-1, 1ШР-110 Т-3, 1ШР-110 Т-4	12 дн	01.04	12.04	12 дн	01.04	12.04	12 дн	01.04	12.04	