


УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам -  
главного инженера  
  
Н.Н. Шмыгин  
«28» апреля 2017 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на май 2017 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	май	май	2	03.05	04.05	-	-	-	Несовмещение с аварийным ремонтом ПРМ АКА-Кедр 340 кВ ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино согласно диспетчерской заявкой №1746. Подать в график ремонтов на июнь 2017 года
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Монтаж ВОЛС в пролетах опор №26-32	7	04.04	10.04	5	22.05	26.05	-	-	-	Несовмещение с работами на АТ-2-125 ПС 220 кВ Краснополянская. Подать в график ремонтов на июнь 2017 года
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	3	Монтаж ВОЛС в пролетах опор: опора №32 - ПС 110 кВ Весенняя	4	21.04	24.04	3	29.05	31.05	3	29.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	6	Замена провода				10	22.05	31.05	10	22.05	31.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВОЛС	30	01.04	30.04	10	10.05	19.05	10	10.05	19.05	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	С отключением	Без условий	6	Замена провода	28	04.05	31.05	25	04.05	28.05	25	04.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	06.03	07.03	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	
<b>ПС 110 кВ Абагурская</b>															
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	без условий	2	ТО-О, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-1	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	май	май	2	03.05	04.05	-	-	-	Несовмещение с аварийным ремонтом ПРМ АКА-Кедр 340 кВ ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино согласно диспетчерской заявкой №1746. Подать в график ремонтов на июнь 2017 года
В Ввода-110 Ново-Анжерская-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-1	2	май	май	2	03.05	04.05	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР, В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	06.03	07.03	-	-	-	2	17.05	16.05	В связи с переносом сроков выполнения работ на 2с-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская
В Ввода-110 Ново-Анжерская-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	06.03	07.03	-	-	-	2	17.05	16.05	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>															
МВ ввода-110 Ускат	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ ввода-110 Ускат	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ ввода-110 Ускат	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>															
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР В ввода-110 Беловская ГРЭС-1				1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР В ввода-110 Беловская ГРЭС-2				1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	
<b>ПС 110 кВ Большая</b>															
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	03.07	06.07	-	-	-	3	22.05	24.05	В связи с переносом сроков выполнения работ на 2с-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	4	03.07	06.07	-	-	-	3	22.05	24.05	
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ, МСВ-110	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	4	30.05	02.06	
<b>ПС 110 кВ Воинская</b>															
МВ ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-3-110; ТН ввода 110 Юргинская; ЛР ввода 110 Юргинская; ТТ ввода 110 Юргинская; МВ ввода 110 Юргинская	4	20.02	23.02	3	10.05	12.05	3	15.05	17.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Юргинская	4	20.02	23.02	3	10.05	12.05	3	15.05	17.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
МВ ввода-110 Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода 110 Большая; ТТ ввода 110 Большая; ТТ-110 МЛРП-110; СР-4-110; ЛР ввода 110 Большая; ТН ввода 110 Большая	4	03.07	06.07	-	-	-	3	22.05	24.05	В связи с переносом сроков выполнения работ на 2с-110 кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Большая	4	03.07	06.07	-	-	-	3	22.05	24.05		
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>																
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-1-16	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05		
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-1-16	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05	1	15.05	15.05		
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-2-16	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05		
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Для ТР Т-2-16	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05		
<b>ПС 110 кВ Кузнецкая</b>																
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-1	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05	1	16.05	16.05		
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТН-110-2	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05		
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>																
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05		
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>																
МВ-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО), АПВ МВ-110 Междуреченская-2, ТТ-110	5	22.05	26.05	5	22.05	26.05	5	22.05	26.05		
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ -110 Междуреченская-2	5	22.05	26.05	5	22.05	26.05	5	22.05	26.05		
<b>ПС 110 кВ Новоленская</b>																
ТН-110 Iсш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 Iсш				1	15.05	15.05	1	15.05	15.05		
МВ-110 КРП-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 КРП-2				1	16.05	16.05	1	16.05	16.05		
МВ-110 Бел-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР МВ-110 Бел-1				1	18.05	18.05	1	18.05	18.05		
<b>ПС 110 кВ Осинниковская</b>																
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-О: АВРЛ МВ-110 ЮК-ТУ-2	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05		
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ-110 ЮК-ТУ-2	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05		
<b>ПС 110 кВ Очистная</b>																
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	ТО В-110 МСВ-110: Проф. контроль делительной защиты				4	15.05	18.05	-	-	-	Несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная. Подать в график ремонтов на июнь 2017 года	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>															
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	1	ТО проф. восстановление привод В-110 кВ, опробование автоматики В-110 кВ. ТО В-110 Ввод Шахтер. Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Шахтер, АПВ	3	08.05	10.05	3	17.05	19.05	3	17.05	19.05	
<b>ПС 110 кВ Тяжинская</b>															
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-ОВ-110	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05	
БСК-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО БСК-110	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, ЛР-110 Ввод Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
В-110 Ввод-110 Каштан	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод-110 Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Каштан	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>															
МВ-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ МВ-110 ТЭЦ	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2	10.05	11.05	Перенос сроков ремонта по согласованию с собственником оборудования
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ-110 ТЭЦ	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	2	10.05	11.05	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода-110 Воинская, МВ ввода-110 Воинская	4	20.02	23.02	3	10.05	12.05	3	15.05	17.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МВ ввода-110 Воинская	4	20.02	23.02	3	10.05	12.05	3	15.05	17.05	
<b>ПС 110 кВ Яйская</b>															
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввода Ново-Анжерская	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 кВ, В-110 кВ, ШР-110 кВ, СР-110 кВ, ТН-110 кВ	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО СР-4 110 кВ	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	
<b>ПС 110 кВ Яшкинская</b>															
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	06.03	09.03	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	
В-110 ввод-110 Юрга-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Юрга-1, ЛР-110 ввод-110 Юрга-1	3	06.03	09.03	3	22.05	24.05	3	22.05	24.05	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ТН-110, ШР-110	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-2	2	17.05.2016	18.05.2016	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-2	2	17.05.2016	18.05.2016	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	

Начальник отдела  
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков