


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.А. Сибиряков
«25» мая 2022 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2022 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Буреничево – Разъезд-79	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	11	20.06	30.06	11	20.06	30.06	11	20.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Вырубка отдельностоящих деревьев	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	01.06	01.06	1	16.06	16.06	1	27.06	27.06	Срок выполнения ремонта скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	06.06	06.06	1	15.06	15.06	1	27.06	27.06	Срок выполнения ремонта скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР ВЛ-110 КРП-Контрольная	-	-	-	1	22.06	22.06	1	20.06	20.06	Срок выполнения ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Торсьма – Изыльинка с отпайками
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	07.06	07.06	1	15.06	15.06	1	27.06	27.06	Срок выполнения ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ЛР ВЛ-110 КРП-Непрерывка	-	-	-	1	21.06	21.06	1	20.06	20.06	Срок выполнения ремонта скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1	04.04	04.04	1	20.06	20.06	1	20.06	20.06	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	3	11.05	13.05	3	30.05	01.06	3	30.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Маринск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры №112 до опоры №114 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №112 - №114 основного ствола ВЛ и замены опоры №113	7	27.06	03.07	7	27.06	03.07	7	27.06	03.07	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	06.04	06.04	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	08.06	08.06	1	17.06	17.06	1	21.06	21.06	Срок выполнения ремонта скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	12	12.06	23.06	12	12.06	23.06	12	12.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж временного обводного участка ВЛ. Подключение к основному сволу ВЛ постоянного участка в пролетах опор №41 - №43	3	20.06	22.06	3	20.06	22.06	3	20.06	22.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение временного обводного участка от опоры № 41 до опоры № 43 для последующего демонтажа провода в пролетах опор №41 - №43 основного створа ВЛ и замены опоры №42	8	05.06	12.06	8	05.06	12.06	8	05.06	12.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайке на ПС 110 кВ Мальцево (ОАО "РЖД") на опоре №42	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу ВЛ через временный обводной участок	14	21.05	03.06	14	21.05	03.06	14	21.05	03.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Почитанка (ОАО "РЖД") на опоре №85	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Вырубка отдельных деревьев	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Мальцево (ОАО "РЖД") на опоре №42	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Демонтаж провода в пролетах опор №41 - №43 основного створа ВЛ, замена опоры № 42, монтаж провода в пролетах опор №41 - №43 основного створа ВЛ	7	13.06	19.06	7	13.06	19.06	7	13.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157 (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	15.06	15.06	1	16.06	16.06	1	27.06	27.06	Срок выполнения ремонта скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками
ВЛ 110 кВ Разъезд – 157 – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд – 157 – Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	1	16.06	16.06	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	
ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	1	17.06	17.06	1	14.06	14.06	1	15.06	15.06	Срок скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157
ВЛ 110 кВ Технопарк – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Установка птицезащитных устройств	3	14.06	16.06	3	14.06	16.06	3	14.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая-Разъезд-54	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	12	06.06	17.06	12	06.06	17.06	12	06.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	ВЗ	Подключение отпайки на ПС 110 кВ Почитанка (ОАО "РЖД") на опоре №85	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО: АПВ, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленинская-1, В ввода-110 Новоленинская-1	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
В ввода-110 Новоленинская-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленинская-1, В ввода-110 Новоленинская-1	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06	
ПС 110 кВ Большеямная															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-1с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-1-16	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
МСВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль делительной защиты. Профилактический контроль АПВ МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
ПС 110 кВ Воинская																
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МЛРП-110, СР-3	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06		
МВ ввода 110 Большая	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ТТ ввода-110 Большая	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06		
ПС 110 кВ Звездная																
ВЛ 110 кВ Звездная – Большая	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большая, ШР-110 Большая, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
В-110 ввод Большая	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большая, ШР-110 Большая, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
В-110 ввод Большая	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление привода В-110 ввод Большая	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большая, ШР-110 Большая, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большая, ШР-110 Большая, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большая, ШР-110 Большая, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль привода МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		
ПС 110 кВ Комплексная																
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Техноколь-Юрга-500	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06		
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСР 1с-110, ТН-110-1с, ШР-110 Т-1-16	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2-Тяговая	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСР 2с-110, ТН-110-2с, ШР-110 Т-2-16	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
ПС 110 кВ КФЗ-2																
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-1, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06		
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Кузнецкая-2	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06		
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06	2	20.06	21.06		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	2	27.06	28.06	
ПС 110 кВ Мысковская															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-1	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ПШР 1СШ МШВ-110	2	30.03	31.03	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110	2	30.03	31.03	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
ПС 110 кВ Новоленнская															
ТН-110 1сш	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
1сш-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР 1сш-110 кВ	-	-	-	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
ТН-110 1сш	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО вторичной коммутации ТН-110 1сш	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	2	06.06	07.06	
ТН-110 2сш	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
ТН-110 2сш	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО вторичной коммутации ТН-110 2сш	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
2сш-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР 2сш-110 кВ	-	-	-	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	
ОСП-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР ОСП-110 кВ	-	-	-	1	14.06	14.06	1	14.06	14.06	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	01:00	Для резервирования МВ-110 Тяговая-1	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	
В-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
ПС Орджоникидзевская															
1с-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110-1	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	2	14.06	15.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	1	14.06	14.06	
2с-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В: ТН-110-2	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06				
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	1	21.06	21.06	1	21.06	21.06				
ПС 110 кВ Осинниковская															
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	для ТО-К: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2, ПР 110	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводем годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-К: ТН-110 ЮК-ТУ-2	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	
1СШ-110	КР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 1СШ Т-1-20	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	2	07.06	08.06	
ПС 110 кВ Очистная															
В-110 НКТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2-16	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода В-110 НКТЭЦ	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
СВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2-16	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2-16	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2 с	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	1	07.06	07.06	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Ввод Спутник	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Спутник	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	3	14.06	16.06	Срок скорректирован для исключения возможности погашения ПС 110 кВ Спутник во время переключений на В-110 Ввод Спутник ПС 110 кВ Рудничная при ремонте 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Крохалевская
ТН-110-2СШ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-2СШ	3	01.06	03.06	3	01.06	03.06	3	06.06	08.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с испытаниями Кемеровской ГРЭС
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ТН-110 2СШ, отбор проб масла с ТН-110 2СШ	-	-	-	31	01.06	01.07	31	02.06	02.07	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Спутник, ШР 2сш-110 МШВ-110, МШВ-110, ШР 2сш-110 КемГРЭС-1, ШР 2сш-110 Крох-2, ШР-110 ТН-110-2с, ШР 2сш-110 ОМВ-110, ОМВ-110, ШР 2сш-110 Крох-1, ШР 2сш-110 КемГРЭС-2, ШР 2сш-110 Шахтер	31	01.06	01.07	31	01.06	01.07	31	02.06	02.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с испытаниями Кемеровской ГРЭС
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 МШВ-110, МШВ-110	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль комплекта защит МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), привода МШВ-110, АПВ МШВ-110	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	3	06.06	08.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 КемГРЭС-1	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02.00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	
В-110 Ввод Крох-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03.00	Текущий ремонт ШПР 2сш-110 Крох-2	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	2	14.06	15.06	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03.00	Текущий ремонт ШПР 2сш-110 ОМВ-110, ОМВ-110	4	20.06	23.06	4	20.06	23.06	4	20.06	23.06	
В-110 Ввод Крох-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03.00	Текущий ремонт ШПР 2сш-110 Крох-1	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03.00	Текущий ремонт ШПР 2сш-110 Кем.ГРЭС-2	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02.00	Тестовый контроль ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль АПВ В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03.00	Текущий ремонт ШПР 2сш-110 Шахтер	2	30.06	01.07	2	30.06	01.07	2	30.06	01.07	
ПС 110 кВ Таяжская															
В-110 Крохалевская	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02.00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таяжская – Крохалевская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактический контроль привода В-110 Крохалевская	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
В-110 Крохалевская	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	02.00	Отбор проб масла с ТТ-110 Крохалевская	-	-	-	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ПС 110 кВ Технониколь															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ТТ МСРП-110, СР-4, ШП ТН ввода-110 Юргинская, ГР ввода-110 Юргинская	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ТН ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ТН ввода-110 Юргинская	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание В ввода-110 Юргинская	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ШПР ввода-110 Юргинская, СР-2	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	КР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Текущий ремонт ТТ МСРП-110, Техническое обслуживание СР-3, ШП ТН ввода-110 Юрга-500, ГР ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ТН ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание В ввода-110 Юрга-500	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ШПР ввода-110 Юрга-500, СР-1	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02.00	Технический контроль делительной защиты, АПВ МСВ-110. Профилактический контроль привода МСВ-110	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	5	13.06	17.06	
ПС 110 кВ Шахтовая															
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	КР	С отключением	С включением на ночь (с 17:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
МСВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	02.00	Включение МСВ-110 на период капитального ремонта В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	-	-	-	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	
ПС 110 кВ Юргинская															
ОСШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Воинская, ОР ОМВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	12	30.05	10.06	12	30.05	10.06	12	30.05	10.06	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ОМВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в своем годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШПР-2СШ-110 ОМВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская-Технониколь, окраска оборудования ОРУ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06		
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь, окраска оборудования ОРУ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06		
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06		
1СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШПР-1СШ-110 Юргинская-Технониколь, окраска оборудования ОРУ-110	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06	5	06.06	10.06		
ОСШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юргинская-Технониколь, ОР ввода-110 Юрга 2-Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	12	13.06	24.06	12	13.06	24.06	12	13.06	24.06		
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга 2-Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШПР-2СШ-110 Юрга-2 Тяговая, окраска оборудования ОРУ-110	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	4	30.06	03.07	4	30.06	03.07	4	30.06	03.07		
МВ ввода-110 Воинская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	4	30.06	03.07	4	30.06	03.07	4	30.06	03.07		
ПС 110 кВ Яшкинская																
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
В-110 Кузель	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Кузель, ОР-110 Кузель, ЛР-110 Кузель, 1ШПР-110 Кузель, 2ШПР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
В-110 Кузель	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
ОСШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
1 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШПР-110 Кузель	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
1 СШ 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1СШ	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06	5	20.06	24.06		
В-110 Тайга	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт 2ШПР-110 Тайга	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06		
2 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШПР-110 Тайга	12	27.06	08.07	12	27.06	08.07	12	27.06	08.07		
2 СШ 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2СШ	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07		

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС



Д.Ф. Воропаев