


УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «20» декабря 2024 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кубассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на январь 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Антибесская - Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Антибесская - Маринск с отпайкой на ПС 3704 км (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	17.01	17.01	1 дн	21.01	21.01	1 дн	21.01	21.01	
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	16.01	16.01	1 дн	22.01	22.01	1 дн	22.01	22.01	
ВЛ 110 кВ Иверка - Маринск с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка - Маринск с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	15.01	15.01	1 дн	23.01	23.01	1 дн	23.01	23.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	13.01	13.01	1 дн	13.01	13.01	1 дн	13.01	13.01	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 П цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Выполнение работ по реконструкции устройств РЗ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 П цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 с организацией каналов связи по проекту шифр 14.4200.3350.22	-	-	-	22 дн	10.01	31.01	22 дн	10.01	31.01	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	20.01	20.01	1 дн	24.01	24.01	1 дн	24.01	24.01	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой ПС Судженка	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	21.01	21.01	1 дн	20.01	20.01	1 дн	20.01	20.01	
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	21.01	21.01	1 дн	20.01	20.01	1 дн	20.01	20.01	
ПС 110 кВ КФ3-1															
МСРП-110	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение МСРП-110 для надежного электроснабжения ПС 110 кВ КФ3-1 при выполнении работ по реконструкции устройств РЗ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФ3-2 П цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 с организацией каналов связи по проекту шифр 14.4200.3350.22	-	-	-	22 дн	10.01	31.01	22 дн	10.01	31.01	