

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер

 С.Г. Тараданов
«25» августа 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на сентябрь 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	Ожидаемая токовая нагрузка от 20 А до 100 А
ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	Ожидаемая токовая нагрузка от 20 А до 100 А
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 (для питания ПС 110 кВ Заречная и ПС 110 кВ Моховская со стороны ПС 110 кВ Новоленинская)	-	-	-	1 дн	01.09	01.09	1 дн	01.09	01.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ Заречная Вывод и ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для верхнего осмотра с выемкой провода из зажимов. Ремонт провода и грозотроса, усиление шлейфов.	-	-	-	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №23 (для питания ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Моховская со стороны ПС 110 кВ Новоленинская)	-	-	-	1 дн	03.09	03.09	1 дн	03.09	03.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ Заречная Вывод и ремонт участка от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для верхнего осмотра с выемкой провода из зажимов. Ремонт провода и грозотроса, усиление шлейфов.	-	-	-	8 дн	03.09	10.09	8 дн	03.09	10.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №23 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	10.09	10.09	1 дн	10.09	10.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №103 (для питания ПС 110 кВ Заречная и ПС 110 кВ Моховская со стороны ПС 110 кВ Беловская)	-	-	-	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Моховская Вывод и ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для верхового осмотра с выемкой провода из зажимов. Ремонт провода и грозотроса, усиление шлейфов.	-	-	-	11 дн	05.09	15.09	9 дн	05.09	13.09	Срок ремонта скорректирован в связи с предоставлением плана графика инициатором работ, в соответствии с которым данные работы будут выполнены до 13.09.2025
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	15.09	15.09	1 дн	13.09	13.09	Срок ремонта скорректирован в связи с предоставлением плана графика инициатором работ, в соответствии с которым данные работы будут выполнены до 13.09.2025
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №103 (для питания ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Моховская со стороны ПС 110 кВ Беловская)	-	-	-	1 дн	10.09	10.09	1 дн	10.09	10.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №103 для питания ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Моховская Вывод и ремонт участка от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для верхового осмотра с выемкой провода из зажимов. Ремонт провода и грозотроса, усиление шлейфов.	-	-	-	10 дн	10.09	19.09	4 дн	10.09	13.09	Срок ремонта скорректирован в связи с предоставлением плана графика инициатором работ, в соответствии с которым данные работы будут выполнены до 13.09.2025
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	19.09	19.09	1 дн	13.09	13.09	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №№ 23, 103 (Для питания ПС 110 кВ Заречная, со стороны ПС 110 кВ Беловская. Для питания ПС 110 кВ Моховская со стороны ПС 110 кВ Новоленинская)	-	-	-	1 дн	15.09	15.09	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ Заречная. Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для питания ПС 110 кВ Моховская. Вывод и ремонт участка от опоры №23 до опоры №103 для верхового осмотра с выемкой провода из зажимов. Ремонт провода и грозотроса, усиление шлейфов.	-	-	-	19 дн	15.09	03.10	-	-	-	Отказать в связи с предоставлением плана графика инициатором работ, в соответствии с которым данные работы будут выполнены до 13.09.2025
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах № 23, 103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	03.10	03.10	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №№ 23, 103 (Для питания ПС 110 кВ Заречная, со стороны ПС 110 кВ Беловская. Для питания ПС 110 кВ Моховская со стороны ПС 110 кВ Новоленинская)	-	-	-	1 дн	19.09	19.09	-	-	-	Отказать в связи с предоставлением плана графика инициатором работ, в соответствии с которым данные работы будут выполнены до 13.09.2025

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Беловская до опоры №23 для питания ПС 110 кВ Заречная. Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №103 для питания ПС 110 кВ Моховская Вывод и ремонт участка от опоры №23 до опоры №103 для верхового осмотра с выемкой провода из зажимов. Ремонт провода и грозотроса, усиление шлейфов.	-	-	-	11 дн	19.09	29.09	-	-	-	Отказать в связи с предоставлением плана графика инициатором работ, в соответствии с которым данные работы будут выполнены до 13.09.2025
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах №№ 23, 103 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	-	-	-	1 дн	29.09	29.09	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Беловская ГРЭС на ПС 110 кВ Польсаевская-3	-	-	-	2 дн	22.09	23.09	2 дн	15.09	16.09	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень. Выполнение ремонта возможно в случае суммарной включенной мощности Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС не более 290 МВт.
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	30.07	31.07	2 дн	25.09	26.09	2 дн	25.09	26.09	
ВЛ 110 кВ Маринск - Тяжинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Выправка ж/б опор, замена/монтаж виброгасителей вибрации (Выполнение РП-2025 года)	4 дн	08.09	11.09	4 дн	08.09	11.09	4 дн	08.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР-110 Набережная на ПС 110 кВ Польсаевская-3	-	-	-	2 дн	24.09	25.09	2 дн	18.09	19.09	Срок ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень. Выполнение ремонта возможно в случае суммарной включенной мощности Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС не более 290 МВт.
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода	9 дн	18.09	26.09	9 дн	18.09	26.09	9 дн	18.09	26.09	
ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	28.07	29.07	3 дн	22.09	24.09	3 дн	08.09	10.09	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд 54 км	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	21.07	22.07	2 дн	15.09	16.09	2 дн	15.09	16.09	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	9 дн	01.09	09.09	9 дн	01.09	09.09	9 дн	01.09	09.09	
ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	03.09	03.09	1 дн	03.09	03.09	1 дн	03.09	03.09	Ожидаемая токовая нагрузка от 20 А до 60 А
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	01.09	01.09	1 дн	01.09	01.09	1 дн	22.09	22.09	Срок ТВК скорректирован для совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	7 дн	01.09	07.09	7 дн	01.09	07.09	7 дн	01.09	07.09	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	2 дн	24.09	25.09	2 дн	24.09	25.09	2 дн	25.09	26.09	Перенос сроков ремонта для совмещения ремонтных площадок в КБПМЭС
ПС 110 кВ Бенжереп-2															
ВЛ 110 кВ Бенжереп-2 – Ельцовская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Бенжереп-2-Ельцовская со стороны ПС 110 кВ Бенжереп-2 на время текущего ремонта Т-2-2,5	-	-	-	3 дн	10.09	12.09	3 дн	10.09	12.09	
МСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	-	-	-	3 дн	10.09	12.09	3 дн	10.09	12.09	
2с-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	3 дн	10.09	12.09	3 дн	10.09	12.09	3 дн	10.09	12.09	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	22.09	23.09	2 дн	22.09	23.09	2 дн	22.09	23.09	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
ТН-110-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Для ТО-К: ТН-110-1	2 дн	01.09	02.09	2 дн	01.09	02.09	2 дн	01.09	02.09	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Для ТО-К: ТН-110-2	2 дн	04.09	05.09	2 дн	04.09	05.09	2 дн	04.09	05.09	
ПС 110 кВ Новоленнская															
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1 дн	03.09	03.09	1 дн	03.09	03.09	1 дн	03.09	03.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	04.09	04.09	1 дн	04.09	04.09	1 дн	04.09	04.09	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-Т: КСЗ ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ ОМВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110; ТО-К Привода ОВ-110.	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТТ ОВ-110	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	
В-110 КРП-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 КРП-1	1 дн	08.09	08.09	1 дн	08.09	08.09	1 дн	08.09	08.09	
В-110 КРП-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 КРП-2	1 дн	09.09	09.09	1 дн	09.09	09.09	1 дн	09.09	09.09	
В-110 Набережная	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 Набережная	1 дн	10.09	10.09	1 дн	10.09	10.09	1 дн	10.09	10.09	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 БГРЭС	1 дн	11.09	11.09	1 дн	11.09	11.09	1 дн	11.09	11.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТР ТТ В-110 Бел-1	1 дн	15.09	15.09	1 дн	15.09	15.09	1 дн	15.09	15.09	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	с переводом на ОБ	01:00	ТР ТТ В-110 Бел-2	1 дн	16.09	16.09	1 дн	16.09	16.09	1 дн	16.09	16.09	
ОБ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	18.09	18.09	1 дн	18.09	18.09	1 дн	18.09	18.09	
1 сш-110 кВ	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: 1ШР-110 ТН-110 1сш, ТН-110 1сш	-	-	-	2 дн	29.09	30.09	2 дн	29.09	30.09	
ТН-110 1сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: 1ШР-110 ТН-110 1сш, ТН-110 1сш	-	-	-	2 дн	29.09	30.09	2 дн	29.09	30.09	
ПС 110 кВ Плотниковская															
В-110 Разъезд-157	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В: КСЗ (ЭПЗ-1636 ОСН.) ВЛ 110 кВ Плотниковская - Разъезд-157; ТО-В: АПВ В-110 Разъезд-157 с воздействием на выключатель В-110 Разъезд-157; ТО-В: Привода В-110 Разъезд-157	5 дн	22.09	26.09	5 дн	22.09	26.09	5 дн	22.09	26.09	
В-110 Разъезд-157	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: МСВ-110	-	-	-	2 дн	03.09	04.09	2 дн	03.09	04.09	
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО:В КСЗ (ЭПЗ-1636 ОСН.) ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя; ТО-В: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	
В-110 Кемеровская	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: В-110 Кемеровская	-	-	-	2 дн	08.09	09.09	2 дн	08.09	09.09	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: Разъезд-157	-	-	-	2 дн	22.09	23.09	2 дн	22.09	23.09	
ПС 110 кВ Промышленная сельская															
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР: МСВ-110	-	-	-	2 дн	15.09	16.09	2 дн	15.09	16.09	
ПС 110 кВ Рудничная															
ОСШ-110	ВПр	с отключением	без условий	07:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 ОСШ (ф "В")	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	
ПС 110 кВ Спутник															
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание, отбор проб масла 1ТТ-110 СВ, 2ТТ-110 СВ	-	-	-	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме при выводе в ремонт СВ-110	-	-	-	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме при выводе в ремонт СВ-110	-	-	-	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
ПС 110 кВ Таяжняя															
В-110 Крохалевская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таяжняя – Крохалевская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление привода В-110 Крохалевская	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таяжняя – Барзас	5 дн	16.06	20.06	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
В-110 Крохалевская	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Крохалевская, техническое обслуживание, отбор проб масла 1ТТ-110 Крохалевская, 2ТТ-110 Крохалевская	-	-	-	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
В-110 Барзас	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание В-110 Барзас, техническое обслуживание, отбор проб масла 1ТТ-110 Барзас, 2ТТ-110 Барзас	-	-	-	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
ПС 110 кВ Тяжинская															
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Покраска оборудования	5 дн	29.09	03.10	5 дн	29.09	03.10	5 дн	29.09	03.10	
В-110 Тисульская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Тисульская	5 дн	29.09	03.10	5 дн	29.09	03.10	5 дн	29.09	03.10	
ПС 110 кВ Юргинская															
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юрга-500-1, 2ШР-110 Юрга-500-2, 2ШР ШСВ-110	19 дн	01.09	19.09	19 дн	01.09	19.09	19 дн	01.09	19.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время технического обслуживания В-110 Юрга-500-1	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
В-110 Юрга-500-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-1	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время технического обслуживания В-110 Юрга-500-2	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	
В-110 Юрга-500-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-2	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШСВ-110	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода ШСВ-110	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Абразивная-1, 2ШР-110 Абразивная-2, 2ШР-110 Технониколь	29 дн	19.09	17.10	29 дн	19.09	17.10	29 дн	19.09	17.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время технического обслуживания В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	-	-	-	5 дн	22.09	26.09	5 дн	22.09	26.09	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	-	-	-	5 дн	22.09	26.09	5 дн	22.09	26.09	