


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера

А.И. Костин
«25» января 2019 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на февраль 2019 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	-	-	-	1	05.02	05.02	1	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	-	-	-	1	05.02	05.02	1	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	0,15	Для создания режима при проведении ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная, ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	-	-	-	1	06.02	06.02	1	06.02	06.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	-	-	-	1	06.02	06.02	1	06.02	06.02	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	-	-	-	1	06.02	06.02	1	06.02	06.02	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	0,15	Для создания режима при проведении ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	-	-	-	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	-	-	-	1	07.02	07.02	1	07.02	07.02	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь	-	-	-	1	04.02	04.02	1	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь	-	-	-	1	04.02	04.02	1	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №91 в сторону опоры №90 для возможности питания ПС Чебоксинская от ПС Междуреченская	-	-	-	1	04.02	04.02	1	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ТР	С отключением	Без условий	4	Вывод в ремонт участка от ПС Мысковская до опоры №91 для производства работ по монтажу грозотроса в пролёте опор № 19-21	-	-	-	5	04.02	08.02	5	04.02	08.02	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Междуреченская до опоры №91 для питания ПС Чебоксинская	-	-	-	5	04.02	08.02	5	04.02	08.02	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения			Планируемый срок проведения			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						ремонта			ремонта			ремонта			
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 ч. до 08:00 ч.)	2	Для БВР по монтажу грозотроса на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	-	-	-	5	04.02	08.02	5	04.02	08.02	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №91 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская	-	-	-	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень	ЗРР	С отключением	Без условий	0,15	Для создания режима при проведении ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская	-	-	-	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская	ЗРР	С отключением	Без условий	0,15	Для создания режима при проведении ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская	-	-	-	1	20.02	20.02	1	20.02	20.02	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень	-	-	-	1	20.02	20.02	1	20.02	20.02	
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская	-	-	-	1	20.02	20.02	1	20.02	20.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена плашечных зажимов на ШС на опорах №22,54	-	-	-	2	11.02	12.02	2	11.02	12.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена плашечных зажимов на ШС на опорах №22,54	-	-	-	2	14.02	15.02	2	14.02	15.02	
ПС 110 кВ Афонинская															
1с-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 1с-110	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
2с-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 2с-110	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
ОСШ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ОСШ-110	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
МВ ввода-110 Краснобродская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ ввода-110 Краснобродская	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
МВ ввода-110 Маганак	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ ввода-110 Маганак	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
МВ ввода-110 Ускат	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ ввода-110 Ускат	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
МВ ввода-110 Черкасов Камень	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ ввода-110 Черкасов Камень	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
МСВ-ОВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МСВ-ОВ-110	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
ТН-110-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ТН-110-1	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
ТН-110-2	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ТН-110-2	-	-	-	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	
ПС 110 кВ Беловская															
1 СШ 110 кВ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 1 СШ 110 кВ	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
2 СШ 110 кВ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 2 СШ 110 кВ	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ОСШ 110 кВ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ОСШ 110 кВ	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
В ввода 110 Новоленинская-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на В ввода 110 Новоленинская-1	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
В ввода 110 Новоленинская-2	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на В ввода 110 Новоленинская-2	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
В ввода 110 Красный Брод-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на В ввода 110 Красный Брод-1	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В ввода 110 Красный Брод -2	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на В ввода 110 Красный Брод-1	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МШВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МШВ-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ОВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ОВ-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ТН-110-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ТН-110-1	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ТН-110-2	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ТН-110-2	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ПС 110 кВ Воинская															
В ввода-110 Юргинская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактическое восстановление (КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ МСВ-110)	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02	
ПС 110 кВ Новоленинская															
1сш-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 1сш-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
2сш-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 2сш-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
осш-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на осш-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МВ-110 БГРЭС	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ-110 БГРЭС	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МВ-110 Набережная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ-110 Набережная	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МВ-110 Бел-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ-110 Бел-1	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МВ-110 Бел-2	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ-110 Бел-2	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МВ-110 КРП-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ-110 КРП-1	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МВ-110 КРП-2	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МВ-110 КРП-2	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
МШВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на МШВ-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ОМВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ОМВ-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ТН-110 1сш	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ТН-110 1сш	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ТН-110 2сш	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ТН-110 2сш	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ПС 110 кВ Польшаевская-3															
1 с-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 1 с-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
2 с-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на 2 с-110	-	-	-	1	08.02	08.02	1	08.02	08.02	
ПС 110 кВ Юргинская															
МВ ввода-110 Воинская	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль, КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	-	-	-	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков