

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер



С.Г. Тараданов
«25» июня 2021 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июль 2021 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сезонно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Аижерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, замена виброгасителей	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	12.07	14.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1	06.07	06.07	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №41 (для питания ПС Заречная со стороны ПС Беловская), опоре № 47 (для питания ПС Моховская со стороны ПС Новоленинская)	-	-	-	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	Разрешить при условии ввода в работу АОПО ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская и АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №41 для питания ПС Заречная	-	-	-	30	01.07	30.07	30	01.07	30.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №47 для питания ПС Моховская	-	-	-	30	01.07	30.07	30	01.07	30.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от опоры №42 до опоры №44 для для безопасности работ при строительстве ж/д путей ш. Сибирская	-	-	-	30	01.07	30.07	30	01.07	30.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №41, 47 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	-	-	-	1	30.07	30.07	1	30.07	30.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опоре №41 (для питания ПС Заречная со стороны ПС Беловская), опоре № 47 (для питания ПС Моховская со стороны ПС Новоленинская)	-	-	-	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Беловская до опоры №41 для питания ПС Заречная	-	-	-	32	02.07	02.08	32	02.07	02.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Новоленинская до опоры №47 для питания ПС Моховская	-	-	-	32	02.07	02.08	32	02.07	02.08	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	С отключением	Без условий	2	Вывод и ремонт участка от опоры №42 до опоры №44 для для безопасности работ при строительстве ж/д путей ш. Сибирская	-	-	-	32	02.07	02.08	32	02.07	02.08	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1	01.07	01.07	1	02.07	02.07	1	02.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1	02.07	02.07	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	На время операций и заявки отключена ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. № 42, 53, 64, 102, 107	2	03.08.2020	04.08.2020	2	15.07	16.07	2	26.07	27.07	Срок выполнения ремонта скорректирован для исключения совмещения с ремонтами ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торьма с отпайкой на ПС Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торьма, ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Горная

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	На время операций и заявки отключены в порядке приоритета: 1. ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская. 2. ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнинская I цепь.
ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленнинская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК -153 А)	1	08.07	08.07	1	07.07	07.07	1	07.07	07.07	На время операций и заявки отключены в порядке приоритета: 1. ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская. 2. ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленнинская II цепь.
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	12.07	12.07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	Требуется разработка режимных указаний по выполнению деления сети для обеспечения требуемой токовой загрузки в отдельности для двух участков ЛЭП
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	13.07	13.07	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	БВР	С отключением	Без условий	2	Вырубка отдельных деревьев	2	19.04	20.04	3	20.07	22.07	-	-	-	Отказать для исключения превышения МДП в КС "АТ Беловской ГРЭС" при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнинская I цепь и ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнинская II цепь в период с 01.07.21 по 31.07.21. Подать в график ремонтов на август
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	БВР	С отключением	Без условий	2	Вырубка отдельных деревьев	3	21.04	23.04	3	27.07	29.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР, валка ОСД	6	20.02	28.02	6	01.07	06.07	-	-	-	Отказать из-за рисков рисков несоблюдения требуемого значения генерации Западно-Сибирской ТЭЦ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2021 года
ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	9	11.02	19.02	9	07.07	15.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболнинская	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Валка ОСД	4	17.05	20.05	4	27.07	30.07	4	06.07	09.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-3-250
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленнинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -247,5 А)	1	14.07	14.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	Отключена ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Обработка опор антикоррозийными составами	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Обработка опор антикоррозийными составами	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде	4	19.07	22.07	4	19.07	22.07	4	19.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	4	19.07	22.07	4	19.07	22.07	4	19.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Валка ОСД	4	23.07	26.07	4	23.07	26.07	4	23.07	26.07	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж ВЧ-заградителя на отпайке на ПС Хопкино	-	-	-	2	27.07	28.07	2	27.07	28.07	
ПС 110 кВ Абагурская															
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МШВ-110	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МШВ-110	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Тасжная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода В-110. Опробование АПВ В-110 Тасжная	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
В-110 Челы	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Профилактическое восстановление привода В-110. Опробование АПВ В-110 Челы	3	26.07	28.07	3	26.07	28.07	3	26.07	28.07	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода-110 Новоленнинская-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ; привод 110; КС3 оси и КС3 рез ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленнинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	28.06	02.07	5	28.06	02.07	5	28.06	02.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, привод 110 ОВ-110	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
МШВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, привод 110 МШВ-110	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	В работе в транзитном режиме ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская II цепь с отпайками
1 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, устранение нагрева на ШПР-110 Беловская ГРЭС-1, ШПР-110 Новоленнская-1, ТР, замена опорных изоляторов на ШПР-110 ОВ-110	-	-	-	3	05.07	07.07	-	-	-	Отказать из-за рисков прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Заречная-Новая и ПС 110 кВ Костромовская при погашении шин 110 кВ ПС 110 кВ Беловская во время переключений при совмещении с работами на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская II цепь с отпайками. Подать предложения в график ремонтов лог и электросетевого оборудования на август 2021 года
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, замена опорных изоляторов на ШПР-110 ОВ-110	-	-	-	1	05.07	05.07	-	-	-	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР, устранение нагрева на ШПР-110 Беловская ГРЭС-1, В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	-	-	-	1	06.07	06.07	-	-	-	
В ввода 110 Новоленнская-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР, устранение нагрева на ШПР-110 Новоленнская-1	-	-	-	1	07.07	07.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на ЛР ввода 110 Красный Брод-1	-	-	-	1	08.07	08.07	-	-	-	
В ввода 110 Красный Брод-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, устранение нагрева на аппаратном зажиме шлейфа между ЛР ввода 110 Красный Брод-1 и В ввода 110 Красный Брод-1	-	-	-	1	08.07	08.07	-	-	-	
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, устранение нагрева на 2 ШПР-110 Новоленнская-2, 2ШПР-110 Беловская ГРЭС-2, 2ШПР-110 Красный Брод-2	-	-	-	3	20.07	22.07	-	-	-	
В ввода 110 Новоленнская-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР, устранение нагрева на 2 ШПР-110 Новоленнская-2	-	-	-	1	20.07	20.07	-	-	-	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР, устранение нагрева на 2ШПР-110 Беловская ГРЭС-2	-	-	-	1	21.07	21.07	-	-	-	
В ввода 110 Красный Брод-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТР, устранение нагрева на 2ШПР-110 Красный Брод-2	-	-	-	1	22.07	22.07	-	-	-	
ПС 110 кВ Комплексная															
ВЛ 110 к В Техниколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР-110 Техниколь-Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСР 1с-110, ТН-110-1с, ШПР-110 Т-1-16, испытание ТН-110-1с, испытание ТТ-110 Т-1-16	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2-Тяговая, испытание КС-110 Юрга-2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСР 2с-110, ТН-110-2с, ШПР-110 Т-2-16, испытание ТН-110-2с, испытание ТТ-110 Т-2-16	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ПС 110 кВ Космическая															
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1с, испытание ТТ-110 Т-1-25	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-2с, испытание ТТ-110 Т-2-25	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МШВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МШВ-110	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
МШВ-110	ВПР	С отключением	Без условий	2	ТО-К: АПВ МШВ-110, КСЗ МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), Комплект защит МШВ-110 (МТЗ,ТЗНП)	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФЗ-1	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-1, ТО-К ПР 110	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
МВ-110-КФЗ-2	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2, ТО-К ПР 110	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-ТК: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ПС 110 кВ Мозжухинская															
ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при ТР Т-1-10	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1с	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 1с	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль привода В-110 Опробование АПВ МСВ-110	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	
МСРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-10	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Можухинская-Звездная	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ПС 110 кВ Мысковская															
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-1	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-2	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Текущий ремонт ТН-110-2	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Новоленнская															
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	
МВ-110 Бел-2	БВР	С отключением	Без условий	1	Для безопасного выполнения работ на оборудовании ВЧЗ	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	1	08.07	08.07	
ПС 110 кВ Очистная															
ВЛ 110 кВ Очистная - Кемеровская ТЭЦ	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	04.07	08.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Звездитинская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая
ТН-110-1с	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-1с	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	04.07	08.07	
МВ-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-16, испытание ТТ-110 КемТЭЦ, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110 Профилактическое восстановление АПВ МВ-110 Кем.ТЭЦ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	04.07	08.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-16, испытание ТТ-110 МСВ-110, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	04.07	08.07	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание Т-1-16, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	04.07	08.07	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	04.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Очистная	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание КС-110 НКТЭЦ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ТН-110-2с	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание ТН-110-2с	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МВ-110 НКТЭЦ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-16, испытание ТТ-110 НКТЭЦ для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110 Профилактическое восстановление АПВ МВ-110 НКТЭЦ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-16, испытание ТТ-110 МСВ-110, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110 Профилактическое восстановление Делительной защиты МСВ-110, АПВ МСВ-110	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание Т-2-16, для безопасного выполнения работ по покраске металлоконструкций ОРУ-110	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МЛРП-110	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Польсаевская-3															
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	-	-	-	1	21.07	21.07	-	-	-	Отказать для исключения превышения МДП в КС "АТ Беловской ГРЭС" при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь и ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь в период с 01.07.21 по 31.07.21. Подать в график ремонтов на август
1с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	1	ТР оборудования ВЧЗ	-	-	-	1	21.07	21.07	-	-	-	
ПС 110 кВ Рудничная															
В-110 Ввод Шахтер	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Тестовый контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Ввод Шахтер	2	28.06	02.07	2	28.06	02.07	2	28.06	02.07	
В-110 Ввод Крох-2	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Ввод Крох-2	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль (КСЗ В-110 ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Опробование АПВ ОМВ-110	3	19.07	21.07	3	19.07	21.07	3	19.07	21.07	
В-110 Ввод Крох-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Тестовый контроль (КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)). Профилактический контроль АПВ В-110 Ввод Крох-1	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ПС 110 кВ Спутник															
1с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание ТН-110 1С	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание КС-110 Рудничная	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание ТН-110 2С	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	26.07	30.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь
ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ, испытание КС-110 Крохалевская	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	26.07	30.07	
МСВ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	БВР при покраске металлоконструкций ОРУ-110 кВ	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	26.07	30.07	
ПС 110 кВ Таежная															
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль (РЗА, АПВ) МШВ-110	3	05.07	07.07	3	05.07	07.07	3	12.07	14.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Очистная - Кемеровская ТЭЦ
ПС 110 кВ Тепловая															
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД-110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТР ОД-110 -КЗ-110 Т-1-6,3 и Т-110-1	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД-110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТР ОД-110 -КЗ-110 Т-2-6,3 и Т-110-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
ПС 110 кВ Технониколь															
ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с отпайкой на ПС Комлексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТГ МСРП-110, СР-3, ШР ТН ввода-110 Юрга-500, ГР ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В ввода-110 Юрга-500	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР ввода-110 Юрга-500, СР-1	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-110	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	5	05.07	09.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТТ МСРП-110, СР-4, ШР ТН ввода-110 Юргинская, ГР ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ТН ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание ТН ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В ввода-110 Юргинская	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР ввода-110 Юргинская, СР-2	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-110	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ПС 110 кВ Тяжская															
ТН-110 2С	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР, испытание ТН-110	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	-	-	-	Оборудование исключено из Переня объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Юргинская-Технониколь	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	5	12.07	16.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юрга 2-Тяговая, испытание КС-110 Юрга 2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
МВ ввода-110 Юрга-2 тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание, испытание МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ОР ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
1СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ШР-1СШ-110 Юрга-2 Тяговая	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	5	19.07	23.07	
ПС 110 кВ Яйская															
1с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО 1с-110кВ, ТР ТН-110 1с, испытание ТН-110-1с	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
1с-110кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110-1с	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
2с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО 2с-110 кВ, ТР ТН-110-2с, испытание ТН-110-2с	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	Операции по вводу в работу и выводу в ремонт выполнять в ночное время по критерию минимальной нагрузки транзита
2с-110кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110-2с	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО, испытание МСВ-110	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	
ПС 110 кВ Яшкинская															
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание	3	07.07	09.07	3	07.07	09.07	3	07.07	09.07	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ОВ-110	3	07.07	09.07	3	07.07	09.07	3	07.07	09.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Профилактический контроль РЗА, АПВ МШВ-110	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	3	21.07	23.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	-	-	-	Оборудование исключено из Перечня объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт, испытание	2	15.07	16.07	2	15.07	16.07	-	-	-	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков