


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер


С.Г. Тараданов
«25» февраля 2021 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2021 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	6	09.03	14.03	6	09.03	14.03	6	09.03	14.03	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	02.03	02.03	1	02.03	02.03	1	02.03	02.03	Прогнозируемая токовая нагрузка 170 - 240 А
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	10.03	10.03	1	03.03	03.03	1	10.03	10.03	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. Прогнозируемая токовая нагрузка 170 - 240 А
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Расчистка трассы от ДКР	4	01.03	04.03	4	01.03	04.03	4	01.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена провода	23	15.03	06.04	23	15.03	06.04	23	15.03	06.04	
ВЛ 110 кВ Южно - Кузбасская ГРЭС-Новокузнецк Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04	5	22.03	26.03	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 500 кВ Новокузнецкая АТ-1-800
ПС 110 кВ Афонинская															
В-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ В-110 Маганак, Пр 110, ТТ	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	2	15.03	16.03	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ В-110 Черкасов Камень, Пр 110, ТТ	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	
ПС 110 кВ Береговая															
ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03	1	01.03	01.03	
ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	1	09.03	09.03	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В ТН-110-1	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	2	22.03	23.03	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В ТН-110-2	2	29.03	30.03	2	29.03	30.03	2	29.03	30.03	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
2с-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-2с МСВ-ОВ	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-2с МСВ-ОВ-110	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	1	03.03	03.03	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К ТН-110-2	2	03.03	04.03	2	03.03	04.03	2	03.03	04.03	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К ТН-110-1	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1с-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-1с МСВ-ОВ	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03	
1с-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110 Т-1-40	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110-1с МСВ-ОВ-110	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	2	11.03	12.03	
ПС 110 кВ Таежная															
В-110 Ввода Анжерская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	Изменение уставок КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	-	-	-	5	22.03	26.03	5	22.03	26.03	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков