

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель директора по  
техническим вопросам -  
главный инженер


  
С.Г. Тараданов  
«28» февраля 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении  
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на март 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>															
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Валка ОСД	5 дн	13.03	17.03	5 дн	13.03	17.03	5 дн	13.03	17.03	
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	20.03	24.03	5 дн	20.03	24.03	5 дн	20.03	24.03	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ГВН, Замена дефектных изоляторов	5 дн	06.03	10.03	5 дн	06.03	10.03	5 дн	06.03	10.03	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ГВН, Замена дефектных изоляторов	5 дн	13.03	17.03	5 дн	13.03	17.03	5 дн	20.03	24.03	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС и ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Кемеровская, ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская.
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ, замена дефектных изоляторов	3 дн	29.03	31.03	3 дн	29.03	31.03	3 дн	29.03	31.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	3 дн	01.03	03.03	3 дн	01.03	03.03	3 дн	01.03	03.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	7 дн	01.03	07.03	7 дн	01.03	07.03	7 дн	01.03	07.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	3 дн	13.03	15.03	3 дн	13.03	15.03	3 дн	13.03	15.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена изоляции	2 дн	27.03	28.03	2 дн	27.03	28.03	2 дн	27.03	28.03	
<b>ПС 110 кВ Афоннская</b>															
В-110 Усугат	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Усугат	2 дн	01.03	02.03	2 дн	01.03	02.03	2 дн	01.03	02.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110, ТО-К: привода МСВ-ОВ-110	2 дн	09.03	10.03	2 дн	09.03	10.03	2 дн	09.03	10.03	
В-110 Маганак	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Маганак	2 дн	13.03	14.03	2 дн	13.03	14.03	2 дн	13.03	14.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Черкасов Камень, ТО-К: НВЧЗ ВЛ 110 кВ Черкасов Камень-Афонинская	5 дн	20.03	24.03	5 дн	20.03	24.03	5 дн	20.03	24.03	
В-110 Краснобродская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В ввода -110 Краснобродская	2 дн	27.03	28.03	2 дн	27.03	28.03	2 дн	27.03	28.03	
<b>ПС 110 кВ Кузнецкая</b>															
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ЛР-110 ЗСМК-1	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	
ОСШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ОР-110 МСП-110	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	
ЭВ-110-ЗСМК-1	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110 ЗСМК-1, ЛР-110 ЗСМК-1	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110-КФЗ-2, ЛР-110-КФЗ-2	1 дн	30.03	30.03	1 дн	30.03	30.03	1 дн	30.03	30.03	
МВ-110-КФЗ-2	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110-КФЗ-2, ЛР-110-КФЗ-2	1 дн	30.03	30.03	1 дн	30.03	30.03	1 дн	30.03	30.03	
ОСШ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ОР-110-КФЗ-2, ЛР-110-КФЗ-2	1 дн	30.03	30.03	1 дн	30.03	30.03	1 дн	30.03	30.03	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>															
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5	20.03	24.03	5	20.03	24.03	5	20.03	24.03	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5	27.03	31.03	5	27.03	31.03	5	27.03	31.03	

Начальник отдела  
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков