

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «26» июля 2022 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
 Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на август 2022 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ																
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №40, опоре № 47	-	-	-	1	05.08	05.08	1	05.08	05.08		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от ПС 110 кВ Беловская до опоры №40	-	-	-	4	05.08	08.08	4	05.08	08.08		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Новоленинская до опоры №47	-	-	-	4	05.08	08.08	4	05.08	08.08		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ЛЭП от опоры №42 до опоры №47 для выправки опор, монтажа КЗ, установки ПЗУ	-	-	-	4	05.08	08.08	4	05.08	08.08		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №40, 47 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	-	-	-	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08		
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Ремонт провода пролет 28 - 30 отп. на ПС 110 кВ Заречная	-	-	-	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08		
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08		
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08		
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха (необходимая нагрузка для ТВК -112,5 А)	1	08.08	08.08	1	01.08	01.08	1	01.08	01.08		
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	09.08	09.08	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08		
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	10.08	10.08	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08		
ВЛ 110 кВ Разъезд – 79 – Разъезд – 31	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд – 79 – Разъезд – 31 (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	11.08	11.08	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	15.08	15.08	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая-Разъезд-54	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Топки тяговая-Разъезд-54 (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	16.08	16.08	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчетка трассы от ДКР	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	18.08	18.08	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	19.08	19.08	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1	20.08	20.08	1	18.08	18.08	1	18.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК -156 А)	1	21.08	21.08	1	17.08	17.08	1	17.08	17.08	
ВЛ 110 кВ Яшкская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена гирлянд изоляторов	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
ПС 110 кВ Афонинская															
1с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-1-63, ШР-110 ТН-110-1, ШР-110 МСВ-ОВ-110, ШРП-110	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	2	18.08	19.08	Кемеровское РДУ: На время операций и заявки ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская в работе в транзитном режиме. Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС.
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 МСВ-ОВ-110, ШРП-110	2	01.08	02.08	2	01.08	02.08	2	18.08	19.08	Кемеровское РДУ: На время операций и заявки ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская в работе в транзитном режиме. Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС.
2с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-63, ШР-110 ТН-110-2, ОРП-110, ШР-110 МСВ-ОВ-110	2	08.08	09.08	2	15.08	16.08	2	22.08	23.08	Кемеровское РДУ: На время операций и заявки ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская в работе в транзитном режиме. Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС.
ОСШ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-63, ШР-110 ТН-110-2, ОРП-110, ШР-110 МСВ-ОВ-110	2	08.08	09.08	2	17.08	18.08	2	24.08	25.08	Кемеровское РДУ: На время операций и заявки ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская в работе в транзитном режиме. Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-63, ШР-110 ТН-110-2, ОРП-110, ШР-110 МСВ-ОВ-110	2	08.08	09.08	4	15.08	18.08	4	22.08	25.08	Кемеровское РДУ: На время операций и заявки ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская в работе в транзитном режиме. Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускаг	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Ускаг, ОР-110 Ускаг	3	17.08	19.08	3	29.08	31.08	3	29.08	31.08	
ОСШ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Ускаг, ОР-110 Ускаг	3	17.08	19.08	3	29.08	31.08	3	29.08	31.08	
1с-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Ускаг, ОР-110 Ускаг, ШР-110 Ускаг	-	-	-	3	29.08	31.08	3	29.08	31.08	
В-110 Ускаг	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Ускаг, ОР-110 Ускаг	3	17.08	19.08	3	29.08	31.08	3	29.08	31.08	
ПС 110 кВ Воинская															
МВ ввода 110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода 110 Юргинская, ТТ ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МВ ввода 110 Юргинская	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Юргинская, ТН ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МЛРП-110, СР-3	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание СР-1, ШР-110 Т-1-10, ШР ввода-110 Юргинская	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ПС 110 кВ Звездная															
ВЛ 110 кВ Можухинская – Звездная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Можухинская, ШР-110 Можухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
В-110 ввод Можухинская	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Можухинская, ШР-110 Можухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
В-110 ввод Можухинская	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Можухинская – Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	23.08	27.08	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Можухинская, ШР-110 Можухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Можухинская, ШР-110 Можухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
МСВ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Можухинская, ШР-110 Можухинская, МСР 1с-110, ШР 1с-110 МСВ-110	5	23.08	27.08	5	22.08	26.08	5	22.08	26.08	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ МСВ-ОВ-110, КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), Комплект защиты (МТЗ, ТЗНП, МФО)	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	
ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АПВ ОВ-110, ТО-В: ПР 110, ТТ	2	22.08	23.08	2	22.08	23.08	2	22.08	23.08	
ПС 110 кВ Новоленинская															
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	01:00	ТР: ТТ-110 В-110 Бел-1	-	-	-	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	01:00	Для резервирования МВ-110 Тяговая-1	-	-	-	1	15.08	15.08	1	15.08	15.08	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская															
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР: ЛР ввода 110 Кр. Брод-Белово-2	-	-	-	1	16.08	16.08	-	-	-	Кемеровское РДУ: Отказать для исключения совмещения с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Беловской ГРЭС. Подать заявку на выполнение ремонта в сентябре.
ПС 110 кВ Промышленная сельская															
1с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	7	08.08	14.08	7	08.08	14.08	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	7	08.08	14.08	7	08.08	14.08	
2с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	8	17.08	24.08	8	17.08	24.08	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	08:00	Для БВР при замене ОД-110 Т-2-16, КЗ-110 Т-2-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-2-16	-	-	-	8	17.08	24.08	8	17.08	24.08	
ПС 110 кВ Плотниковская															
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Ремонт линейного портала 110 кВ ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	4	02.08	05.08	4	02.08	05.08	4	03.08	06.08	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Разъезд-157 – Краснополянская (ДЗ №9953)
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	Ремонт опоры ШРТН-110 2с, Ремонт шинного портала 110 кв 2 сек	3	09.08	11.08	3	09.08	11.08	3	09.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Плотниковская-Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Ремонт линейного портала 110 кВ ВЛ 110 кВ Плотниковская-Разъезд-157	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	3	16.08	18.08	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	Ремонт опоры ШР-110 Кемеровская, Ремонт шинного портала 110 кв 1 сек	3	23.08	25.08	3	23.08	25.08	3	23.08	25.08	
В-110 Кемеровская	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР, в/в исп: В-110 Кемеровская	-	-	-	1	25.08	25.08	1	25.08	25.08	
В-110 Разъезд-157	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР, в/в исп: В-110 Разъезд-157	-	-	-	1	11.08	11.08	1	11.08	11.08	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	01:00	ТР, в/в исп: МСВ-110	-	-	-	1	24.08	24.08	1	24.08	24.08	
ПС 110 кВ Спутник															
МСВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление делительной защиты МСВ-110	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	
ПС 110 кВ Таяжная															
В-110 Барзас	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт В-110 Барзас, ТТ-110 Барзас	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02.00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02.00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	2	08.08	09.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03.00	Текущий ремонт МШВ-110, ТТ-110 МШВ-110	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
2 СШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	03.00	Текущий ремонт ШР-110 ТН-110-2сш	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03.00	Текущий ремонт ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ-110	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
ОМВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	02.00	Тестовый контроль КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	С переводом на ОВ	02.00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур – Таежная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	5	29.08	02.09	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	02.00	Работа ВЛ в тушовом режиме на время ТО В-110 КМК-2	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
В-110 КМК-2	ВПр	С отключением	Без условий	02.00	ТО-О: АПВ В-110 КМК-2; ТО-К: ПР 110, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Воинская, ОР ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.05	03.06	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ТН-110-1СШ, окраска оборудования ОРУ-110	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	
1СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ШР-110 ТН-110-1СШ, окраска оборудования ОРУ-110	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание МШВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02.00	Профилактическое восстановление привода МШВ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 МШВ-110, окраска оборудования ОРУ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание ТН-110-2СШ, окраска оборудования ОРУ-110	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	3	17.08	19.08	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 Воинская, окраска оборудования, окраска оборудования	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	02.00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 Воинская, окраска оборудования, окраска оборудования	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	5	30.08	03.09	
ПС 110 кВ Яшкинская															
В-110 Юргинская-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02.00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с оттайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	
МШВ-110	ТР	с отключением	Без условий	02.00	Текущий ремонт МШВ-110	4	08.08	11.08	4	08.08	11.08	4	08.08	11.08	
В-110 Сураново	ТР	с отключением	Без условий	02.00	Техническое обслуживание В-110 Сураново	-	-	-	2	30.08	31.08	2	30.08	31.08	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Д.Ф. Воропаев