

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора  
 по техническим вопросам - главный инженер  
  
 С.Г. Тараданов  
 «23» октября 2024 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ, на 2025 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса срока ремонта, схема-результат условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ВЛ 110 кВ</b>												
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	18.02	18.02	1 дн	04.03	04.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	19.02	19.02	1 дн	04.03	04.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК
ВЛ 110 кВ Анжерская - Тяжная с отпайкой на ПС Думный	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская - Тяжная с отпайкой на ПС Думный (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	14.02	14.02	1 дн	14.02	14.02	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Челябин	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская - Челябин (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	
ВЛ 110 кВ Антибесская - Маринск с отпайкой на ПС 3704 км	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Антибесская - Маринск с отпайкой на ПС 3704 км (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	17.01	17.01	1 дн	17.01	17.01	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	01:00	Расчетка трассы от ДКР	5 дн	12.05	16.05	5 дн	24.03	28.03	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленская I цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	01:00	Расчетка трассы от ДКР на отпайке на ПС 110 кВ Краснокаменская	5 дн	02.06	06.06	5 дн	17.03	21.03	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленская I цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №47 и №84а для возможности питания ПС 110 кВ Краснокаменская, ПС 110 кВ Утинская, ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая	1 дн	07.07	07.07	1 дн	11.08	11.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Беловская ГРЭС АТ-1-200
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от ПС 110 кВ Афонинская до опоры №47 для питания ПС 110 кВ Краснокаменская, ПС 110 кВ Утинская	5 дн	07.07	11.07	5 дн	11.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от ПС 110 кВ Красный Брод до опоры №84а для питания ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая	5 дн	07.07	11.07	5 дн	11.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ЛЭП от опоры №47 до опоры №84а для замены опор №59,75 подрядной организацией.	5 дн	07.07	11.07	5 дн	11.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опорах №47 и №84а для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками	1 дн	11.07	11.07	1 дн	15.08	15.08	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	Установка обводных опор для замены опор №33,112,116,129 отпайка на ПС 110 кВ Краснокаменская и переключение проводов на обводные опоры подрядной организацией.	3 дн	14.07	16.07	3 дн	18.08	20.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Беловская ГРЭС АТ-2-200
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20.00 до 06.00)	02:00	Демонтаж обводных опор и переключение проводов на опоры №33,112,116,129 отпайка на ПС 110 кВ Краснокаменская	3 дн	21.07	23.07	3 дн	25.08	27.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Красноярская АТ-2-125
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	
ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускал	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускал (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	
ВЛ 110 кВ Барзас - Крохалева	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Барзас - Крохалева (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	12.02	12.02	1 дн	12.02	12.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 205 А)	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 205 А)	1 дн	05.05	05.05	1 дн	05.05	05.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	05.02	05.02	1 дн	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	16.05	16.05	1 дн	16.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	24:00	Врезка вновь построенного участка ВЛ 110 кВ в ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская-1 от ПС 110 кВ Беловская в рамках реализации соглашения о выносе ВЛ-110 кВ	4 дн	01.10	04.10	4 дн	01.10	04.10	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	06.06	06.06	1 дн	06.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	06.02	06.02	1 дн	06.02	06.02	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	11.06	11.06	1 дн	11.06	11.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	18.06	18.06	1 дн	18.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	23.06	23.06	1 дн	23.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	25.06	25.06	1 дн	25.06	25.06	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	24:00	Врезка вновь построенного участка ВЛ 110 кВ в ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская-2 от ПС 110 кВ Беловская в рамках реализации соглашения о выносе ВЛ-110 кВ	4 дн	06.10	09.10	4 дн	06.10	09.10	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1 дн	03.02	03.02	1 дн	03.02	03.02	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена ж/б опор № 84 (Выполнение РП-2025 года)	3 дн	02.07	04.07	3 дн	02.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская - Большая (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	07.07	07.07	1 дн	06.03	06.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Заискитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	17.02	17.02	1 дн	17.02	17.02	
ВЛ 110 кВ Заискитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	17.02	17.02	1 дн	17.02	17.02	
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Звездная - Большая (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	08.07	08.07	1 дн	07.03	07.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса подрядной организацией	15 дн	02.05	16.05	15 дн	21.03	04.04	Перенос по режимно-балансовым условиям
ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	16.01	16.01	1 дн	16.01	16.01	
ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	15.01	15.01	1 дн	15.01	15.01	
ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2025 года)	3 дн	23.06	25.06	3 дн	19.06	21.06	Кемеровское РДУ: 1. Срок скорректирован для исключения недопустимого совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариинск с отпайкой на ПС 3704 км (24.06.25 – 26.06.25). 2. Ремонт выполняется с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Мариинск по требованию Красноярского РДУ. При наличии деления транзита имеются риски ввода ГВО в ПАР, необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Кайгур - Таежная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кайгур - Таежная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	13.01	13.01	1 дн	13.01	13.01	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	06.08	07.08	2 дн	13.08	14.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Краснополянская АТ-2-125
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	11.08	11.08	1 дн	11.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	04.08	05.08	2 дн	11.08	12.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Краснополянская АТ-2-125
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	12.08	12.08	1 дн	12.08	12.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	03.07	04.07	2 дн	30.07	31.07	Срок ремонта скорректирован для снижения рисков возникновения факторов для работы АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская (АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская) в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (01.07.25 – 03.07.25).
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ	1 дн	31.03	31.03	1 дн	10.06	10.06	Срок скорректирован для минимизации объемов ГВО
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	02.06	02.06	1 дн	19.06	19.06	Совмещение работ с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Установка ПЗУ	1 дн	27.03	27.03	1 дн	17.07	17.07	Совмещение ремонтов с работами Западно-Сибирская ЖД
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Краснополянская - Контрольный с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	02.06	02.06	1 дн	19.06	19.06	Совмещение работ с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена грозотроса	1 дн	20.05	20.05	1 дн	19.06	19.06	Совмещение работ с Кузбасским ПМЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Краснополянская - Непрерывка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	03.06	03.06	1 дн	10.06	10.06	Совмещение работ с ремонтом ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	07.04	07.04	1 дн	24.04	24.04	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ	1 дн	30.07	30.07	1 дн	03.07	03.07	Для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Краснополянская АТ-2-125
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	08.04	08.04	1 дн	28.04	28.04	Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	03.03	03.03	1 дн	28.02	28.02	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опоре №11 для возможности питания ПС 110 кВ Орджоникидзевская.	1 дн	04.08	04.08	1 дн	04.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Включение в работу участка ЛЭП от ПС 220 кВ Еланская до опоры №11 для питания ПС 110 кВ Орджоникидзевская.	19 дн	04.08	22.08	19 дн	04.08	22.08	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ЛЭП от Кузнецкая ТЭЦ до опоры №11 для замены провода в пролете опор №1-9 подрядной организацией.	19 дн	04.08	22.08	19 дн	04.08	22.08	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №11 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская.	1 дн	22.08	22.08	1 дн	22.08	22.08	
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД на отпайке на ПС 110 кВ Высокая	5 дн	19.05	23.05	5 дн	10.03	14.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД отпайке на ПС 110 кВ Высокая	5 дн	26.05	30.05	5 дн	03.03	07.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	
ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 - НКАЗ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 284 А)	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	
ВЛ 110 кВ Мариинск - Каштан тяговая с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	16.06	17.06	2 дн	07.07	08.07	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения недопустимого совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками (17.06.25 – 19.06.25).
ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт грозозащитного троса (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	07.04	08.04	2 дн	10.03	11.03	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1 С-110кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская (31.03.25 – 11.04.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Мариинск.
ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД, замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2025 года)	4 дн	21.07	24.07	4 дн	19.05	22.05	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения недопустимого совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками (22.07.25 – 24.07.25).
ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Выправка ж/б опор, замена/монтаж виброгасителей вибрации (Выполнение РП-2025 года)	4 дн	08.09	11.09	4 дн	08.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская - Звездная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Мозжухинская - Звездная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	08.07	08.07	1 дн	07.03	07.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Нацмен - Раскатиха	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Нацмен - Раскатиха (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	11.08	11.08	1 дн	11.08	11.08	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	2:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ, ремонт провода, ремонт КЗ	12 дн	21.05	01.06	12 дн	21.05	01.06	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	03.06	03.06	1 дн	10.06	10.06	Совмещение работ с ремонтом ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	20.01	20.01	1 дн	20.01	20.01	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Судженка, опора №1, выполнение РП-2025 года)	2 дн	18.08	19.08	2 дн	14.07	15.07	Кемеровское РДУ: 1. Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за рамки допустимых значений при необходимости выполнения деления транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Каштан тяговая по требованию Красноярского РДУ в ПАР во время выполнения операций при выведенной в ремонт 2СШ-220 кВ Назаровской ГРЭС (06.08.25 – 22.08.25). 2. Ремонт выполняется с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Мариинск по требованию Красноярского РДУ. При наличии деления транзита имеются риски ввода ГВО в ПАР необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой ПС Судженка	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Яйская с отпайкой ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	21.01	21.01	1 дн	21.01	21.01	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1 дн	25.04	25.04	1 дн	25.04	25.04	
ВЛ 110 кВ Плотниковская - Разъезд-157	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Плотниковская - Разъезд 157 (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода	11 дн	01.04	11.04	11 дн	07.04	17.04	Перенос с 01.04-11.04 из-за совмещения с 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Промышленная сельская - Торсьма (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	09.06	09.06	1 дн	20.06	20.06	Совмещение работ с ремонтом ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода	9 дн	22.09	30.09	9 дн	18.09	26.09	Перенос из-за совмещения с 1Ш-500 ПС 500 кВ Заря
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Разъезд-31 - Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	08.08	08.08	1 дн	03.03	03.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Разъезд-54 - Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	04.08	04.08	1 дн	10.03	10.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	28.07	29.07	2 дн	28.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 - Разъезд-31 км	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Разъезд-79 - Разъезд-31 (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	08.08	08.08	1 дн	03.03	03.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Разъезд-157 - Краснополянская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Разъезд 157 - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Раскатиха - Краснополянская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Раскатиха - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 113 А)	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалева I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалева I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1 дн	10.02	10.02	1 дн	10.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалева II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалева II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1 дн	11.02	11.02	1 дн	11.02	11.02	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена опоры №89 подрядной организацией	1 дн	29.07	29.07	1 дн	28.08	28.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Краснополянская АТ-2-125
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	04.03	04.03	1 дн	27.02	27.02	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Таежная - Барзас	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Таежная - Барзас (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	12.02	12.02	1 дн	12.02	12.02	
ВЛ 110 кВ Таежная - Крохалева	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Таежная - Крохалева (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	20.02	20.02	1 дн	20.02	20.02	
ВЛ 110 кВ Техноколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Техноколь - Юрга с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1 дн	05.08	05.08	1 дн	02.03	02.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК. (Подать заявку в период с 27.02.2025 по 10.03.2025)
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	9 дн	01.07	09.07	9 дн	01.09	09.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	9 дн	10.07	18.07	9 дн	28.07	05.08	Для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Междуреченская АТ-5
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд 54 км	БВР	с отключением	без условий	02:00	Вырубка ОСД (Выполнение РП-2025 года)	2 дн	24.07	25.07	2 дн	21.07	22.07	Кемеровское РДУ: Срок ремонта скорректирован для снижения рисков возникновения факторов для работы АОПО ВЛ 110 кВ 1К ПС 110 кВ Анжерская (АОПО ВЛ 110 кВ 2К ПС 110 кВ Анжерская) в ПАР ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (23.07.25 – 25.07.25).
ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Топки тяговая - Разъезд-54 (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	04.08	04.08	1 дн	10.03	10.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2025 года)	5 дн	11.08	15.08	5 дн	27.10	31.10	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при необходимости деления транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Каштан тяговая по требованию Красноярского РДУ в ПАР при выполнении операций по выводу в ремонт 2 СПИ-220 Назаровской ГРЭС (06.08.25 – 22.08.25).
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайками	БВР	с отключением	без условий	02:00	Для безопасного выполнения работ по замене опор на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками	3 дн	08.07	10.07	3 дн	12.08	14.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Беловская ГРЭС АТ-1-200
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена опор №33,112,116,129 на отпайке на ПС 110 кВ Краснокаменская подрядной организацией.	4 дн	17.07	20.07	4 дн	21.08	23.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом Беловская ГРЭС АТ-2-200
ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	03.09	03.09	1 дн	03.09	03.09	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК - 205 А)	1 дн	17.03	17.03	1 дн	17.03	17.03	
ВЛ 110 кВ Челябинск - Кайгур	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Челябинск - Кайгур (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	БВР	с отключением	без условий	02:00	Для безопасного выполнения работ по замене опоры №38 (89)	1 дн	29.07	29.07	1 дн	28.08	28.08	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Краснополянская АТ-2-125

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1 дн	01.09	01.09	1 дн	01.09	01.09	
ВЛ 110 кВ Шахтер - Рудничная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов (Выполнение РП-2025 года)	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	Кемеровское РДУ: Срок ремонта скорректирован для исключения выделения на изолированную работу Кемеровской ТЭЦ при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (20.05.2025 – 20.05.2025) и прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Шахтер при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер (20.05.25 – 20.05.25).
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	12 дн	10.02	21.02	12 дн	10.02	21.02	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	без условий	01:00	Вырубка ОСД	9 дн	21.07	29.07	9 дн	20.10	28.10	Перенос сроков ремонта по балансу мощности Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР	11 дн	11.03	21.03	11 дн	19.05	29.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 500 кВ Кузбасская АТ-1
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	без условий	01:00	Расчистка трассы от ДКР	5 дн	07.07	11.07	5 дн	30.06	04.07	Для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Новокузнецкая – КМК-1 I цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	9 дн	11.08	19.08	9 дн	30.06	08.07	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Новокузнецкая – КМК-1 II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	8 дн	01.08	08.08	8 дн	01.08	08.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	9 дн	01.09	09.09	7 дн	01.09	07.09	Ремонт разбит на 2 части для исключения совмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	2 дн	24.09	25.09	2 дн	24.09	25.09	Ремонт разбит на 2 части для исключения совмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 207 А)	1 дн	08.07	08.07	1 дн	08.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 207 А)	1 дн	09.07	09.07	1 дн	09.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса подрядной организацией.	7 дн	25.08	31.08	7 дн	25.08	31.08	
ВЛ 110 кВ Юрга-2 - Юрга	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юрга-2 - Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	06.08	06.08	1 дн	01.03	01.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК. (Подать заявку в период с 27.02.2025 по 10.03.2025)
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Воинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	07.07	07.07	1 дн	06.03	06.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Юргинская - Технониколь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Технониколь (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1 дн	05.08	05.08	1 дн	02.03	02.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК. (Подать заявку в период с 27.02.2025 по 10.03.2025)
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В А-27 Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	07.08	07.08	1 дн	03.03	03.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В А-27 Юргинская - Юрга II с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	07.08	07.08	1 дн	03.03	03.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1 дн	06.08	06.08	1 дн	01.03	01.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой загрузки ЛЭП на время проведения ТВК. (Подать заявку в период с 27.02.2025 по 10.03.2025)

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 157 А)	1 дн	06.05	06.05	1 дн	05.03	05.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой нагрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Тугальская, опора № 1). Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Тальменка, опора № 1). Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Литвиново, опора № 1). Замена изоляции, монтаж виброгасителей (Выполнение РП-2025 года)	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 157 А)	1 дн	07.05	07.05	1 дн	05.03	05.03	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой нагрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	21.01	21.01	1 дн	21.01	21.01	
ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Демонтаж ВЧ-заградителя (отпайка на ПС 110 кВ Яя, выполнение РП-2025 года)	2 дн	22.09	23.09	2 дн	09.07	10.07	Кемеровское РДУ: 1. Срок скорректирован для обеспечения совмещения одновременного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками разными организациями. 2. Ремонт выполняется с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Маринск по требованию Красноярского РДУ. При наличии деления транзита имеются риски ввода ГВО в ПАР, необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кемеровской области.
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	05.03	05.03	1 дн	28.02	28.02	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой нагрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Сураново	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Яшкинская - Сураново (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	07.03	07.03	1 дн	27.02	27.02	Срок скорректирован для обеспечения требуемой токовой нагрузки ЛЭП на время проведения ТВК.
<b>ПС 110 кВ Абагурская</b>												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: РЗА МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110-1	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ТН-110-2	2 дн	26.05	27.05	2 дн	26.05	27.05	
МШВ-110	СР	с отключением	с включением на ночь	02:00	Средний ремонт, замена вводов ф.А	2 дн	15.07	16.07	2 дн	15.07	16.07	
<b>ПС 110 кВ Анжерская</b>												
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Кузель. Опробование АПВ В-110 Кузель	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таёжная с отпайкой на ПС Думный	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ЛР-110 Таежная	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
В-110 Таежная	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО В-110 Таежная	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
В-110 Ново-Анжерская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО В-110 Ново-Анжерская-2	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Ново-Анжерская-2. Опробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-2	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ЛР-110 Ново-Анжерская-2	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	
В-110 Ново-Анжерская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Ново-Анжерская-1. Опробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-1	3 дн	05.05	07.05	3 дн	05.05	07.05	
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Тайга. Опробование АПВ В-110 Тайга	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Первый профилактический контроль КСЗ МШВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО).Профилактический контроль привода МШВ-110 . Опробование АПВ МШВ-110	5 дн	13.10	17.10	5 дн	13.10	17.10	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль привода ОВ-110. Опробование АПВ ОВ-110	3 дн	20.10	22.10	3 дн	20.10	22.10	
<b>ПС 110 кВ Афонинская</b>												
В-110 Ускаг	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Ускаг; ТО-В КСЗ ВЛ 110 кВ Афонинская-Ускаг (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
В-110 Маганак	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Маганак	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Краснобродская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Краснобродская	2 дн	26.06	27.06	2 дн	26.06	27.06	
В-110 Черкасов Камень	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: АПВ В-110 Черкасов Камень	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
МСВ-ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	04:00	Реконструкция устройств РЗА МСВ-ОВ-110 ПС 110 кВ Афонинская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	13 дн	04.09	16.09	13 дн	04.09	16.09	
<b>ПС 110 кВ Беловская</b>												
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ осн. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	
В ввода 110 Новоленинская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ рез. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	
В ввода 110 Новоленинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ КСЗ осн. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	
В ввода 110 Новоленинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ КСЗ рез. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-1	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-2	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т:КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ТО-О:АПВ В ввода 110 Красный Брод-1 с воздействием на выключатель В-110 В-110 Красный Брод-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
В ввода 110 Красный Брод-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская; ТО-О: АПВ В ввода 110 Красный Брод-2 с воздействием на выключатель В-110 Красный Брод-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	05.05	06.05	2 дн	05.05	06.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь; ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-1 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-1(ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В ввода 110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь, ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС-2 с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС-2	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	22.05	23.05	2 дн	22.05	23.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	26.05	27.05	2 дн	28.05	29.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Безруковская</b>												
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-10, ТТ-110 В-110 Т-1-10	3 дн	02.06	04.06	3 дн	02.06	04.06	
В-110 Т-1-10	ВПр	с отключением	без условий	02:00	для ТО-О: АПВ В-6 кВ Т-1-10	3 дн	02.06	04.06	3 дн	02.06	04.06	
<b>ПС 110 кВ Бенжереп-2</b>												
2с-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-2,5	3 дн	10.09	12.09	3 дн	10.09	12.09	
<b>ПС 110 кВ Большеямная</b>												
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Звездная	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1С	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Воинская	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2С	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
<b>ПС 110 кВ Воинская</b>												
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская, ТН-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская, ТТ-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КС3 ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода В-110 Юргинская, АПВ В-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода МСВ-110	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
1С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 Юргинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 1СР ЛРП-110	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Большеямная, ТН-110 Большеямная	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
В-110 Большеямная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Большеямная, ТТ-110 Большеямная	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
В-110 Большеямная	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление КС3 ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода В-110 Большеямная, АПВ В-110 Большеямная	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Большеямная 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
2С-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 Большеямная	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, 2СР ЛРП-110	5 дн	30.06	04.07	5 дн	30.06	04.07	
<b>ПС 110 кВ Высокая</b>												
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 06:00)	02:00	для ТО-О: АПВ В-6кВ Т-1-16	2 дн	07.04	08.04	2 дн	07.04	08.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	2 дн	07.04	08.04	2 дн	07.04	08.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 06:00)	02:00	для ТО-О: АПВ В-6 кВ Т-2-16	2 дн	09.04	10.04	2 дн	09.04	10.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	2 дн	09.04	10.04	2 дн	09.04	10.04	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1, Капитальный ремонт ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	19.05	19.05	1 дн	10.03	10.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	19.05	20.05	2 дн	10.03	11.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	19.05	20.05	2 дн	10.03	11.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	20.05	20.05	2 дн	11.03	11.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2, Капитальный ремонт ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	26.05	26.05	1 дн	03.03	03.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	26.05	27.05	1 дн	03.03	04.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	26.05	27.05	1 дн	03.03	04.03	Перенос по режимно-балансовым условиям

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ЛР-110 ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2 дн	26.05	27.05	1 дн	03.03	04.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
<b>ПС 110 кВ Звездная</b>												
В-110 Мозжухинская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ВПр при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Мозжухинская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль привода СВ-110	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
1С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
2С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
В-110 Большая	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ВПр при текущем ремонте ТН-110 2С	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
В-110 Большая	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большая (ДЗ, ТЗНП, МФО).	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	3 дн	09.06	11.06	3 дн	09.06	11.06	
<b>ПС 110 кВ Комплексная</b>												
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 1С-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Юргинская-Юрга-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СР 2С-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
<b>ПС 110 кВ Красный Брод</b>												
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод в связи с выводом в ремонт В-110 Карагайлинская-Новая для ТО	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая; ТО-В: Панель РПР, ПР 110, ТТ	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-2 для ТО	2 дн	10.04	11.04	2 дн	24.04	25.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-2-800 ПС 500 кВ Новокузнецкая
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-2	2 дн	10.04	11.04	2 дн	24.04	25.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом АТ-2-800 ПС 500 кВ Новокузнецкая
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-1 для ТО	2 дн	17.04	18.04	2 дн	28.04	29.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-1	2 дн	17.04	18.04	2 дн	28.04	29.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ МШВ-110, КСЗ МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), Комплект защит МШВ-110 (МТЗ,ТЗНП)	5 дн	21.04	25.04	5 дн	07.04	11.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками в связи с выводом в ремонт В-110 Афонинская для ТО	3 дн	17.09	19.09	3 дн	11.08	13.08	Совмещение ремонтных площадок.
В-110 Афонинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Афонинская; ТО-В: Панель РПР, ПР 110, ТТ	3 дн	17.09	19.09	3 дн	11.08	13.08	Совмещение ремонтных площадок.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Кузнецкая</b>												
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-2	2 дн	10.07	11.07	2 дн	10.07	11.07	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: ПР 110; ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	17.07	18.07	2 дн	17.07	18.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	
МВ-110-КФЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110-КФЗ-1	2 дн	20.08	21.08	2 дн	20.08	21.08	
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	22.09	23.09	2 дн	22.09	23.09	
<b>ПС 110 кВ КФЗ-2</b>												
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Кузнецкая-1; ТО-К: ПР 110,ТТ	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Кузнецкая-2	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АПВ ОВ-110; ТО-К: ПР 110	2 дн	16.06	17.06	2 дн	16.06	17.06	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: ПР 110, АПВ МВ-110 НКАЗ-1, КСЗ осн. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь (ДЗ,ТЗНП), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ I цепь (ДЗ, ТЗНП)	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ	2 дн	30.07	31.07	2 дн	30.07	31.07	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	2 дн	04.08	05.08	2 дн	04.08	05.08	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	2 дн	11.08	12.08	2 дн	11.08	12.08	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К:ПР 110, АПВ МВ-110 НКАЗ-2, КСЗ осн. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь (ДЗ, ТЗНП), КСЗ рез. ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НКАЗ II цепь (ДЗ,ТЗНП)	5 дн	25.08	29.08	5 дн	25.08	29.08	
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	01.00	Капитальный ремонт ШР-110 1СШ Т-1-80, Капитальный ремонт ШР-110 1СШ Т-3-80	2 дн	25.08	26.08	2 дн	25.08	26.08	
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	01.00	Капитальный ремонт ШР-110 2СШ Т-1-80, Капитальный ремонт ШР-110 2СШ Т-3-80	2 дн	27.08	28.08	2 дн	27.08	28.08	
ТН-110-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Для ТО-К: ТН-110-1	2 дн	01.09	02.09	2 дн	01.09	02.09	
ТН-110-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Для ТО-К: ТН-110-2	2 дн	04.09	05.09	2 дн	04.09	05.09	
<b>ПС 110 кВ Мозжухинская</b>												
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР с демонтажем ТСН-1	3 дн	03.02	05.02	3 дн	03.02	05.02	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР с демонтажем ТСН-1	3 дн	12.02	14.02	3 дн	12.02	14.02	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР с демонтажем ТСН-2	3 дн	17.02	19.02	3 дн	17.02	19.02	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР с демонтажем ТСН-2	3 дн	26.02	28.02	3 дн	26.02	28.02	
ЛРП-110	СР	с отключением	без условий	02:00	Средний ремонт Т-1	12 дн	12.05	23.05	12 дн	12.05	23.05	
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
<b>ПС 110 кВ Мысковская</b>												
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-2	5 дн	07.04	11.04	5 дн	19.05	23.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Междуреченская 1 СШ 220
В-110 ТУ ГРЭС-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ТУГРЭС-2, КСЗ ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	07.04	11.04	5 дн	19.05	23.05	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 ТУ ГРЭС-2	3 дн	07.04	09.04	5 дн	19.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время текущего ремонта В-110 ТУ ГРЭС-2	3 дн	07.04	09.04	5 дн	19.05	21.05	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110, ШР-110 1СШ Междуреченская-1, ШР-110 1СШ Междуреченская-2, ШР ОПН-110-1	5 дн	14.04	18.04	5 дн	23.06	27.06	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 1СШ МШВ-110	5 дн	14.04	18.04	5 дн	23.06	27.06	
В-110 Междуреченская-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Междуреченская-1	3 дн	16.04	18.04	3 дн	25.06	27.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, сменно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время текущего ремонта ШР-110 1СШ Междуреченская-1	3 дн	16.04	18.04	3 дн	25.06	27.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Междуреченская 2 СШ 220
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-2	5 дн	21.04	25.04	5 дн	16.06	20.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ПС 220 кВ Междуреченская 2 СШ 220
В-110 Междуреченская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Междуреченская-2, КСЗ КВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	21.04	25.04	5 дн	16.06	20.06	
В-110 Междуреченская-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-2, ЛР-110 Междуреченская-2, ШР-110 1СШ Междуреченская-2	3 дн	23.04	25.04	3 дн	18.06	20.06	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-2, ЛР-110 Междуреченская-2, ШР-110 1СШ Междуреченская-2	3 дн	23.04	25.04	3 дн	18.06	20.06	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 2СШ МШВ-110, ШР-110 2СШ Междуреченская-1, ШР-110 2СШ Кураимская-1, ШР ТН-110-2	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР 2СШ МШВ-110	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР ТН-110-2	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время текущего ремонта В-110 Междуреченская-1, ШР-110 2СШ Междуреченская-1	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
В-110 Междуреченская-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-1, ШР-110 2СШ Междуреченская-1	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
КВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа КВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 Междуреченская-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 Междуреченская-1, КСЗ КВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт В-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	26.05	28.05	3 дн	26.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Толь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время текущего ремонта В-110 ТУ ГРЭС-1	3 дн	26.05	28.05	3 дн	26.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Толь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туликовом режиме на время ТО В-110 ТУ ГРЭС-1	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ В-110 ТУ ГРЭС-1, КСЗ ВЛ 110 кВ Толь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ МШВ-110; ТО-К: ПР 110	2 дн	03.07	04.07	2 дн	03.07	04.07	
ТН-110-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	07.07	08.07	2 дн	07.07	08.07	
ТН-110-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	09.07	10.07	2 дн	09.07	10.07	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	с отключением	без условий	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 ТУ ГРЭС-1 ПС 110 кВ Мысковская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	12 дн	01.09	12.09	12 дн	01.09	12.09	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	без условий	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 ТУ ГРЭС-2 ПС 110 кВ Мысковская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	12 дн	15.09	26.09	12 дн	17.09	28.09	Перенос сроков ремонта из-за несомещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4
В-110 Междуреченская-1	ТР	с отключением	без условий	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 Междуреченская-1 ПС 110 кВ Мысковская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	11 дн	29.09	09.10	11 дн	29.09	09.10	
В-110 Междуреченская-2	ТР	с отключением	без условий	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 Междуреченская-2 ПС 110 кВ Мысковская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	13 дн	14.10	26.10	13 дн	14.10	26.10	
<b>ПС 110 кВ Новоленинская</b>												
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	1 дн	02.04	02.04	1 дн	02.04	02.04	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1. Работа на защитах: ТО-К: ШДЭ-2802 (ОСН,РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-1; ТО-О:АПВ В-110 Тяговая-1; ТО-К: Привода В-110 Тяговая-1	4 дн	07.04	10.04	4 дн	07.04	10.04	
ТН-110 1сш	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 1сш	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 2сш	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 2сш	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
ТН-110 1сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	
ТН-110 2сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
ОСШ-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Тяговая-1, ЛР-110 Тяговая-1, ОР-110 Тяговая-2, ЛР-110 Тяговая-2, ОР-110 КРП-1, ЛР-110 КРП-1, ОР-110 КРП-2, ЛР-110 КРП-2, ОР-110 ОВ-110, ОР-110 Т-1-80, ТР-110 Т-1-80, ОР-110 Т-2-80, ТР-110 Т-2-80, ОР-110 Набережная, ЛР-110 Набережная, ОР-110 БГРЭС, ЛР-110 БГРЭС, ОР-110 Бел-1, ЛР-110 Бел-1, ОР-110 Бел-2, ЛР-110 Бел-2	16 дн	12.05	27.05	23 дн	05.05	27.05	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР ОР-110 ОВ-110	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
В-110 КРП-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская-1; ТО-О: АПВ В-110 КРП-1 с воздействием на выключатель В-110 КРП-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К: Привода В-110 КРП-1	2 дн	13.05	14.05	2 дн	13.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-1, ЛР-110 КРП-1	1 дн	14.05	14.05	1 дн	13.05	13.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
В-110 КРП-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская- Новоленинская-2; ТО-О: АПВ В-110 КРП-2 с воздействием на выключатель В-110 КРП-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	15.05	16.05	2 дн	15.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 КРП-2, ЛР-110 КРП-2	1 дн	15.05	15.05	1 дн	07.05	07.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Набережная, ЛР-110 Набережная	1 дн	19.05	19.05	1 дн	05.05	05.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 БГРЭС, ЛР-110 БГРЭС	1 дн	20.05	20.05	1 дн	06.05	06.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
В-110 БГРЭС	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 Беловская ГРЭС с воздействием на выключатель В-110 Беловская ГРЭС (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К: Привода В-110 БГРЭС.	2 дн	20.05	21.05	2 дн	20.05	21.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Бел-1, ЛР-110 Бел-1	1 дн	26.05	26.05	1 дн	26.05	26.05	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: ОР-110 Бел-2, ЛР-110 Бел-2	1 дн	27.05	27.05	1 дн	27.05	27.05	
1 сш-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: 1ШР-110 Тяговая-1, 1ШР-110 Тяговая-2, 1ШР-110 КРП-1, 1ШР-110 КРП-2, 1ШР-110 ОВ-110, 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 Набережная, 1ШР-110 БГРЭС, 1ШР-110 Бел-1, 1ШР-110 Бел-2	18 дн	02.06	19.06	18 дн	02.06	19.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1 дн	03.06	03.06	1 дн	03.06	03.06	
В-110 КРП-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 КРП-1	1 дн	04.06	04.06	1 дн	04.06	04.06	
В-110 КРП-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 КРП-2	1 дн	05.06	05.06	1 дн	05.06	05.06	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 1ШР-110 ОВ-110	1 дн	06.06	06.06	1 дн	06.06	06.06	
В-110 Набережная	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками; ТО-О: АПВ В ввода 110 Набережная с воздействием на выключатель В-110 Набережная (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-К: Привода В-110 Набережная.	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	
В-110 Набережная	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Набережная	1 дн	09.06	09.06	1 дн	09.06	09.06	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 БГРЭС	1 дн	10.06	10.06	1 дн	10.06	10.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	11.06	11.06	1 дн	11.06	11.06	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	16.06	16.06	1 дн	16.06	16.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2. Работа на защитах: ТО-К: ШДЭ-2802 (ОСН,РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-2; ТО-О:АПВ В-110 Тяговая-2; ТО-К: Привода В-110 Тяговая-2	4 дн	16.06	19.06	4 дн	16.06	19.06	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Бел-1	1 дн	17.06	17.06	1 дн	17.06	17.06	
В-110 Бел-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ В ввода 110 кВ Беловская-Новоленнская-1 с воздействием на выключатель В-110 Бел-1; ТО-К: Привода В-110 Бел-1.	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 1ШР-110 Бел-2	1 дн	19.06	19.06	1 дн	19.06	19.06	
В-110 Бел-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т: КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ В ввода 110 кВ Беловская-Новоленнская-2 с воздействием на выключатель В-110 Бел-2; ТО-К:Привода В-110 Бел-2.	2 дн	26.06	27.06	2 дн	26.06	27.06	
2 см-110 кВ	КР	с отключением	без условий	01:00	КР: 1ШР-110 Тяговая-1, 1ШР-110 Тяговая-2, 1ШР-110 КРП-1, 1ШР-110 КРП-2, 1ШР-110 ОВ-110, 1ШР-110 Т-1-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 Т-2-80, 1ШР-110 Набережная, 1ШР-110 БГРЭС, 1ШР-110 Бел-1, 1ШР-110 Бел-2	15 дн	01.07	15.07	15 дн	01.07	15.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	1 дн	01.07	01.07	1 дн	01.07	01.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1 дн	02.07	02.07	1 дн	02.07	02.07	
В-110 КРП-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 КРП-1	1 дн	03.07	03.07	1 дн	03.07	03.07	
В-110 КРП-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 КРП-2	1 дн	04.07	04.07	1 дн	04.07	04.07	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	КР 2ШР-110 ОВ-110	1 дн	07.07	07.07	1 дн	07.07	07.07	
В-110 Набережная	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Набережная	1 дн	08.07	08.07	1 дн	08.07	08.07	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 БГРЭС	1 дн	09.07	09.07	1 дн	09.07	09.07	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Бел-1	1 дн	10.07	10.07	1 дн	10.07	10.07	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	КР 2ШР-110 Бел-2	1 дн	11.07	11.07	1 дн	11.07	11.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	14.07	14.07	1 дн	14.07	14.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	15.07	15.07	1 дн	15.07	15.07	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	04:00	Реконструкция устройств РЗА ОВ-110, ПС 110 кВ Новоленнская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	14 дн	18.08	31.08	14 дн	18.08	31.08	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1	1 дн	02.09	02.09	1 дн	02.09	02.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1 дн	03.09	03.09	1 дн	03.09	03.09	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-1-80	1 дн	04.09	04.09	1 дн	04.09	04.09	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-Т: КСЗ ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО); ТО-О: АПВ ОМВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110; ТО-К Привода ОВ-110.	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТТ ОВ-110	1 дн	05.09	05.09	1 дн	05.09	05.09	
В-110 КРП-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 КРП-1	1 дн	08.09	08.09	1 дн	08.09	08.09	
В-110 КРП-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 КРП-2	1 дн	09.09	09.09	1 дн	09.09	09.09	
В-110 Набережная	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 Набережная	1 дн	10.09	10.09	1 дн	10.09	10.09	
В-110 БГРЭС	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 БГРЭС	1 дн	11.09	11.09	1 дн	11.09	11.09	
В-110 Бел-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 Бел-1	1 дн	15.09	15.09	1 дн	15.09	15.09	
В-110 Бел-2	КР	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТР ТТ В-110 Бел-2	1 дн	16.09	16.09	1 дн	16.09	16.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Т-2-80	1 дн	18.09	18.09	1 дн	18.09	18.09	
<b>ПС 110 кВ Ново-Байдаевская</b>												
ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ввода 110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	21.04	21.04	1 дн	14.03	14.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ввода 110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	22.04	22.04	1 дн	07.03	07.03	Перенос по режимно-балансовым условиям
1с-110	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-1-40, МСР-110-1	2 дн	23.04	24.04	2 дн	23.04	24.04	
2с-110	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-40, МСР-110-2	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
<b>ПС 110 кВ Орджоникидзевская</b>												
1с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-1	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2 дн	02.06	03.06	2 дн	02.06	03.06	
2с-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-2	2 дн	04.06	05.06	2 дн	04.06	05.06	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2 дн	04.06	05.06	2 дн	04.06	05.06	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская</b>												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1; ПР 110, ТТ	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ, АВР МШВ-110	2 дн	19.05	20.05	2 дн	19.05	20.05	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт МВ-110 ЮК-ТУ-2	3 дн	04.06	06.06	3 дн	04.06	06.06	
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт МВ-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	09.06	10.06	2 дн	09.06	10.06	
МШВ-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт МШВ-110	3 дн	16.06	18.06	3 дн	16.06	18.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2, ПР 110, ТТ	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ТН-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
<b>ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная</b>												
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	
<b>ПС 110 кВ Очистная</b>												
ТН-110-1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1с	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
ТН-110-1с	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-1с	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Кем.ТЭЦ. Профилактический контроль АПВ В-110 Кем.ТЭЦ	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Кем. ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 НКТЭЦ. Профилактический контроль АПВ В-110 НКТЭЦ.	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Профилактический контроль делительной защиты СВ-110, АПВ СВ-110. Профилактическое восстановление привода СВ-110.	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
2с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ТН-110-2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2с	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ТН-110-2с	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-2с	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
<b>ПС 110 кВ Плотниковская</b>												
В-110 Кемеровская	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 Кемеровская ПС 110 кВ Плотниковская выполняемая в рамках ИПР 2025 года	16 дн	02.06	17.06	16 дн	02.06	17.06	
В-110 Разъезд-157	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 Разъезд-157 ПС 110 кВ Плотниковская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	17 дн	18.06	04.07	17 дн	18.06	04.07	
В-110 Кемеровская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В КСЗ (ЭПЗ-1636 ОСН.) ВЛ 110 кВ Кемеровская - Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя; ТО-В: АПВ В-110 Кемеровская с воздействием на выключатель В-110 Кемеровская	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	
В-110 Разъезд-157	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В: КСЗ (ЭПЗ-1636 ОСН.) ВЛ 110 кВ Плотниковская - Разъезд-157; ТО-В: АПВ В-110 Разъезд-157 с воздействием на выключатель В-110 Разъезд-157; ТО-В: Привода В-110 Разъезд-157	5 дн	22.09	26.09	5 дн	22.09	26.09	
<b>ПС 110 кВ Польшаевская-3</b>												
ТН-110 1с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ТН-110 2с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
ТН-110 1с	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 1с	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ТН-110 2с	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 2с	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
<b>ПС 110 кВ Промышленная сельская</b>												
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	2 дн	27.05	28.05	2 дн	05.05	06.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	2 дн	27.05	28.05	2 дн	05.05	06.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В: АПВ МСВ-110 с воздействием на выключатель МСВ-110	2 дн	27.05	28.05	2 дн	05.05	06.05	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	2 дн	29.05	30.05	2 дн	19.05	20.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	2 дн	29.05	30.05	2 дн	19.05	20.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В вторичной коммутации ТН-110 2 с	2 дн	29.05	30.05	2 дн	19.05	20.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная
2с-110 кВ	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-В вторичной коммутации ТН-110 2 с	2 дн	29.05	30.05	2 дн	19.05	20.05	Срок скорректирован для исключения совмещения с ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	04:00	Реконструкция устройств РЗА МСВ-110, ПС 110 кВ Промышленная сельская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	14 дн	25.08	07.09	14 дн	25.08	07.09	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Работа на защитах: ТО-В: КСЗ (ЭПЗ-1636-м ОСН.РЕЗ) ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Работа на защитах: ТО-В: КСЗ (ЭПЗ-1636-м ОСН.РЕЗ) ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьема	5 дн	20.10	24.10	5 дн	20.10	24.10	
<b>ПС 110 кВ РМК</b>												
МВ-110-Т-1-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-1-25	2 дн	12.05	13.05	2 дн	12.05	13.05	
МВ-110-Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТН-110-1(ф.А), МВ-110 Т-1-25	1 дн	12.05	12.05	1 дн	12.05	12.05	
МВ-110 Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-1-25	1 дн	13.05	13.05	1 дн	13.05	13.05	
МВ-110-Т-2-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: Т-2-25	2 дн	14.05	15.05	2 дн	14.05	15.05	
МВ-110-Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт ТТ-110 МВ-110 Т-2-25, ТН-110-2(ф.А), МВ-110 Т-2-25	1 дн	14.05	14.05	1 дн	14.05	14.05	
МВ-110 Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт Т-2-25	1 дн	15.05	15.05	1 дн	15.05	15.05	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	21.05	22.05	2 дн	12.03	13.03	Срок ремонта скорректирован по условию обеспечения требуемого значения включенной мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
МВ-110-Т-1-25	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2 дн	21.05	22.05	2 дн	12.03	13.03	Срок ремонта скорректирован по условию обеспечения требуемого значения включенной мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
<b>ПС 110 кВ Рудничная</b>												
2СШ-110	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при капитальном ремонте ОВ-110	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	07:00	Капитальный ремонт ОВ-110	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	07:00	Профилактическое восстановление КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода ОВ-110	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактическое восстановление привода ШСВ-110	3 дн	05.05	07.05	3 дн	05.05	07.05	
ТН-110 1СШ	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 1СШ	3 дн	12.05	14.05	3 дн	12.05	14.05	
ТН-110 2СШ	ВПр	с отключением	без условий	03:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 2СШ	3 дн	19.05	21.05	3 дн	19.05	21.05	
В-110 Спутник	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Спутник	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Спутник	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Спутник	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 Крохалевская-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Крохалевская-1	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
В-110 Крохалевская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Крохалевская-1	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-1	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Шахтер	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Шахтер	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
В-110 Шахтер	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В-110 Шахтер	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
В-110 Крохалевская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Крохалевская-2	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
В-110 Крохалевская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
В-110 Кемеровская ГРЭС-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
В-110 Кемеровская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	03:00	Тестовый контроль ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
ОСШ-110	ВПр	с отключением	без условий	07:00	Профилактический контроль вторичной коммутации ТН-110 ОСШ (ф "В")	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
<b>ПС 110 кВ Таежная</b>												
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНЦ, МФО). Профилактическое восстановление АПВ ОМВ-110	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление РЗА, АПВ МШВ-110	5 дн	21.04	25.04	5 дн	21.04	25.04	
В-110 Анжерская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная (ДЗ, ТЗНЦ, МФО)	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Барзас	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
В-110 Кайгур	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кайгур-Таежная	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	
В-110 Крохалева	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалева (ДЗ, ТЗНЦ, МФО). Профилактическое восстановление привода В-110 Крохалева	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
<b>ПС 110 кВ Техноколь</b>												
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техноколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 2СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юргинская, ГР-110 Юргинская.	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
ТН-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 Юргинская.	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль привода СВ-110	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
<b>ПС 110 кВ Тепловая</b>												
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	2 дн	14.07	15.07	2 дн	14.07	15.07	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5 дн	21.07	25.07	5 дн	21.07	25.07	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	2 дн	21.07	22.07	2 дн	21.07	22.07	
<b>ПС 110 кВ Толевая</b>												
Т-1-16	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, КЗ-110, ОД-110	5 дн	18.08	22.08	5 дн	18.08	22.08	
Т-1-16	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль РЗА Т-1-16	5 дн	18.08	22.08	5 дн	18.08	22.08	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-16, КЗ-110, ОД-110	5 дн	18.08	22.08	5 дн	18.08	22.08	
<b>ПС 110 кВ Тяжинская</b>												
В-110 Каштан	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Каштан Профилактический контроль АПВ В-110 Каштан.	3 дн	07.04	09.04	3 дн	12.03	14.03	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 1 С-110кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская (31.03.25 – 11.04.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Маринск.
В-110 Маринск	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Маринск. Профилактический контроль АПВ В-110 Маринск.	3 дн	14.04	16.04	3 дн	17.03	19.03	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков прекращения электроснабжения ПС 110 кВ Тяжинская во время выполнения операций при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Ново-Анжерская (14.04.25 – 24.04.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Маринск.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 БСК	5 дн	21.04	25.04	5 дн	26.05	30.05	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Ново-Анжерская (14.04.25 – 24.04.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Марининск.
В-110 Каштан	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 Каштан ПС 110 кВ Тягинская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	20 дн	02.06	21.06	20 дн	02.06	21.06	Кемеровское РДУ: работы выполнить с включением развилки шинных разъединителей МСВ-ОВ-110 на ПС 110 кВ Тягинская.
Т-1-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-1-25, ОД-110 Т-1-25	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
Т-1-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль РЗА Т-1-25	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
Т-2-25	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт Т-2-25, ОД-110 Т-2-25	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
Т-2-25	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль РЗА Т-2-25	5 дн	23.06	27.06	5 дн	23.06	27.06	
В-110 Марининск	ТР	с отключением	с переводом на ОБ	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 Марининск ПС 110 кВ Тягинская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	21 дн	23.06	13.07	21 дн	23.06	13.07	Кемеровское РДУ: работы выполнить с включением развилки шинных разъединителей МСВ-ОВ-110 на ПС 110 кВ Тягинская.
В-110 Тисульская	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	04:00	Реконструкция устройств РЗА В-110 Тисульская ПС 110 кВ Тягинская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	22 дн	14.07	04.08	22 дн	14.07	04.08	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Покраска оборудования	5 дн	11.08	15.08	5 дн	29.09	03.10	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при необходимости деления транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Каштан тяговая по требованию Красноярского РДУ в ПАР при выполнении операций по выводу в ремонт 2 СШ-220 Назаровской ГРЭС (06.08.25 – 22.08.25).
В-110 Тисульская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Тисульская	5 дн	11.08	15.08	5 дн	29.09	03.10	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при необходимости деления транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Каштан тяговая по требованию Красноярского РДУ в ПАР при выполнении операций по выводу в ремонт 2 СШ-220 Назаровской ГРЭС (06.08.25 – 22.08.25).
В-110 Тисульская	ВПр	с отключением	с переводом на ОБ	02:00	Профилактическое восстановление привода В-110 Тисульская. Профилактический контроль АПВ В-110 Тисульская	5 дн	11.08	15.08	5 дн	29.09	03.10	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при необходимости деления транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Каштан тяговая по требованию Красноярского РДУ в ПАР при выполнении операций по выводу в ремонт 2 СШ-220 Назаровской ГРЭС (06.08.25 – 22.08.25).
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление АПВ МСВ-ОВ-110	5 дн	18.08	22.08	5 дн	20.10	24.10	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при необходимости деления транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая на ПС 110 кВ Каштан тяговая по требованию Красноярского РДУ в ПАР при выполнении операций по выводу в ремонт 2 СШ-220 Назаровской ГРЭС (06.08.25 – 22.08.25).
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	04:00	Реконструкция устройств РЗА МСВ-ОВ-110 ПС 110 кВ Тягинская, выполняемая в рамках ИПР 2025 года	21 дн	25.08	14.09	21 дн	25.08	14.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 БСК	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена БСК-110кВ	29 дн	26.08	23.09	29 дн	26.08	23.09	
<b>ПС 110 кВ Шахтовая</b>												
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Для ТО-К: Т-2-40	5 дн	17.02	21.02	5 дн	17.02	21.02	
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-К: ПР 110, АВР, АУВ МСВ-110	2 дн	17.06	18.06	2 дн	17.06	18.06	
<b>ПС 110 кВ Ширпотреб</b>												
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	5 дн	17.03	21.03	5 дн	13.10	17.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками
В-110 ТЭЦ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ, ДФЗ ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб; ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	5 дн	17.03	21.03	5 дн	13.10	17.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	28.07	01.08	Для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь
В-110 КМК-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-К: ПР 110, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь; ТО-О: АПВ В-110 КМК-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	28.07	01.08	Для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В -110 КМК-2	5 дн	19.05	23.05	5 дн	26.05	30.05	Срок скорректирован для совмещения с работами на ПС 220 кВ КМК-1
В-110 КМК-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: ПР 110, ТТ, ДФЗ ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь; ТО-О: АПВ В-110 КМК-2;	5 дн	19.05	23.05	5 дн	26.05	30.05	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2 дн	26.05	27.05	2 дн	26.05	27.05	
<b>ПС 110 кВ Юргинская</b>												
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	17.03	21.03	5 дн	17.03	21.03	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР ТН-110 2СШ	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	24.03	28.03	5 дн	24.03	28.03	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Литейная-2, 2ШР-110 Литейная-1, 2ШР-110 Т-3, 2ШР-110 Т-4	29 дн	28.03	25.04	29 дн	28.03	25.04	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Яшкино-1, 2ШР-110 Яшкино-2, 2ШР-110 Воинская	36 дн	25.04	30.05	36 дн	25.04	30.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время технического обслуживания В-110 Яшкино-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В-110 Яшкино-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
В -110 Яшкино-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление КСЗ рез. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В -110 Яшкино-1	5 дн	12.05	16.05	5 дн	12.05	16.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время технического обслуживания В-110 Яшкино-2	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
В-110 Яшкино-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Яшкино-2	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
В -110 Яшкино-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ осн. ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	5 дн	19.05	23.05	5 дн	19.05	23.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЯР-110 Воинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Воинская	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
В-110 Воинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	26.05	30.05	5 дн	26.05	30.05	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, 2ШР-110 ТЭЦ ЮМЗ-3, 2ШР ОВ-110	29 дн	30.05	27.06	29 дн	30.05	27.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время технического обслуживания В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время технического обслуживания В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5 дн	16.06	20.06	5 дн	16.06	20.06	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ОВ-110	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юрга-2 Тяговая	22 дн	27.06	18.07	22 дн	27.06	18.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская -Технонколь	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в туиковом режиме на время технического обслуживания В-110 Технонколь	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	
В-110 Технонколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Технонколь	5 дн	07.07	11.07	5 дн	07.07	11.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемо-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	14.07	18.07	5 дн	14.07	18.07	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 Абразивная-1. Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская-Абразивная-1	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 Абразивная-2. Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская-Абразивная-2	5 дн	11.08	15.08	5 дн	11.08	15.08	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Юрга-500-1, 2ШР-110 Юрга-500-2, 2ШР ШСВ-110	19 дн	01.09	19.09	19 дн	01.09	19.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тушовом режиме на время технического обслуживания В-110 Юрга-500-1	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
В-110 Юрга-500-1	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-1	5 дн	01.09	05.09	5 дн	01.09	05.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тушовом режиме на время технического обслуживания В-110 Юрга-500-2	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	
В-110 Юрга-500-2	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500-2	5 дн	08.09	12.09	5 дн	08.09	12.09	
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШСВ-110	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление привода ШСВ-110	5 дн	15.09	19.09	5 дн	15.09	19.09	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Абразивная-1, 2ШР-110 Абразивная-2, 2ШР-110 Технониколь	29 дн	19.09	17.10	29 дн	19.09	17.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская -Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Технониколь	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
В-110 Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Технониколь	5 дн	06.10	10.10	5 дн	06.10	10.10	
<b>ПС 110 кВ Яйская</b>												
1С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-1с	2 дн	16.06	17.06	2 дн	03.06	04.06	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР при выполнении операции при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками (19.06.25 – 21.06.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая по требованию Красноярского РДУ.
2С-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТР ТН-110-2с	2 дн	18.06	19.06	2 дн	05.06	06.06	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР при выполнении операции при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками (19.06.25 – 21.06.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая по требованию Красноярского РДУ.
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	ТО СВ-110, ТР ТН-110-1с, ТР ТН-110-2с	4 дн	16.06	19.06	4 дн	03.06	06.06	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР при выполнении операции при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками (19.06.25 – 21.06.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая по требованию Красноярского РДУ.
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	4 дн	16.06	19.06	4 дн	03.06	06.06	Кемеровское РДУ: Срок скорректирован для исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений в ПАР при выполнении операции при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками (19.06.25 – 21.06.25), выполняемым с делением транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая по требованию Красноярского РДУ.

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Яшкинская												
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	02.00	ТО ОР ОВ-110	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое восстановление КСЭ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ ОВ-110	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	
ОСШ 110	ТР	с отключением	без условий	02.00	ТО ОР ОВ-110	5 дн	03.03	07.03	5 дн	03.03	07.03	
В-110 Юргинская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02.00	Профилактический контроль КСЭ ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с оттайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5 дн	02.06	06.06	5 дн	02.06	06.06	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02.00	Профилактическое восстановление РЗА ШСВ-110, АПВ ШСВ-110	5 дн	04.08	08.08	5 дн	04.08	08.08	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	04.00	Реконструкция устройств РЗА ОВ-110 110 кВ Яшкинская, выполняемая в рамках ИТР 2025 года	23 дн	25.08	16.09	23 дн	25.08	16.09	

Начальник отдела

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС

Д.Ф. Воронцов

А.А. Сибиряков