

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер


С.Г. Тараданов
«26» февраля 2024 года

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЭЭС» Кемеровское РДУ на март 2024 года**

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд 79	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Буреничево-Разъезд 79 (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Буреничево	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Буреничево (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	1 дн	04.03	04.03	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Керамзитовая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Керамзитовая (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	21.03	21.03	1 дн	07.03	07.03	1 дн	07.03	07.03	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Топки Тяговая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Топки Тяговая (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	
ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак (необходимая нагрузка для ТВК -135 А)	1 дн	06.03	06.03	1 дн	18.03	18.03	1 дн	18.03	18.03	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов (Выполнение РП-2024 года)	3 дн	11.03	13.03	3 дн	11.03	13.03	3 дн	11.03	13.03	
ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	12.03	12.03	1 дн	12.03	12.03	1 дн	12.03	12.03	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт шлейфов (Выполнение РП-2024 года)	2 дн	21.03	22.03	2 дн	21.03	22.03	2 дн	21.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	07.03	07.03	1 дн	22.03	22.03	1 дн	22.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая (необходимая нагрузка для ТВК -213 А)	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	1 дн	13.03	13.03	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб (необходимая нагрузка для ТВК -202 А)	1 дн	07.03	07.03	1 дн	22.03	22.03	1 дн	22.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	06.03	06.03	1 дн	21.03	21.03	1 дн	21.03	21.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	04.03	04.03	1 дн	19.03	19.03	1 дн	19.03	19.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК -204 А)	1 дн	05.03	05.03	1 дн	20.03	20.03	1 дн	20.03	20.03	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Вырубка ОСД	5 дн	02.09	06.09	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	Отключение ЛЭП выполнять после окончания производства переключений по выводу/вводу в работу Томь-Усинская ГРЭС В-220 1БК
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Вырубка ОСД	5 дн	07.10	11.10	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	ТР	с отключением	без условий	04:00	Перевод питания на обводной участок опоры № 66 (по титулу "Объезд города Кемерово")	-	-	-	4 дн	19.03	22.03	4 дн	19.03	22.03	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	ТР	с отключением	без условий	в/з	Замена опоры № 66 (по титулу "Объезд города Кемерово")	-	-	-	7 дн	25.03	31.03	7 дн	25.03	31.03	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	01:00	Разрезание шлейфов на опоре № 14.	-	-	-	1 дн	18.03	18.03	-	-	-	Отказать ввиду того, что указанные работы были выполнены в феврале 2024 года.
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	без отключения	без условий	-	Включение участка ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная от опоры № 14 до ПС 110 кВ Юргинская до опоры № 14 для питания ПС 110 кВ Западная.	-	-	-	12 дн	18.03	29.03	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	04:00	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная от опоры № 14 до ПС 500 кВ Юрга для замены опоры № 23.	-	-	-	12 дн	18.03	29.03	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена опоры № 23.	-	-	-	11 дн	19.03	29.03	-	-	-	
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	БВР	с отключением	без условий	01:00	Для безопасного проведения работ по монтажу опоры № 23 на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная.	-	-	-	1 дн	25.03	25.03	-	-	-	
ПС 110 кВ Афонинская															
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-К: АПВ МСВ-ОВ-110; Комплект защит МСВ-ОВ-110 (МТЗ,ТЗНП); КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
МСВ-ОВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт МСВ-ОВ-110	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
В-110 Ускат	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-К: Привода В-110 Ускат; ТО-О: АПВ В-110 Ускат	2 дн	25.03	26.03	2 дн	25.03	26.03	2 дн	25.03	26.03	
ПС 110 кВ Береговая															
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Кап.ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2	2 дн	04.03	05.03	2 дн	04.03	05.03	2 дн	04.03	05.03	
1С-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Кап.ремонт ШР-110 Т-1-40; МСР-110-1	2 дн	04.03	05.03	2 дн	04.03	05.03	2 дн	04.03	05.03	
ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Кап.ремонт ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1	2 дн	06.03	07.03	2 дн	06.03	07.03	2 дн	06.03	07.03	
2С-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Кап.ремонт ШР-110 Т-2-40; МСР-110-2	2 дн	06.03	07.03	2 дн	06.03	07.03	2 дн	06.03	07.03	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская															
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТО-О: АПВ МСВ-110 с воздействием на выключатель МСВ-110	2 дн	05.03	06.03	2 дн	05.03	06.03	2 дн	05.03	06.03	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	
1с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	1 дн	05.03	05.03	
МСВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	
2с-110 кВ	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	1 дн	06.03	06.03	
ПС 110 кВ Ширпотреб															
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
В-110 ТЭЦ	КР	с отключением	без условий	02:00	КР В-110 ТЭЦ, В/в испытания	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
В-110 ТЭЦ	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ТЭЦ; ТО-В: КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
ПС 110 кВ Тяжинская															
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактический контроль КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ МСВ-ОВ-110	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	
ПС 110 кВ Юргинская															
ШСВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШСВ-110	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
ШСВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление комплекта защит ШСВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО) Профилактическое восстановление АПВ ШСВ-110	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР ШСВ-110, ШР ТН-110 1СШ	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
ТН-110 1СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1СШ	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	5 дн	11.03	15.03	
ТН-110 2СШ	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2СШ	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	5 дн	18.03	22.03	