

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя директора по
техническим вопросам -
главного инженера


И.А. Галицкий
«25» мая 2023 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июнь 2023 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Маринск – Тяжинская с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, ремонт ОПН, верховой осмотр (РП-2023 года, ТО-2023 года)	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с оттайкой на ПС Шахтовая	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена грозотроса в пролетах опор № 40-68, 84-108.	43 дн	03.06	15.07	43 дн	03.06	15.07	43 дн	03.06	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №39, 109 для возможности питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Шахтовая.	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	1 дн	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до опоры №39 для питания ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная, ПС 110 кВ Тепловая.	44 дн	02.06	15.07	44 дн	02.06	15.07	44 дн	02.06	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Северный Маганак до опоры №109 для питания ПС 110 кВ Шахтовая.	44 дн	02.06	15.07	44 дн	02.06	15.07	44 дн	02.06	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с оттайками	ТР	с отключением	без условий	02:00	Вывод и ремонт участка ВЛ 110 кВ от опоры №39 до опоры №109 для замены грозотроса в пролетах опор №40-68, 84-108 подрядной организацией.	44 дн	02.06	15.07	44 дн	02.06	15.07	44 дн	02.06	15.07	
ПС 110 кВ Анжерская															
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Замена шкафа РЗА КСЗ осн. ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ), КСЗ рез. ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, УРОВ).	-	-	-	30 дн	26.06	25.07	30 дн	26.06	25.07	
ПС 110 кВ Безруковская															
В-110 Т-1-10	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 В-110 Т-1-10	2 дн	05.06	06.06	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	
В-110 Т-1-10	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-В Т-1-10	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ПС 110 кВ Воинская															
1с-110 кВ	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 Юргинская, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Юргинская, 1СР ЛРП-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская, ТТ-110 Юргинская. Капитальный ремонт ЛР-110 Юргинская. Капитальный ремонт ШР-110 Юргинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Юргинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 ЛРП-110, ТН-110 Юргинская. Капитальный ремонт 1СР ЛРП-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 СВ, СВ-110. Капитальный ремонт 1СР СВ-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ПС 110 кВ Заречная															
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ВЛ 110 Беловская-Новоленинская-1	-	-	-	1 дн	06.06	06.06	1 дн	21.06	21.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с работами на 1 С.Ш.-110 Беловской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ВЛ 110 Беловская-Новоленинская-2	-	-	-	1 дн	07.06	07.06	1 дн	22.06	22.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с работами на 1 С.Ш.-110 Беловской ГРЭС
ПС 110 кВ Звездная															
1С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 Можухинская	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 Можухинская	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Можухинская – Звездная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Можухинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 1С	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
2С-110	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
В-110 Большая	ТР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт В-110 Большая	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при текущем ремонте ТН-110 2С	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
ПС 110 кВ Комплексная															
1С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Техноколь-Юрга, СР 1С-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт ТН-110 1С	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
ВЛ 110 кВ Техноколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Техноколь-Юрга	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская- Юрга-2, СР 2С-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт ТН-110 2С	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская- Юрга-2	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФЗ-1	КР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Капитальный ремонт МВ-110 КФЗ-1	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
МСВ-ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования МВ-110 КФЗ-1 на время капитального ремонта	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ПС 110 кВ КФЗ-2															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-1; ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ КФ3-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06		
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06		
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО-В: привода В-110 Кузнецкая-2, ТТ-110 Кузнецкая-2; ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-2; ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ КФ3-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
1СШ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-1СШ ОВ-110	1 дн	26.06	26.06	1 дн	26.06	26.06	1 дн	26.06	26.06		
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-1СШ ОВ-110	1 дн	26.06	26.06	1 дн	26.06	26.06	1 дн	26.06	26.06		
2СШ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-2СШ ОВ-110	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06		
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	01:00	Кап. ремонт ШР-110-2СШ ОВ-110	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06	1 дн	27.06	27.06		
МШВ-110	ТР	с отключением	без условий	01:00	Текущий ремонт МШВ-110	1 дн	28.06	28.06	1 дн	28.06	28.06	1 дн	28.06	28.06		
ПС 110 кВ Мозжухинская																
2с-110 кВ	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	26.06	28.06	3 дн	26.06	28.06		
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	26.06	28.06	3 дн	26.06	28.06		
СВ-110	БВР	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	БВР при покраске металлоконструкций	3 дн	17.05	19.05	3 дн	26.06	28.06	3 дн	26.06	28.06		
ПС 110 кВ Мысковская																
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Т-1-25, ШР-110 2СШ Т-2-25, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2,	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06		
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06		
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	без отключения	без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06	3 дн	31.05	02.06		
1СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт и замена изоляции ШР-110 1СШ Т-1-25, ШР-110 1СШ Куреинская-1	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06		
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Замена изоляции ШР-110 2СШ Куреинская-1	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06	2 дн	13.06	14.06		
ПС 110 кВ Новоленинская																
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	2 дн	06.06	07.06	2 дн	06.06	07.06	2 дн	06.06	07.06		
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-ТК: КСЗ ОВ-110 (МТЗ, ТЗНП, МФО), ТО-О: АПВ ОВ-110 с воздействием на выключатель ОВ-110	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06	2 дн	19.06	20.06		
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТТ В-110 ВЛ 110 Бел-1	-	-	-	1 дн	06.06	06.06	1 дн	21.06	21.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с работами на 1 С.Ш.-110 Беловской ГРЭС	
ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ТТ В-110 ВЛ 110 Бел-2	-	-	-	1 дн	07.06	07.06	1 дн	22.06	22.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с работами на 1 С.Ш.-110 Беловской ГРЭС	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская																
ВЛ 110 кВ Красный Брод- Беловская-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ввода-110 Красный Брод- Беловская-1	-	-	-	1 дн	05.06	05.06	1 дн	26.06	26.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с работами на 1 С.Ш.-110 Беловской ГРЭС	
ВЛ 110 кВ Красный Брод- Беловская-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР: ЛР ввода-110 Красный Брод- Беловская-2	-	-	-	1 дн	06.06	06.06	1 дн	27.06	27.06	Срок скорректирован для исключения совмещения с работами на 1 С.Ш.-110 Беловской ГРЭС	
ПС 110 кВ Орджоникидзевская																
1с-110	ТР	с отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-1	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06	1 дн	20.06	20.06		
2с-110	ТР	с отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110-2	1 дн	21.06	21.06	1 дн	21.06	21.06	1 дн	21.06	21.06		
ПС 110 кВ Осинниковская																

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	2 дн	05.06	06.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	07.06	08.06	2 дн	07.06	08.06	2 дн	07.06	08.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АВРЛ ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	2 дн	20.06	21.06	
ПС 110 кВ Очистная															
1с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
В-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ В-110 Кем.ТЭЦ	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-1	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
ТН-110-1с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 1с	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	5 дн	29.05	02.06	
2с-110 кВ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 НКТЭЦ	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Опробование АПВ В-110 НКТЭЦ	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
СВ-110	ВПр	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Текущий ремонт Т-2	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ТН-110-2с	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 2с	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ПС 110 кВ Рудничная															
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ОР ОВ-110, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-1, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-2, ОР-110 Шахтер, ОР-110 Т-1, ОР-110 Т-2	30 дн	01.06	30.06	30 дн	01.06	30.06	30 дн	01.06	30.06	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-1, В-110 Кемеровская ГРЭС-1, ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-1	4 дн	06.06	09.06	4 дн	06.06	09.06	4 дн	06.06	09.06	
В-110 Кемеровская ГРЭС-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кемеровская ГРЭС-1	4 дн	06.06	09.06	4 дн	06.06	09.06	4 дн	06.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-1, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-1	4 дн	06.06	09.06	4 дн	06.06	09.06	4 дн	06.06	09.06	
ОВ-110	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ОР ОВ-110, ТТ-110 ОВ	5 дн	12.06	16.06	5 дн	12.06	16.06	5 дн	12.06	16.06	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ ОВ-110	5 дн	12.06	16.06	5 дн	12.06	16.06	5 дн	12.06	16.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В-110 Кемеровская ГРЭС-2	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-2, В-110 Кемеровская ГРЭС-2, ТТ-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
В-110 Кемеровская ГРЭС-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кемеровская ГРЭС-2, ОР-110 Кемеровская ГРЭС-2	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
В-110 Шахтер	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Шахтер, В-110 Шахтер, ТТ-110 Шахтер	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	Выполнение ремонта возможно только при условии замкнутого транзита 110 кВ Анжерская – Крохалевская, отключенного АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (АТ-4 ПС 500 кВ Ново-Анжерская) и наличия суммарной генерации КЭС Кокс и Кемеровской ТЭЦ не менее 23 МВт.	
В-110 Шахтер	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Опробование АПВ В-110 Шахтер. Пофвосстановление привода В-110 Шахтер	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06		
ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная	ТР	с отключением	без условий	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 Шахтер, ОР-110 Шахтер	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06		
ПС 110 кВ Таяжняя																
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профвосстановление КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), ТТ-110 ОМВ-110, привода ОМВ-110. Опробование АПВ ОМВ-110	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06		
ПС 110 кВ Технониколь																
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юргинская	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06		
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 2СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юргинская, ГР-110 Юргинская.	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06		
ТН-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТН-110 Юргинская.	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06		
ТН-110 Юргинская	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль вторичной коммутации	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06		
В-110 Юргинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юргинская	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06		
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юргинская, 2СР СВ-110, ШР-110 Т-2	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06		
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06		
ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	КР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 Юрга-500	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
ЛРП-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ТТ-110 ЛРП. Техническое обслуживание 1СР ЛРП-110, ШР ТН-110 Юрга-500, ГР-110 Юрга-500.	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
ТН-110 Юрга-500	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ТН-110 Юрга-500	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
ТН-110 Юрга-500	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль вторичной коммутации	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
В-110 Юрга-500	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга-500	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
2С-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-110 Юрга-500, 1СР СВ-110, ШР-110 Т-1.	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
СВ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание СВ-110	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
СВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ СВ-110	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
ПС 110 кВ Тяжинская																
В-110 Мариинск	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Опробование АПВ В-110 Мариинск	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06		
ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	2:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Мариинск-Тяжинская с отпайками в связи с выводом в ремонт В-110 Мариинск	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06	2 дн	10.06	11.06		
ПС 110 кВ Чеболинская																
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	2 дн	05.06	06.06	2 дн	01.06	02.06	2 дн	01.06	02.06		
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	2 дн	05.06	06.06	2 дн	01.06	02.06	2 дн	05.06	06.06		
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	-	-	-	2 дн	01.06	02.06	2 дн	05.06	06.06		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования	
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06		
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06		
КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	-	-	-	2 дн	08.06	09.06	2 дн	08.06	09.06		
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-1-6,3	2 дн	12.06	13.06	2 дн	12.06	13.06	2 дн	12.06	13.06		
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-1-6,3	2 дн	12.06	13.06	2 дн	12.06	13.06	2 дн	12.06	13.06		
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-2-6,3	2 дн	14.06	15.06	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06		
МСРП-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-110 Т-2-6,3	2 дн	14.06	15.06	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06		
ПС 110 кВ Шахтовая																
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1	1 дн	13.06	13.06	1 дн	13.06	13.06	1 дн	13.06	13.06		
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак 1	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1, ШР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1, ШР-110 Т-2-40, МСР-110-2	1 дн	13.06	13.06	1 дн	13.06	13.06	1 дн	13.06	13.06		
МСВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт МСР-110-2	1 дн	13.06	13.06	1 дн	13.06	13.06	1 дн	13.06	13.06		
2с-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1, ШР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-1, ШР-110 Т-2-40, МСР-110-2	-	-	-	1 дн	13.06	13.06	1 дн	13.06	13.06		
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак 2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Для ТО-К: Т-1-63	-	-	-	5 дн.	05.06	09.06	5 дн.	05.06	09.06		
МСВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	ТО-О: АВР МСВ-110	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06	2 дн	15.06	16.06		
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06		
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак 2	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2, ШР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2, ШР-110 Т-1-63, МСР-110-1	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06		
МСВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт МСР-110-1	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06		
1с-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2, ШР-110 ЮК-ГРЭС-Маганак-2, ШР-110 Т-1-63, МСР-110-1	-	-	-	1 дн	15.06	15.06	1 дн	15.06	15.06		
МСВ-110	КР	с отключением	без условий	02:00	Ремонт двух вводов ф.А МСВ-110	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06	5 дн	19.06	23.06		
ПС 110 кВ Юргинская																
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Воинская. Текущий ремонт ОР-110 Воинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06		
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Воинская. Текущий ремонт ЛР-110 Воинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06		
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Воинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06		

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в слодном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Воинская. Текущий ремонт ОР-110 Воинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 Воинская	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Воинская. Текущий ремонт ЛР-110 Воинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Воинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 Воинская	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профконтроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода В-110 Воинская. Отprobание АПВ В-110 Воинская	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Технониколь. Текущий ремонт ОР-110 Технониколь	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	
В-110 Технониколь	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Технониколь. Текущий ремонт ЛР-110 Технониколь	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	
В-110 Технониколь	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль привода В-110 Технониколь. Отprobание АПВ В-110 Технониколь	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Технониколь	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Юрга-2 Тяговая. Текущий ремонт ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ТР	с отключением	без условий	02:00	Техническое обслуживание В-110 Юрга 2 Тяговая. Текущий ремонт ЛР-110 Юрга-2 Тяговая.	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
В-110 Юрга-2 Тяговая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профконтроль привода В-110 Юрга-2 Тяговая. Отprobание АПВ В-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
ОСШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Юрга-2 Тяговая	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	5 дн	26.06	30.06	
ПС 110 кВ Яшкнская															
В-110 Тайга	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановлени КСЗосн ВЛ 110 кВ Яшкнская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профконтроль привода В-110 Тайга Отprobание АПВ В-110 Тайга	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	5 дн	05.06	09.06	
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактическое восстановлени КСЗосн ВЛ 110 кВ Яшкнская – Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профконтроль привода В-110 Кузель Отprobание АПВ В-110 Кузель	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	4 дн	13.06	16.06	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков