

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер

Н.А. Крылов

«29» апреля 2016 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасское РДУ на май 2016 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Антибесская - Марининск с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	
ВЛ 110 кВ Воинская - Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	Демонтаж и монтаж шлейфа				5	16.05	20.05				Несовмещение с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками
ВЛ 110 кВ Марининск - Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Марининск - Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена изоляции, расширение трассы	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Монтаж контура заземления	2	28.07	29.07	16	16.05	31.05	6	26.05	31.05	Сокращение сроков ремонта из-за несоответствия с работами на транзите 110 кВ Краснополянская - Барышевская в операционной зоне Филиала ОАО СО ЕЭС Новосибирское РДУ
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	КР	С отключением	Без условий	2.1	Замена провода АС-150 в пролетах опор №28 - №50 по трассе 5,9 км.	41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	ВПр	С отключением	Без условий	ВЗ	Разрезание шлейфов на оп. №24, з/н в сторону оп. №25 на землю, в сторону оп. №23 на изоляцию				1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	ВЗ	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ТУГРЭС до оп. №24 для питания ПС 110 кВ Безрукоская по двум вводам				41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	ВЗ	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ от оп. №24 до ПС 110 кВ Мысковская для безопасности работ по замене провода на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь				41	10.05	19.06	41	10.05	19.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь	ВПр	С отключением	Без условий	ВЗ	Соединение шлейфов на оп. №24				1	19.06	19.06	1	19.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки	3	16.05	18.05	3	16.05	18.05	3	16.05	18.05	
ПС 110 кВ Абагурская															
МВ-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	без условий	1	ТО-О, АПВ МВ-110 ЮК-ТУ-1				1	30.05	30.05	1	30.05	30.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Анжерская															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Ново-Анжерская II цепь	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ЛР ввода 110 Ново-Анжерская-2	2	03.05	04.05	2	03.05	04.05	2	03.05	04.05	
ПС 110 кВ Большая															
ВЛ 110 кВ Звездная - Большая	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ, МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МСВ-110	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	5	30.05	03.06	
ПС 110 кВ Высокая															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	КР	С отключением	Без условий	24	КР МВ-110 (тип МКП-110М)	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	КР	С отключением	Без условий	24	КР МВ-110 (тип МКП-110М)	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ПС 110 кВ Красный Брод															
МВ ввода-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-К: КСЗ (ДЗ,ТЭП,МФО), АПВ МВ-110,ТТ	5	23.05	27.05	5	16.05	20.05	4	10.05	13.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110 Карагайлинская-Новая	5	23.05	27.05	5	16.05	20.05	4	10.05	13.05	
МВ ввода 110кВ Беловская-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О, АПВ МВ ввода -110 Беловская-1				1	11.05	11.05	1	06.05	06.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на В ВВ1-110 ПС 110 кВ Ускат
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО МВ ввода 110кВ Беловская-1				1	11.05	11.05	1	06.05	06.05	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110 КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	1	ТО-О, АПВ МВ-110 КФЗ-1				1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ 110 КФЗ-1				1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	
ПС 110 кВ КФЗ-2															
МВ-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: КСЗ (ДЗ,ТЭП,МФО),МВ-110,ТТ	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ОСШ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования МВ-110 Кузнецкая-1				5	23.05	27.05	5	23.05	27.05	
ПС 110 кВ Мысковская															
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 ТУГРЭС-1	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	
2 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2СШ Куруинская-1	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	1	17.05	17.05	
2 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 2СШ Куруинская-2	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Междуреченская-2	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	
МВ-110 Междуреченская-2	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-2, ЛР-110 Междуреченская-2	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	
1 СШ-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110 1СШ Междуреченская-2	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	1	03.05	03.05	
ПС 110 кВ Ново-Чертинская															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТН 110 Кр Брод – Белово-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 КрБрод-Белово-1. ф"С"				1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	
ПС 110 кВ Осинниковская															
МВ-110 ЮК-ТУ-1	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ШР-110-1 Т-1-20 с 1 СШ МВ-110	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для резервирования МВ-110 ЮК-ТУ-1	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	
МВ-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь	1	ТО-К: АВРЛ, МВ-110, ТТ, ТН-110-2	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	2	24.05	25.05	
ПС 110 кВ Осинниковская тепличная															
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110 Т-2-10, КР КЗ-110 Т-2-10	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ЛР-110 Южно-Кузбасская ГРЭС-КМК-3	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	
ПС 110 кВ Плотниковская															
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР на ЛР-110 Кемеровская, МСР-110-1с				2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	
В-110 Кемеровская	ВПр	С отключением	Без условий	1	Кап. ремонт ЛР-110 Кемеровская				2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	
МЛРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	Кап. ремонт МСР-110-1с				2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	
В-110 Кемеровская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	Кап. ремонт ШР-110 Кемеровская				3	18.05	20.05	3	18.05	20.05	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	1	Кап. ремонт ШР-110 Кемеровская, ШР 1с МСВ-110, ШР ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-16				3	18.05	20.05	3	18.05	20.05	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	Кап. ремонт ШР 1с МСВ-110				3	18.05	20.05	3	18.05	20.05	
МЛРП-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для сохранения транзита ПС Кемеровская - ПС Краснополянская				3	18.05	20.05	3	18.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	БВР	С отключением	Без условий	1	Для БВР на ЛР-110 Разъезд 157, МСР-110-2с				2	23.05	24.05	2	23.05	24.05	
В-110 Разъезд 157	ВПр	С отключением	Без условий	1	Кап. ремонт ЛР-110 Разъезд 157				2	23.05	24.05	2	23.05	24.05	
МЛРП-110	ВПр	С отключением	Без условий	1	Кап. ремонт МСР-110-2с				2	23.05	24.05	2	23.05	24.05	
В-110 Разъезд 157	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	Кап. ремонт ШР-110 Разъезд 157				3	25.05	27.05	3	25.05	27.05	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	1	Кап. ремонт ШР-110 Разъезд 157, ШР 2с МСВ-110, ШР ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-10				3	25.05	27.05	3	25.05	27.05	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	Кап. ремонт ШР 2с МСВ-110				3	25.05	27.05	3	25.05	27.05	
МЛРП-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	1	Для сохранения транзита ПС Кемеровская - ПС Краснополянская				3	25.05	27.05	3	25.05	27.05	
ПС 110 кВ Тепловая															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешённый в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2с-110	БВР	С отключением	Без условий	1	КР ОД-110-2 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	1	06.05	06.05	
ПС 110 кВ Тяжинская															
ВЛ 110 кВ Мариинск - Тяжинская с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110, ЛР-110 Ввод Мариинск	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	
В-110 Ввод-110 Мариинск	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО Ввод-110 Мариинск	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	
В-110 Ввод-110 Мариинск	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО В-110: Проф. Восстановление КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО) - ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками, привода В-110, АПВ	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	
МСВ-ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 Ввод Мариинск	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	
ПС 110 кВ Юргинская															
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-2, ЛР-110 ввода Яшкино-2, ОР-110 ввода Яшкино-2				2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-2				2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ОСШ-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 ввода Яшкино-2				2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-1, ЛР-110 ввода Яшкино-1, ОР-110 ввода Яшкино-1				2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО В-110 ввод-110 Яшкино-1				2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
ОСШ-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО ОР-110 ввода Яшкино-1				2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
ПС 110 кВ Яшкинская															
2 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2 СШ 110 кВ	12	28.05	08.06	7	04.05	10.05	7	04.05	10.05	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, ШР-110 ТН-110 2СШ	12	28.05	08.06	7	04.05	10.05	7	04.05	10.05	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110ввод-110 Кузель	2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110ввод-110 Кузель	2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110ввод-110 Кузель				2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	
В ввод-110 Кузель	КР	С отключением	Без условий	2	КР опорной изоляции 110 кВ В ввод-110 Кузель				2	05.05	06.05	2	05.05	06.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОМВ-110	1	18.05	18.05	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	
1 СШ 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, 1 СШ 110 кВ	12	14.05	25.05	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, МШВ-110, ШР-110	12	14.05	25.05	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, ШР-110 ТН-110 1СШ	12	14.05	25.05	5	16.05	20.05	5	16.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-2	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110ввод-110 Юрга-2	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
В ввод-110 Юрга-2	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-2				2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110ввод-110 Юрга-2				2	17.05	18.05	2	17.05	18.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч	Содержание работ	Разрешённый в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый Организацией срок проведения ремонта			Разрешенный Кузбасским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-1	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-1	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
ОСШ-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-1				2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	
В ввод-110 Юрга-1	БВР	С отключением	Без условий	2	ТО, ОР-110 ввод-110 Юрга-1				2	30.05	31.05	2	30.05	31.05	

Начальник отдела
электрических режимов ПО ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению
- начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев



А.М. Капицкий