

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «28» октября 2019 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на 2020 год

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ												
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	07.05	07.05	1	06.10	06.10	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	08.05	08.05	1	07.10	07.10	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	19.08	20.08	2	12.03	13.03	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр	3	16.03	18.03	3	16.03	18.03	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Анжерская - Челы (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	31.08	01.09	2	16.03	17.03	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариник с отпайкой на ПС 3704 км	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр	2	22.06	23.06	2	06.04	07.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 СШ-500 кВ Назаровской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Антибесская – Мариник с отпайкой на ПС 3704 км	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариник с отпайкой на ПС 3704 км (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	2	17.08	18.08	2	06.08	07.08	Перенос сроков ТВК из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень
ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС (ОКГТ) в пролете опор 1-40	16	01.08	16.08	16	03.10	18.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская и ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень
ВЛ 110 кВ Афонинская – Ускат	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Афонинская -Ускат (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	
ВЛ 110 кВ Барзас – Крохалевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Барзас - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	26.08	27.08	2	23.03	24.03	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	19.06	19.06	1	19.06	19.06	
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	2	30.07	31.07	2	22.07	23.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	2	28.07	29.07	2	20.07	21.07	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 247,85 А)	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
ВЛ 110 кВ Буреничного – Разъезд 79	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, валька боковых угрожающих деревьев	3	13.07	15.07	3	28.09	30.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54
ВЛ 110 кВ Буреничного – Разъезд 79	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Буреничного-Разъезд 79 (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	21.10	21.10	1	21.10	21.10	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большаямяная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская - Большаямяная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	
ВЛ 110 кВ Заикитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заикитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	2	27.04	28.04	2	12.02	13.02	Перенос сроков ремонта для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Заикитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	01.12	01.12	1	01.12	01.12	
ВЛ 110 кВ Заикитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заикитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	2	29.04	30.04	2	13.04	14.04	Перенос сроков ТВК из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Заикитимская – Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая
ВЛ 110 кВ Звездная – Большаямяная	ТР	С отключением	Без условий	2	Выправка опор	5	01.06	05.06	5	22.06	26.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Заикитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая
ВЛ 110 кВ Звездная – Большаямяная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Звездная - Большаямяная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	14.08	14.08	1	07.10	07.10	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	12.08	12.08	1	09.04	09.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	11.08	11.08	1	08.04	08.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	10.08	10.08	1	07.04	07.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	07.08	07.08	1	06.04	06.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	06.08	06.08	1	24.04	24.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	05.08	05.08	1	23.04	23.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка -Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	4	10.07	13.07	4	10.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Иверка – Антибесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр	3	08.06	10.06	3	30.07	01.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 СШ-500 кВ Назаровской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр	3	15.06	17.06	3	11.05	13.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на 1 СШ-500 кВ Назаровской ГРЭС
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Иверка -Маринск с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	
ВЛ 110 кВ Кайгур – Таежная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кайгур -Таежная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	10.08	11.08	2	02.03	03.03	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	06.07	06.07	1	12.10	12.10	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Буреничево	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	2	01.07	02.07	2	01.09	02.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Буреничево	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Буреничево (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	22.10	22.10	1	22.10	22.10	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1	20.04	20.04	1	11.02	11.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Керамзитовая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Керамзитовая (необходимая нагрузка для ТВК-213А)	1	28.09	28.09	1	23.11	23.11	Перенос сроков ремонта по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, валка боковых угрожающих деревьев	3	05.08	07.08	3	28.07	30.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская - Нацмен с отпайкой на ПС Весенняя (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	2	21.09	22.09	2	21.09	22.09	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	29.09	29.09	1	24.11	24.11	Перенос сроков ремонта по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	05.10	05.10	1	05.10	05.10	
ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Ново-Кемеровская ТЭЦ II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	30.09	30.09	1	25.11	25.11	Перенос сроков ремонта по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. №145	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, валка боковых угрожающих деревьев	4	10.08	13.08	4	10.08	13.08	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская 220-Плотниковская (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	2	23.09	24.09	2	23.09	24.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Топки тяговая	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС (ОКГТ) в пролете опор 1-127	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Топки тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, валька боковых угрожающих деревьев, выправка опор	5	20.07	24.07	5	22.06	26.06	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ
ВЛ 110 кВ Кемеровская – Топки тяговая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская -Топки Тяговая (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	23.10	23.10	1	23.10	23.10	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	21.04	21.04	1	07.02	07.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	25.02	25.02	1	25.02	25.02	
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	22.04	22.04	1	06.02	06.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС – Рудничная II цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	12.10	12.10	1	30.10	30.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	3	Замена грозозащитного троса пролетах опор № 23-31, верховой осмотр	30	01.07	30.07	30	01.03	30.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалева
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ТР	С отключением	Без условий	4	Замена провода в пролетах опор № 23-31	26	03.06	28.06	26	02.03	27.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Ново-Анжерская – Заискитимская
ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ – Шахтер (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Керамзитовая – Ново-Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Керамзитовая - Ново-Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	19.06	19.06	1	19.02	19.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	20.05	21.05	2	16.03	17.03	Для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	28.08	28.08	1	07.07	07.07	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Ширпотреб II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	1	27.08	27.08	1	06.07	06.07	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. № 196, 208, 211, 379	2	15.06	16.06	2	29.06	30.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин)
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт трос(банд) в пролетах оп. №168-169	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	14.07	14.07	1	09.07	09.07	Перенос сроков ТВК для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. № 42, 53, 64, 102, 107	2	13.07	14.07	2	03.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольный с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	15.07	15.07	1	05.08	05.08	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ПС 220 кВ Краснополянская 2 СШ-110
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. № 64, 84	2	16.07	17.07	2	06.08	07.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. №84	1	15.07	15.07	1	05.08	05.08	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ПС 220 кВ Краснополянская 2 СШ-110
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	16.07	16.07	1	06.08	06.08	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. № 24, 25, 29	3	06.07	08.07	3	31.08	02.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (II-I Барышевская – Горная)
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт троса (банд) в пролетах оп. № 37-38	1	20.07	20.07	1	03.09	03.09	
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленинская-1 (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	24.07	24.07	1	02.09	02.09	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Новоленинская-2 (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	17.07	17.07	1	01.09	01.09	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	22.07	22.07	1	27.04	27.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	23.07	23.07	1	20.04	20.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская
ВЛ 110 кВ Кузель -Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузель -Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	14.09	15.09	2	14.10	15.10	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	26.08	26.08	1	22.04	22.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	25.08	25.08	1	21.04	21.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	24.08	24.08	1	21.04	21.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 I цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	21.08	21.08	1	16.04	16.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения требуемой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФ3-2 II цепь с отпайкой на ПС КФ3-1 (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	20.08	20.08	1	15.04	15.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения требуемой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	04.08	04.08	1	28.04	28.04	Перенос сроков ТВК для совмещения с работами на ПС 220 кВ НКА3-2 2с-220
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	03.08	03.08	1	27.04	27.04	Перенос сроков ТВК для совмещения с работами на ПС 220 кВ НКА3-2 2с-220
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – НКА3 I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – НКА3 I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	19.08	19.08	1	20.04	20.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ КФ3-2 – НКА3 II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ КФ3-2 – НКА3 II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 283,5 А)	1	18.08	18.08	1	17.04	17.04	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Марининск - Каштан тяговая с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Марининск - Каштан тяговая с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	22.07	23.07	2	22.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Марининск – Каштан тяговая с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	3	Ремонт ОПН, замена дефектных изоляторов	3	20.07	22.07	3	08.04	10.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - БСМИ с отпайкой на ПС
ВЛ 110 кВ Марининск – Тяжинская с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	3	Замена дефектных изоляторов	2	16.09	17.09	2	13.04	14.04	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами АО «Транснефть - Западная Сибирь»
ВЛ 110 кВ Марининск - Тяжинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Марининск - Тяжинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	
ВЛ 110 кВ Можухинская - Звездная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Можухинская - Звездная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	22.05	22.05	1	08.10	08.10	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	09.09	09.09	1	14.07	14.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4-200
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чебоксинская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	10.09	10.09	1	15.07	15.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4-200
ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. № 192, 274	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	3	05.08	07.08	3	22.07	24.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Краснополянская 2 СШ-110
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена/монтаж виброгасителя на оп. №169, 171, 181	3	05.08	07.08	3	22.07	24.07	
ВЛ 110 кВ Нацмен – Раскатиха	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Нацмен-Раскатиха (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	13.07	13.07	1	03.08	03.08	Перенос сроков ТВК для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольный с отпайками
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка птицезащит на ВЛ 110 кВ. Установка ПЗУ на оп. №133, 135, 144, 151	4	30.06	03.07	4	24.08	27.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Контрольный – Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка виброгасителя на оп. №174, 176, 196	2	09.07	10.07	2	28.05	29.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная)
ВЛ 110 кВ Непрерывка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт троса(банд) в пролетах оп. №168-169	4	21.07	24.07	4	25.05	28.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак)
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Иверка (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1	03.07	03.07	1	03.07	03.07	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Можухинская с отпайкой на ПС Толевая (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	29.05	29.05	1	29.05	29.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	4	Разрезание шлейфов на опоре №33 для возможности питания ПС Толевая от ПС Мозжухинская	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	Ремонт возможен при условии согласования ограничения потребления электрической мощности с шин ПС 110 кВ Толевая в полном объеме
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ЗРР	Без отключения	Без условий	4	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Мозжухинская до опоры №33 для питания ПС Толевая	30	03.08	01.09	30	03.08	01.09	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	4	Вывод в ремонт участка от НК ТЭЦ до опоры №33 для замены провода в пролетах опор №16-33 подрядной организацией	30	03.08	01.09	30	03.08	01.09	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС Толевая	ТР	С отключением	Без условий	4	Соединение шлейфов на опоре №33 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	
ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Очистная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	05.05	05.05	1	17.02	17.02	Корректировка периода ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	09.07	09.07	1	12.03	12.03	Перенос сроков ремонта для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Очистная – Кемеровская ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	06.05	06.05	1	18.02	18.02	Корректировка периода ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена/монтаж виброгасителя на оп. № 6, 9, 146, 166, 167, 171, 181	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ТР	С отключением	Без условий	2	Сварка шлейфа на оп. №146	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
ВЛ 110 кВ Плотниковская – Разъезд-157	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Плотниковская - Разъезд-157 (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт троса(банд) в пролетах оп. №168-169	4	27.07	30.07	4	10.08	13.08	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак)
ВЛ 110 кВ Промышленная сельская -Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	2	Установка птицезащит на ВЛ 110 кВ. Установка ПЗУ на оп. №301, 302, 313, 314	4	17.08	20.08	4	17.08	20.08	
ВЛ 110 кВ Разъезд-157 – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-157 - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
ВЛ 110 кВ Разъезд-157 – Краснополянская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена/монтаж виброгасителя на оп. №213, 266, 270, 274	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	
ВЛ 110 кВ Разъезд-157 – Краснополянская	ТР	С отключением	Без условий	2	Ремонт провода в пролетах оп. №302-303	1	10.08	10.08	1	14.08	14.08	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Плотниковская с отпайкой на ПС Весенняя
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	3	Замена дефектных изоляторов, ремонт грозотроса	2	14.09	15.09	2	14.09	15.09	
ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд-31 – Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	15.10	15.10	1	15.10	15.10	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд 54 км-Юрга 500 (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	16.10	16.10	1	16.10	16.10	
ВЛ 110 кВ Разъезд-54 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, замена гирлянд изоляторов, верховой осмотр	5	21.09	25.09	5	21.09	25.09	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 – Разъезд-31	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена гирлянд изоляторов	5	09.03	13.03	5	09.03	13.03	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 – Разъезд-31	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, валка боковых угрожающих деревьев	3	06.07	08.07	3	07.09	09.09	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 – Разъезд-31	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, замена гирлянд изоляторов, верхней осмотр	5	07.09	11.09	5	07.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Разъезд-79 – Разъезд-31	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км-Разъезд 31 км (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	19.10	19.10	1	19.10	19.10	
ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Раскатиха - Краснополянская (необходимая нагрузка для ТВК - 112,5 А)	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	
ВЛ 110 кВ Раскатиха – Краснополянская	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена/монтаж виброгасителя на оп. №302, 303, 311, 315	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	10.02	10.02	1	10.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная – Крохалевская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 181,5 А)	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	04.02	04.02	1	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная -Спутник (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	07.10	07.10	1	07.10	07.10	
ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	1	08.10	08.10	1	08.10	08.10	
ВЛ 110 кВ Спутник – Крохалевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	14.05	14.05	1	14.05	14.05	
ВЛ 110 кВ Спутник – Крохалевская	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	27.02	27.02	1	27.02	27.02	
ВЛ 110 кВ Таежная – Барзас	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Таежная - Барзас (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	17.08	18.08	2	10.03	11.03	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалевская	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	03.02	03.02	1	03.02	03.02	
ВЛ 110 кВ Таежная – Крохалевская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Таежная - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	24.08	25.08	2	19.03	20.03	Перенос сроков ТВК по условию обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Тайга – Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тайга- Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК 213 А)	2	16.09	17.09	2	19.10	20.10	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Технониколь -Юрга с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1	13.10	13.10	1	13.10	13.10	
ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, перестановка гасителей вибрации	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	07.09	07.09	1	13.07	13.07	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4-200
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	08.10	08.10	1	08.10	08.10	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена гирлянд изоляторов	5	24.02	28.02	5	24.02	28.02	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54	БВР	С отключением	Без условий	4	Монтаж ВОЛС (ОКГТ) в пролете опор 128-266	31	01.07	31.07	31	01.07	31.07	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, выправка опор	3	20.07	22.07	3	20.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54	ТР	С отключением	Без условий	1	Замена дефектных изоляторов	1	02.09	02.09	1	27.07	27.07	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ
ВЛ 110 кВ Топки тяговая – Разъезд-54	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Топки тяговая-Разъезд-54 (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	20.10	20.10	1	20.10	20.10	
ВЛ 110 кВ Тяжинская – Каштан тяговая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Тяжинская -Каштан тяговая(необходимая нагрузка для ТВК-213А)	2	27.07	28.07	2	27.07	28.07	
ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Ускат – Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	2	05.10	06.10	2	05.10	06.10	
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ – Ширпотреб(необходимая нагрузка для ТВК-202,2А)	1	09.07	09.07	1	11.03	11.03	Перенос сроков ремонта для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Челя – Кайгур	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Челя-Кайгур (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	2	12.08	13.08	2	04.03	05.03	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Черкасов Камень-Афонинская (необходимая нагрузка для ТВК - 153 А)	1	09.10	09.10	1	09.10	09.10	
ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04	
ВЛ 110 кВ Шахтер – Рудничная	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	09.10	09.10	1	30.09	30.09	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	18.05	19.05	2	13.01	13.01	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	29	03.08	31.08	29	01.10	29.10	Перенос сроков ремонта на отопительный период для обеспечения допустимого состава генерации на Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	07.07	08.07	2	25.02	26.02	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	29	03.08	31.08	29	01.10	29.10	Перенос сроков ремонта на отопительный период для обеспечения допустимого состава генерации на Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	Замена грозотроса во всей длине ВЛ	31	01.07	31.07	31	13.07	12.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Северный Маганак АТ-4-200
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Разрезание шлейфов на опорах №23,109 для возможности питания ПС Шахтовая, Осинниковская-Тепличная, Тепловая.	1	01.07	01.07	1	13.07	13.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №23 для питания ПС Осинниковская-Тепличная, Тепловая.	31	01.07	31.07	31	13.07	12.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Северный Маганак II цепь до опоры №109 для питания ПС Шахтовая.	31	01.07	31.07	31	13.07	12.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Вывод в ремонт участка от ЮК ГРЭС до опоры №109 для замены провода в пролетах опор №50-100 подрядной организацией	31	01.07	31.07	31	13.07	12.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Соединение шлейфов на опоре №23,109 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	31.07	31.07	1	12.08	12.08	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	25.05	26.05	2	01.06	02.06	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 204 А)	2	27.05	28.05	2	03.06	04.06	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, перестановка гасителей вибрации	2	18.05	19.05	2	25.06	26.06	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная
ВЛ 110 кВ Юрга-2 – Юрга	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юрга 2 - Юрга (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1	14.10	14.10	1	14.10	14.10	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юрга -Воинская (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Техниколь	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская-Техниколь (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1	11.06	11.06	1	13.10	13.10	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	09.06	09.06	1	09.10	09.10	Перенос сроков ремонта для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	5	07.09	11.09	5	07.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	5	07.09	11.09	5	07.09	11.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1	10.06	10.06	1	06.10	06.10	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Юрга – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Замена дефектных изоляторов, перестановка гасителей вибрации верховой осмотр	2	27.05	28.05	2	27.05	28.05	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная (необходимая нагрузка для ТВК - 156 А)	1	12.10	12.10	1	12.10	12.10	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Обрезка крон деревьев с АПП	3	17.08	19.08	3	12.05	14.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС – Ново-Анжерская
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 154,5 А)	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	03.11	03.11	1	03.11	03.11	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	1	03.12	03.12	1	03.12	03.12	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 154,5 А)	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	1	Верховой осмотр	5	24.08	28.08	5	18.05	22.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Заря - Алтай
ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яйская-Иверка с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	03.09	04.09	2	08.10	09.10	Перенос сроков ТВК для обеспечения необходимой токовой загрузки
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская – Сураново (необходимая нагрузка для ТВК - 135А)	3	22.06	24.06	3	10.06	12.06	Перенос сроков ТВК из-за несовмещения с работами на ПС 110 кВ Предтеченск
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	Без отключения	Без условий	0,15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская-Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	
КВЛ 10 кВ Кемеровская ГРЭС – РП-10 Центр Здоровья I цепь (Ф-10-1-ГРЭС)	БВР	С отключением	Без условий	1	Валка боковых угрожающих деревьев	2	02.03	03.03	2	02.03	03.03	
ПС 110 кВ Абагурская												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-В: АПВ МВ-110, РЗ, ТО-К ПР 110	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ПС 110 кВ Анжерская												
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	3	Технический контроль комплекта РЗА МШВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АПВ, УРОВ)	2	06.05	07.05	2	06.05	07.05	
ПС 110 кВ Афонинская												
В-110 Маганак	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В ввода -110 Маганак ТО-К1: ДФЗ ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Афонинская	5	09.03	13.03	5	09.03	13.03	
В-110 Маганак	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт ТТ-110 Маганак	2	09.03	10.03	2	09.03	10.03	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-В: КСЗ МСВ-ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), Комплект защит МСВ-ОВ-110(МТЗ,ТЗНП), АПВ МСВ-ОВ-110, ПР,ТТ	5	02.03	06.03	5	16.03	20.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская
В -110 Черкасов Камень	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В ввода -110 Черкасов Камень	2	16.03	17.03	2	23.03	24.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Беловская ГРЭС ЭВ-220 кВ МШВ-220
В -110 Ускаг	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В ввода -110 Ускаг	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Черкасов Камень	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт ТТ-110 Черкасов Камень	2	09.04	10.04	2	09.04	10.04	
В-110 Краснобродская	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В ввода -110 Краснобродская	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-1	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В: ТН-110-2	2	21.05	22.05	2	21.05	22.05	
ПС 110 кВ Безруковская												
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт Т-1-10	1	05.05	05.05	1	05.05	05.05	
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-К Т-1-10	4	08.06	11.06	4	08.06	11.06	
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт В-110 Т-1-10	2	08.06	09.06	2	08.06	09.06	
МВ-110 Т-1-10	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ТТ-110 Т-1-10	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	
ПС 110 кВ Беловская												
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-1	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110-2	1	13.05	13.05	1	13.05	13.05	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	18.05	18.05	1	18.05	18.05	
В ввода-110 Беловская ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Беловская ГРЭС II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	19.05	19.05	1	19.05	19.05	
В ввода-110 Красный Брод-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	20.05	20.05	1	20.05	20.05	
В ввода-110 Красный Брод-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Красный Брод - Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ ОВ-110	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ МШВ-110	1	26.05	26.05	1	26.05	26.05	
ПС 110 кВ Бенжереп-2												
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-1-2,5	1	02.09	02.09	1	02.09	02.09	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-2-2,5	1	03.09	03.09	1	03.09	03.09	
ВЛ 110 кВ Бенжереп-2 - Ельцовская	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасного выполнения работ на ТТ ВЛ 110 кВ Бенжереп-2-Ельцовская	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
МВ-110 Ельцовская	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-В: АЛАР рез.ВЛ 110 кВ Бенжереп-2-Ельцовская, Пр 110, ТТ	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	
ПС 110 кВ Большеямная												
ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Воинская	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-2с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-2-16	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
2с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 с	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Звездная-Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	5	01.06	05.06	5	22.06	26.06	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Занскитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	01.06	05.06	5	22.06	26.06	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-1с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-1-16	5	01.06	05.06	5	22.06	26.06	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 с	2	01.06	02.06	2	22.06	23.06	
ПС 110 кВ Воинская												
ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юргинская, ТН ввода-110 Юргинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ-110 МЛРП-110, СР-3	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт СР-1, ШР-110 Т-1-10, ШР ввода-110 Юргинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ ввода 110 Юргинская	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
ВЛ 110 кВ Воинская-Большая	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Большая, ТН ввода-110 Большая	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ-110 МЛРП-110, СР-4	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт СР-2, ШР-110 Т-2-10, ШР ввода-110 Большая	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
МВ ввода 110 Большая	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
ПС 110 кВ Высокая												
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-К: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	2	07.09	08.09	2	07.09	08.09	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-К: ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	2	14.09	15.09	2	14.09	15.09	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-16	1	15.09	15.09	1	15.09	15.09	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-16	1	16.09	16.09	1	16.09	16.09	
ПС 110 кВ Звездная												
В-110 кВ ввод Мозжухинская	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), профилактический контроль АПВ	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 СЩ	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1с 110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Техническое обслуживание ТН-110 -1с	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
В-110 кВ ввод Большая	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), профилактический контроль АПВ	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
В-110 кВ ввод Большая	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Техническое обслуживание В-110 ввод Большая	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Техническое обслуживание МСВ-110	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), профилактический контроль АПВ	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
В-110 ввод Можухинская	КР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	3	Капитальный ремонт В-110 ввод Можухинская	5	07.09	11.09	5	07.09	11.09	
ПС 110 кВ Комплексная												
ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 Технониколь-Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСР 1с-110, ТН-110-1с, ШР-110 Т-1-16	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 Юрга-2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСР 2с-110, ТН-110-2с, ШР-110 Т-2-16	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
2с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 с	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 с	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	
ПС 110 кВ Космическая												
1с 110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТН-110 -1с	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 СШ	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
ПС 110 кВ Красный Брод												
ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В ввода 110 Афонинская	5	22.06	26.06	5	02.03	06.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
В 110 Афонинская	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-ТК: КСЗ и АПВ В 110 Афонинская	5	22.06	26.06	5	02.03	06.03	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
В 110 Беловская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В 110 Беловская-1	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-1	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
В-110 Беловская-1	ТР	С отключением	Без включения на ночь	2	Текущий ремонт В-110 Беловская-1, ТТ-110 Беловская-1	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
В 110 Беловская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В 110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В 110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
В-110 Беловская-2	ТР	С отключением	Без включения на ночь	2	Текущий ремонт ТТ-110 Беловская-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в туиковом режиме на время ТО В ввода 110 Карагайлинская-Новая	5	15.06	19.06	5	25.05	29.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на Беловская ГРЭС АТ-2-200
В 110 Карагайлинская-Новая	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-ТК: КСЗ и АПВ В 110 Карагайлинская-Новая	5	15.06	19.06	5	25.05	29.05	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ МШВ-110, ТО-К ПР 110	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кузнецкая												
МВ-110 КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КФЗ-1	2	01.07	02.07	2	01.07	02.07	
МВ-110 КФЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 КФЗ-2	2	08.07	09.07	2	08.07	09.07	
ЭВ-110 ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-ТК: КСЗ и АПВ ВЛ- 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая 1 цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ), ТО-К ПР	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ЭВ-110 ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ- 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая 2 цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ), ТО-К ПР	2	20.07	21.07	2	20.07	21.07	
МСВ-ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00)	2	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	4	01.09	04.09	4	01.09	04.09	
МСВ-ОВ-110	КР	С отключением	Без включения на ночь	2	Капитальный ремонт МСВ-ОВ-110	4	01.09	04.09	4	01.09	04.09	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	С отключением	С включением на ночь(с 18-00 до 06-00)	2	Капитальный ремонт КС КФЗ-2 (ф.В)	2	02.09	03.09	2	12.10	13.10	Перенос сроков ремонта по располагаемой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
ПС 110 кВ КФЗ-2												
ВЛ 110кВ КФЗ-2- Кузнецкая II цепь с отпайками	БВР	С отключением	Без условий	2	Для безопасности работ на ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2, ТО-К	2	23.04	24.04	2	04.03	05.03	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-2-240
В-110 Кузнецкая-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-К: АПВ В-110 Кузнецкая-1, ПР 110; ТО-К1: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	
В-110 Кузнецкая-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ В-110 Кузнецкая-2, ПР 110; ТО-К1: КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
МВ-110 НКАЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-1, ТО-К ПР 110	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
МВ-110 НКАЗ-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 НКАЗ-1	2	18.05	19.05	2	18.05	19.05	
МВ-110 НКАЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-О: АПВ МВ-110 НКАЗ-2, ТО-К ПР 110	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
МВ-110 НКАЗ-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 НКАЗ-2	2	25.05	26.05	2	25.05	26.05	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	Для ТО-К ТН-110-1	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
ТН-110-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	2	29.06	30.06	2	29.06	30.06	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Текущий ремонт МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	1	16.07	16.07	1	16.07	16.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МШВ-110	1	21.07	21.07	1	21.07	21.07	
МВ-110 Куз.ТЭЦ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1, ПР 110, ТТ, КСЗ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 1цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (ДЗ,ТЗНП,МФО);	5	03.08	07.08	5	03.08	07.08	
ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО-В: АПВ МВ-110 Куз.ТЭЦ-1, ПР 110, ТТ, КСЗ ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 2цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1 (ДЗ,ТЗНП,МФО);	5	10.08	14.08	5	10.08	14.08	
ОВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: АПВ ОВ-110, ТО-К1 КСЗ ОВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	17.08	21.08	5	17.08	21.08	
ПС 110 кВ Можухинская												
ВЛ 110 кВ Можухинская-Звездная	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
1с-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
МСРП-110	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	КР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МСВ-110	5	06.04	10.04	5	06.04	10.04	
МСРП-110	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт МВ-110 Т-1-10	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-10	4	01.09	04.09	4	01.09	04.09	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-10	3	07.09	09.09	3	07.09	09.09	
ПС 110 кВ Мысковская												
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-1	2	02.04	03.04	2	02.04	03.04	
В-110 Междуреченская-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-1, ТО-К ПР 110	2	02.04	03.04	2	02.04	03.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: КСЗ и АПВ МШВ-110	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 Междуреченская-2	2	18.05	19.05	2	06.05	07.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами IСШ-110 ПС 110 кВ Мысковская
В-110 Междуреченская-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 Междуреченская-2, ТО-К ПР 110	2	18.05	19.05	2	06.05	07.05	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	5	18.05	22.05	5	11.05	15.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ЛР-110 Междуреченская-1	5	18.05	22.05	5	11.05	15.05	
IСШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 IСШ Т-1-25, ШР-110 IСШ Т-2-25, ШР-110 IСШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 IСШ ТУ ГРЭС-2, ШР ТН-110-1	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 IСШ ТУ ГРЭС-1, В-110 ТУ ГРЭС-1	5	18.05	22.05	3	18.05	20.05	Сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ШР-110 IСШ ТУ ГРЭС-1, В-110 ТУ ГРЭС-1	5	18.05	22.05	3	18.05	20.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 IСШ ТУ ГРЭС-2	5	18.05	22.05	2	21.05	22.05	Сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ШР-110 IСШ ТУ ГРЭС-2	5	18.05	22.05	2	21.05	22.05	
2СШ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Т-1-25, ШР-110 2СШ Т-2-25, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1, ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2, ШР ОПН-110-2	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	5	25.05	29.05	3	25.05	27.05	Сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская
В-110 ТУ ГРЭС-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-1	5	25.05	29.05	3	25.05	27.05	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	5	25.05	29.05	2	28.05	29.05	Сокращение сроков ремонта из-за несовмещения с работами ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ШР-110 2СШ ТУ ГРЭС-2	5	25.05	29.05	2	28.05	29.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР В-110 ТУ ГРЭС-2	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
В-110 ТУ ГРЭС-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт В-110 ТУ ГРЭС-2	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-1	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
В-110 ТУ ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь	2	ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-1, ТО-К ПР 110	2	15.06	16.06	2	15.06	16.06	
ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТР В -110 Междуреченская-1	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
В-110 Междуреченская-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт В-110 Междуреченская-1	2	17.06	18.06	2	17.06	18.06	
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ТН-110-1	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ТН-110-1	1	01.07	02.07	1	01.07	02.07	
ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 ТУГРЭС-2	2	07.09	08.09	2	17.08	18.08	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-4-200
В-110 ТУГРЭС-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: АПВ В-110 ТУГРЭС-2, ТО-К ПР 110	2	07.09	08.09	2	17.08	18.08	
ПС 110 кВ Новоленинская												
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ МШВ-110	1	19.06	19.06	1	13.05	13.05	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Краснополянская
МВ-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: МВ-110 КРП-2, КСЗ ВЛ-110 кВ Краснополянская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
МВ-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	
МВ-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: АПВ, КСЗ ВЛ-110 кВ Набережная - Новоленинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	4	08.06	11.06	4	08.06	11.06	
МВ-110 Бел-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	15.06	15.06	1	15.06	15.06	
ТН-110 1сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 1сш	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
МВ-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО: КСЗ ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	
ТН-110 2сш	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ТН-110 2сш	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО: АПВ, КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	
ПС 110 кВ Осинниковская												
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	для ТО-О: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МШВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	2	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-О: МШВ-110	2	20.05	21.05	2	20.05	21.05	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-1	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
ТН-110 ЮК-ТУ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110 ЮК-ТУ-2	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная												
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-16, ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16	1	15.04	15.04	1	20.04	20.04	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2	15.04	16.04	2	20.04	21.04	
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-10, ОД-110 Т-2-10 КЗ-110 Т-2-10	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	
ПС 110 кВ Очистная												
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-1-16, техническое обслуживание МСВ-110	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
1с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-1-16, техническое обслуживание 1 МСР	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
МВ-110 Кем.ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-1-16, техническое обслуживание МВ-110 Кем.ТЭЦ	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-2-16	5	21.09	25.09	5	21.09	25.09	
2с-110 кВ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-2-16, техническое обслуживание 2 МСР	5	21.09	25.09	5	21.09	25.09	
МВ-110 НКТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	Текущий ремонт Т-2-16, техническое обслуживание МВ-110 НКТЭЦ	5	21.09	25.09	5	21.09	25.09	
ПС 110 кВ Польшаевская-3												
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленнская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20-00 до 06-00)	2	КР ЛР-110 Беловская ГРЭС - Новоленнская	2	20.07	21.07	2	06.04	07.04	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Краснополянская АТ-2-125
1 с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	КР МСР-110-1с, ЛР-110 Беловская ГРЭС-Новоленнская, ШР-110 ТН-110 1с, ШР-110 Т-1-40	5	20.07	24.07	5	06.04	10.04	
ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленнская с отпайками	БВР	С отключением	С включением на ночь (с 20-00 до 06-00)	2	ТР ЛР-110 Набережная - Новоленнская	2	13.07	14.07	2	13.04	14.07	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ПС 220 кВ Краснополянская АТ-2-125
2 с-110	БВР	С отключением	Без условий	2	ТР МСР-110-2с, ЛР-110 Набережная-Новоленнская, ШР-110 ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-40	5	13.07	17.07	5	13.04	17.04	
ПС 110 кВ Промышленная-Сельская												
ВЛ 110 кВ Контрольный - Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-1с, ТН-110 1с	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 1с МСВ-110,	2	11.08	12.08	2	11.08	12.08	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 1с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ТН-110 1с	2	11.08	12.08	2	11.08	12.08	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110	2	17.08	18.08	2	17.08	18.08	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	1	ТР ШР-110 2с МСВ-110, ШР-110 Т-2-16, ТН-110 2 с	2	17.08	18.08	2	17.08	18.08	
ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	1	ТР ЛР-110, МСР-110-2с,	1	19.08	19.08	1	19.08	19.08	
ПС 110 кВ РМК												
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110-КФЗ-Кузнецкая-1	1	05.08	05.08	1	03.03	03.03	Перенос сроков ремонта по условию достаточности располагаемой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110-КФЗ-Кузнецкая-2	1	04.08	04.08	1	06.03	06.03	
МВ-110-Т-1-25	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-К Т-1-25	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ-110-Т-1-25	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МВ-110-Т-1-25, текущий ремонт Т-1-25	4	19.05	22.05	4	19.05	22.05	
МВ-110-Т-2-25	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт МВ-110-Т-2-25, текущий ремонт Т-2-25	4	25.05	28.05	4	25.05	28.05	
МВ-110-Т-2-25	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-К Т-2-25	5	25.05	29.05	5	25.05	29.05	
ПС 110 кВ Рудничная												
В-110 Ввод Спутник	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль НВЧЗ, тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	01.06	02.06	2	01.06	02.06	
В-110 Ввод Спутник	КР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Капитальный ремонт В-110 Ввод Спутник, техническое обслуживание ТТ-110 Спутник	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	
2 СШ-110 кВ	БВР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт В-110 Ввод Спутник, техническое обслуживание ТТ-110 Спутник	5	01.06	05.06	5	01.06	05.06	
ОМВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	3	Тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2	22.06	23.06	2	22.06	23.06	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль НВЧЗ, тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	12	29.06	10.07	12	29.06	10.07	
В-110 Ввод Крох-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль НВЧЗ, тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
В-110 Ввод Крох-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль НВЧЗ, тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	13.07	14.07	2	13.07	14.07	
В-110 Ввод Шахтер	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль НВЧЗ, тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	2	03.08	04.08	2	03.08	04.08	
ТН-110-2 СШ	КР	С отключением	Без условий	2	Ремонт датчиков токопроводимости ОПН-110 ТН-110-2СШ, техническое обслуживание ТН-110-2СШ	3	03.08	05.08	3	03.08	05.08	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	3	Тестовый контроль НВЧЗ, тестовый контроль КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	8	11.08	19.08	8	11.08	19.08	
ПС 110 кВ Таежная												
2 СШ-110 кВ	КР	С отключением	Без условий	3	Капитальный ремонт 2ШР-110 Крохалевская	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
В-110 Крохалевская	КР	С отключением	С переводом на ОВ	3	Капитальный ремонт 2ШР-110 Крохалевская	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тепловая												
2с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5	13.07	17.07	5	29.06	03.07	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-2-6,3, ОД-110 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3	1	13.07	13.07	1	29.06	29.06	
1с-110	ВПр	С отключением	Без условий	2	ТО-К: ОД -110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-6,3, ОД-110 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ПС 110 кВ Технониколь												
ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ МСРП-110, СР-3, ШР ТН ввода-110 Юрга-500, ГР ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
ТН ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
В ввода-110 Юрга-500	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт В ввода-110 Юрга-500	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР ввода-110 Юрга-500, СР-1	5	06.07	10.07	5	06.07	10.07	
1с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 с	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МСРП-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТТ МСРП-110, СР-4, ШР ТН ввода-110 Юргинская, ГР ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ТН ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
В ввода-110 Юргинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт В ввода-110 Юргинская	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МСВ-110	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ШР ввода-110 Юргинская, СР-2	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
2с 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 с	2	13.07	14.07	2	13.07	14.07	
ПС 110 кВ Толевая												
Т-1-6,3	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт Т-1-6,3, КЗ-110, ОД-110	5	03.08	07.08	5	03.08	07.08	Ремонт возможен при условии согласования ограничения потребления электрической мощности с шин ПС 110 кВ Толевая в полном объеме
ПС 110 кВ Тяжинская												
В-110 Марининск	КР	С отключением	С переводом на ОВ	2	Капитальный ремонт ШР-110 Марининск	2	14.09	15.09	2	13.04	14.04	Перенос сроков ремонта для совмещения с работами АО «Транснефть - Западная Сибирь».
2С-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110 Марининск	2	14.09	15.09	2	13.04	14.04	
ВЛ 110 кВ Марининск - Тяжинская с отпайками	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110 Марининск	2	16.09	17.09	2	15.04	16.04	
В-110 Марининск	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110 Марининск	2	16.09	17.09	2	15.04	16.04	
1С-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ШР-110 Тисульская, В-110 Тисульская	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
В-110 Каштан	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110 Каштан	2	16.06	17.06	2	03.08	04.08	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на 1 СШ-500 кВ Назаровской ГРЭС
1С-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ЛР-110 Каштан	2	16.06	17.06	2	03.08	04.08	
ВЛ 110 кВ Тяжинская - Каштан тяговая	КР	С отключением	Без условий	2	КР ЛР-110	2	16.06	17.06	2	03.08	04.08	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСРП-110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ОР-110 МСРП, ШР-110 МСРП	2	22.09	23.09	2	10.09	11.09	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 500 кВ Ново-Анжерская АТ-3
ОСШ -110	КР	С отключением	Без условий	2	Капитальный ремонт ОР-110 МСРП, ШР-110 МСРП	2	22.09	23.09	2	10.09	11.09	
ПС 110 кВ Чеболсинская												
ВЛ 110 кВ Мысковская -Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ТР-110 Т-1-6,3, МСР-110-1, ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	3	04.08	06.08	3	21.07	23.07	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ПС 220 кВ Междуреченская АТ-3-250
1с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТР-110 Т-1-6,3, МСР-110-1, ЛР-110 Мыски-Междуреченская-1	3	04.08	06.08	3	21.07	23.07	
ВЛ 110 кВ Мысковская -Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт ТР-110 Т-2-6,3, МСР-110-2, ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	3	18.08	20.08	3	11.08	13.08	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на Томь-Усинская ГРЭС 2СШ-110 кВ
2с-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТР-110 Т-2-6,3, МСР-110-2, ЛР-110 Мыски-Междуреченская-2	3	18.08	20.08	3	11.08	13.08	
ПС 110 кВ Шахтовая												
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-2	ТР	С отключением	С включением на ночь(с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт Т-1-40	2	01.04	02.04	2	01.04	02.04	
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	ТР	С отключением	С включением на ночь(с 18-00 до 06-00)	2	Текущий ремонт Т-2-40	2	13.04	14.04	2	13.04	14.04	
МСВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: МСВ-110	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	
ПС 110 кВ Ширпотреб												
В-110 ТЭЦ	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110кВ Центральная ТЭЦ-Ширпотреб, ТО-О АПВ В-110 ТЭЦ	5	22.06	26.06	5	03.02	07.02	Перенос сроков ремонта для обеспечения необходимого состава генерирующего оборудования на Центральной ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Центральная ТЭЦ - Ширпотреб	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В-110 ТЭЦ	5	22.06	26.06	5	03.02	07.02	
В-110 КМК-2	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-ТК: КСЗ ВЛ 110 кВ КМК-1-Ширпотреб II цепь(ДЗ,ТЗНП,МФО); ТО-К: АПВ В-110 КМК-2	5	07.09	11.09	5	18.05	22.05	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб II цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 КМК-2	5	07.09	11.09	5	18.05	22.05	
В-110 КМК-1	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-К: КСЗ ВЛ 110кВ КМК-1- Ширпотреб 1 цепь(ДЗ,ТЗНП,МФО), ПР, АПВ В-110 КМК-1	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
ВЛ 110 КМК-1 - Ширпотреб I цепь	ЗРР	Без отключения	Без условий	2	Работа ВЛ в тупиковом режиме на время ТО В -110 КМК-1	5	15.06	19.06	5	15.06	19.06	
ТН-110-1	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В ТН-110-1	2	24.08	25.08	2	24.08	25.08	
ТН-110-2	ВПр	С отключением	Без условий	2	для ТО-В ТН-110-2	2	26.08	27.08	2	26.08	27.08	
МШВ-110	ВПр	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	2	ТО-ТК: Комплект защит РЗА МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
ПС 110 кВ Юргинская												
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ,МВ , ЛР ввода-110 Литейная-1	3	01.04	03.04	3	01.04	03.04	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР, МВ, ЛР ввода-110 Литейная-2	3	06.04	08.04	3	06.04	08.04	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская I цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-1	5	17.08	21.08	5	11.05	15.05	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС – Ново-Анжерская
МВ ввода-110 Яшкино-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-1	5	17.08	21.08	5	11.05	15.05	
МВ ввода-110 Яшкино-1	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактический контроль КСЗ осн. (ШДЭ-2801) (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	5	17.08	21.08	5	11.05	15.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-1	5	17.08	21.08	5	11.05	15.05	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Воинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Воинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
МВ ввода-110 Воинская	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Воинская	5	18.05	22.05	5	18.05	22.05	
ВЛ 110 к В Юргинская-Яшкинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Яшкино-2	5	24.08	28.08	5	18.05	22.05	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Заря - Алтай
МВ ввода-110 Яшкино-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Яшкино-2	5	24.08	28.08	5	18.05	22.05	
МВ ввода-110 Яшкино-2	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактический контроль КСЗ осн. (ШДЭ-2801) (ДЗ, ТЗНП, МФО), опробование АПВ	5	24.08	28.08	5	18.05	22.05	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Яшкино-2	5	24.08	28.08	5	18.05	22.05	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОМВ-110, ОР ОМВ-110	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	
1СШ-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 1 СШ	3	08.06	10.06	3	08.06	10.06	
2СШ-110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2 СШ	3	15.06	17.06	3	15.06	17.06	
ВЛ 110 кВ Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Юргинская-Технониколь	5	13.07	17.07	5	13.07	17.07	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Юрга 2-Тяговая	5	20.07	24.07	5	20.07	24.07	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-1СШ	1	11.05	11.05	1	17.08	17.08	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – Яшкинская I цепь с отпайками
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактический контроль КСЗ	5	11.05	15.05	5	17.08	21.08	
ТН-110-2СШ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ТН-110-2СШ	1	12.05	12.05	1	18.08	18.08	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МШВ-110	3	13.05	15.05	3	19.08	21.08	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юрга-500-1	5	07.09	11.09	5	07.09	11.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Юрга-500-1	5	07.09	11.09	5	07.09	11.09	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Юрга-500-1	5	07.09	11.09	5	07.09	11.09	
ВЛ 110 к В Юргинская-Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 Юрга-500-2	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
МВ ввода-110 Юрга-500-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 Юрга-500-2	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 Юрга-500-2	5	14.09	18.09	5	14.09	18.09	
ВЛ 110 к В Юргинская-ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5	05.10	09.10	5	05.10	09.10	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	5	05.10	09.10	5	05.10	09.10	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1 Текущий ремонт ОР, ЛР, В-110 Абразивная-1	5	05.10	09.10	5	05.10	09.10	
ВЛ 110 к В Юргинская-ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5	12.10	16.10	5	26.10	30.10	Перенос сроков ремонта из-за несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш I цепь
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	5	12.10	16.10	5	26.10	30.10	
ОСШ-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	Текущий ремонт ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2 Текущий ремонт ОР, ЛР, В-110 Абразивная-2	5	12.10	16.10	5	26.10	30.10	
ПС 110 кВ Яйская												
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 1с-110 кВ	2	14.09	15.09	2	14.09	15.09	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО 2с-110 кВ	2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	2	ТО МСВ-110	2	16.09	17.09	2	16.09	17.09	
ПС 110 кВ Яшкинская												
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО ОВ-110	2	13.05	14.05	2	13.05	14.05	
В-110 Тайга	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 Тайга	2	19.05	20.05	2	19.05	20.05	
В-110 Кузель	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	ТО В-110 Кузель	2	16.06	17.06	2	16.06	17.06	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	2	ТО МШВ-110	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	
В-110 Юргинская-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	В-110 Юргинская-1	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
В-110 Юргинская-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	2	В-110 Юргинская-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Сураново (А-27)	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТТ-110	2	11.08	12.08	2	13.08	14.08	Перенос сроков ремонта из-за несовместимости с работами на ВЛ 110 кВ Межениновка – Сураново (С-12)
В-110 Сураново	ТР	С отключением	Без условий	2	ТР ТТ-110, ЛР-110 Сураново	2	11.08	12.08	2	13.08	14.08	
РП 10 кВ Центр здоровья												
В-10 Ф-10-1 ГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В-10 Ф-10-1-ГРЭС, ТТ В-10 Ф-10-1-ГРЭС, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
В-10 Ф-10-1 ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА, с включением МСВ 10 кВ	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	
В-10 Ф-10-2 ГРЭС	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание В-10 Ф-10-2-ГРЭС, ТТ В-10 Ф-10-2-ГРЭС, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
В-10 Ф-10-2 ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА, с включением МСВ 10 кВ	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06	
Т-1-1	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	
МСВ-10 1-2с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-10 1-2с	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	
МСВ-10 1-2с	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	
МСВ-10 2-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСВ-10 2-3с	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	
МСВ-10 2-3с	ВПр	С отключением	Без условий	3	Опробование АВР	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	
В-10 Ф-10-1-ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТН-10 1с, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
В-10 Ф-10-1 ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-10 1с, с включением МСВ 10 кВ	1	08.06	08.06	1	08.06	08.06	
В-10 Ф-10-2-ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание ТН-10 2с, с включением МСВ 10 кВ 1-2с	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	
В-10 Ф-10-2 ГРЭС	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-10 2с, с включением МСВ 10 кВ	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	
МСА-0,4 1-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСА-0,4 1-3с	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	
МСА-0,4 1-3с	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	
МСА-0,4 2-3с	ТР	С отключением	Без условий	2	Техническое обслуживание МСА-0,4 2-3с	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	
МСА-0,4 2-3с	ВПр	С отключением	Без условий	3	Профилактическое восстановление РЗА	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Д.Ф. Воропаев

А.А. Сибиряков