

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. заместителя директора по  
техническим вопросам -  
главного инженера

  
И.А. Галицкий  
« » октября 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на ноябрь 2025 года

| Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации | Вид ремонта | Состояние оборудования | Условия производства работ | Аварийная готовность, ч. | Содержание работ   | Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта |               |                  | Планируемый срок проведения ремонта |               |                  | Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта |               |                  | Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования  |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---------------|------------------|---|
|  |             |                        |                            |                          |  | Количество дней  | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней                     | Начало (дата) | Окончание (дата) | Количество дней                                     | Начало (дата) | Окончание (дата) |   |
| <b>ВЛ 110 кВ</b>                                   |             |                        |                            |                          |  |  |               |                  |                                     |               |                  |   |               |                  |   |
| ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками | КР          | с отключением          | без условий                | 02:00                    | Монтаж грозозащитного троса  | -  | -             | -                | 2 дн                                | 19.11         | 20.11            | 2 дн  | 06.11         | 07.11            | Новосибирское РДУ: Перенос срока ремонта для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) в период с 19.11.2025 по 20.11.2025   |
| ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с отпайками   | КР          | с отключением          | без условий                | 02:00                    | Установка ПЗУ, ремонт провода, установка ИКЗ   | -  | -             | -                | 1 дн                                | 26.11         | 26.11            | 1 дн  | 07.11         | 07.11            | Срок скорректирован для совмещения с ремонтом Блока 2 Беловской ГРЭС  |
| ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма          | ТР          | с отключением          | без условий                | 02:00                    | Ремонт контура заземления, установка ПЗУ, ремонт провода   | -  | -             | -                | 9 дн                                | 10.11         | 18.11            | 9 дн  | 10.11         | 18.11            |   |
| ВЛ 110 кВ Разъезд 157 - Краснополянская            | КР          | с отключением          | без условий                | 02:00                    | Регулировка стрелы провеса провода. Ремонт провода.  | -  | -             | -                | 2 дн                                | 05.11         | 06.11            | 2 дн  | 05.11         | 06.11            |   |
| ВЛ 110 кВ Раскатиха - Краснополянская              | КР          | с отключением          | без условий                | 02:00                    | Регулировка стрелы провеса провода. Ремонт провода.  | -  | -             | -                | 2 дн                                | 24.11         | 25.11            | 2 дн  | 24.11         | 25.11            |   |
| ВЛ 110 кВ Яйская - Иверка с отпайками              | ТР          | с отключением          | без условий                | 02:00                    | Ремонт шлейфов на опоре № 64а. (Устранение замечания ТВК)  | -  | -             | -                | 2 дн                                | 10.11         | 11.11            | 2 дн  | 07.11         | 08.11            | Кемеровское РДУ:<br>Корректировка срока для исключения прекращения электроснабжения потребителей участка сети ПС 110 кВ Маринская НПС - ПС 110 кВ Кривонозье тяговая в схеме ремонта ПСН-110кВ ПС 110 кВ Ачинск тяговая (плановый срок: 10.11-11.11) в ПАР 2СП-110кВ ПС 110 кВ Ачинск тяговая.<br><br>Выполнить при условии разномногого состояния транзита Ново-Анжерская-Ачинск тяговая по выключателям В-110 А-6, В-110 А-16 ПС 110 кВ Маринск для исключения снижения напряжения ниже АДН и превышения АДТН ЛЭП и оборудования в ПАР. |
| <b>ПС 110 кВ Анжерская</b>                         |             |                        |                            |                          |  |  |               |                  |                                     |               |                  |   |               |                  |   |
| В-110 Ново-Анжерская-1                             | ВПр         | с отключением          | с переводом на ОВ          | 02:00                    | Замер напряжения срабатывания катушек отключения привода В-110 Ново-Анжерская-2 (АРН №705 от 06.07.2025)                           | -  | -             | -                | 2 дн                                | 06.11         | 07.11            | 2 дн  | 06.11         | 07.11            |   |
| <b>ПС 110 кВ Юргинская</b>                         |             |                        |                            |                          |  |  |               |                  |                                     |               |                  |   |               |                  |   |
| В-110 Юрга-2 Тяговая                               | ВПр         | с отключением          | с переводом на ОВ          | 02:00                    | Проф. контроль через год после включения комплекта защит и комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга-2 с отпайкой на ПС Комплексная | -  | -             | -                | 3 дн                                | 05.11         | 07.11            | 3 дн  | 05.11         | 07.11            |   |